

## Załącznik IV Postęp rzeczowy POIŚ

Tabela 1a Postęp rzeczowy wg priorytetów - wskaźniki produktu

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Wskaźniki produktu zawarte w Programie												
Priorytet I												
P.46.1.5 P.46.1.6	Liczba wybudowanych/ rozbudowanych/ zmodernizowanych oczyszczalni ścieków	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	1	3	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1273	-	-
			wartość bazowa	955	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	4	31	71	140
P.46.1.3 P.46.1.4	Długość wybudowanej/ przebudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	(km)	realizacja	0	0	0	42,3	55,2	177,16	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	9000	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	425,84	1882,12	4692,08	11827,33
działanie 1.1												
P.46.1.3	Długość wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	(km)	realizacja	0	0	0	42,3	54,9	174,56	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3000	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	414,45	1790,58	4413,07	11123,97
P.46.1.4	Długość przebudowanej/remontowanej sieci kanalizacji sanitarnej	(km)	realizacja	0	0	0	0	0,3	2,6	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	11,39	91,54	279,01	703,36
P.46.1.5	Liczba wybudowanych oczyszczalni ścieków	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	318 wartość podana łącznie dla wybudowanych oraz rozmudowanych/zm odernizowanych oczyszczalni ścieków	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	4	10	14
P.46.1.6	Liczba rozbudowanych/ zmodernizowanych oczyszczalni ścieków	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	1	3	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	318 wartość podana łącznie dla wybudowanych oraz rozmudowanych/zm odernizowanych oczyszczalni ścieków	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	4	27	61	126
P.45.1.1	Długość wybudowanej sieci wodociągowej należy podać w przypadku realizacji zadań z zakresu wodociągów w ramach projektów wodno-ściekowych	(km)	realizacja	0	0	0	0	0	19,49	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	21,44	456,91	824,2	1813,68
P.45.1.2	Długość przebudowanej/ wyremontowanej sieci wodociągowej należy podać w przypadku realizacji zadań z zakresu wodociągów w ramach projektów wodno-ściekowych	(km)	realizacja	0	0	0	0	0	8,5	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8,5	113,63	197,58	610,78
katalog wskaźników obowiązkowych												
P.46.1.1	Długość wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu	km	realizacja	0	0	0	0	0	19,49	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	21,44	456,91	824,2	1813,68
P.46.1.2	Długość zmodernizowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu	km	realizacja	0	0	0	0	0	8,5	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8,5	113,63	197,58	610,78
Priorytet II												
-	Liczba projektów które uzyskały wsparcie	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	1	2	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	32	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	49	49	49	49
P.44.1.3 P.44.1.5 P.44.1.7 P.44.1.9 P.44.1.10	Liczba nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	7	10	26
P.44.1.4 P.44.1.6 P.44.1.8 P.44.1.10	Liczba zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	1	1	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	12	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	2	6	13
P.50.1.1	Powierzchnia terenów porośniętych i popiołowych poddanych rekultywacji	(ha)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	17000	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	0	24200
P.50.1.2	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu rekultywacji gruntów lub poddanych ochronie	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	2	5	12
działanie 2.1												
-	Liczba projektów które uzyskały wsparcie	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	1	2	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	32	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	36	36	36	36
P.44.1.3 P.44.1.5 P.44.1.7 P.44.1.9	Liczba nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	3	-	-	20	-	20
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	7	10	26
P.44.1.4 P.44.1.6 P.44.1.8 P.44.1.10	Liczba zmodernizowanych zakładów zagospodarowania odpadów	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	1	1	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	12	-	14
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	2	6	13
działanie 2.2												
-	Powierzchnia terenów objętych ruchami masowymi poddana stabilizacji	(m2)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	1000	-	-	10000	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	0	-	0
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	0	0
-	Kilometr bieżący wybrzeża, na którym prowadzone będzie działanie z zakresu ochrony brzożewi monoków, w granicach obszarów uzgodnionych z Ministrem Środowiska	(km)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	50	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	3	16,165	20,665	24,965
Priorytet III												
P.53.2.2	Liczba projektów ochrony przed zagrożeniami naturalnymi	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	1	1	-	-	1
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	40	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	24	24	24	24
P.53.2.2	Liczba wybudowanych lub zmodernizowanych urządzeń służących gospodarowaniu wodami	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	7	7	7	10
P.53.3.1 P.53.3.2	Liczba nowych lub zmodernizowanych stanowisk pomiarowych lub innych urządzeń w zakresie monitoringu środowiska	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	317	317	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	70	-	-	170	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	317	317	317	317
P.53.2.2	Liczba nowo wybudowanych obiektów małej retencji	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	380	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	4440	6300	6800	6800
P.53.1.2	Liczba stanowisk oraz liczba specjalistycznych urządzeń niezbędnych do analizowania, prognozowania i skutecznego reagowania na zagrożenia	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	494	-	-
			wartość bazowa	2	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	672	672
działanie 3.1												
-	Liczba opracowanych planów zarządzania dorzeczem (zawierające: plany gospodarowania wodami, program wodno- środowiskowy oraz plany zarządzania ryzykiem występowania powodzi)	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	21	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	0	0
-	Długość wybudowanej lub przebudowanej kanalizacji deszczowej	(km)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	39	-	-	56	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	23,49	25,47	25,47	25,83
-	Liczba wybudowanych urządzeń podczyszczających	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	71	-	-	96	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	44	44	44	83

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
działanie 3.2												
P.53.1.1	Liczba specjalistycznego sprzętu niezbędnego do skutecznego prowadzenia akcji ratowniczych i usuwania skutków zagrożeń zakupionych w ramach realizacji programu	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	44	-	-	110	-	110
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	0	313
Priorytet IV												
P.44.2.1 P.44.2.2 P.46.2.1 P.46.2.2 P.46.2.3 P.47.1.1	Liczba nowych lub zmodernizowanych instalacji z zakresu ochrony środowiska	(szt.)	realizacja	0	0	3	17	43	68	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	69	92	113	121
P.47.1.1	Liczba projektów służących poprawie jakości powietrza	(szt.)	realizacja	0	0	2	5	12	15	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	45	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	39	39	39	39
działanie 4.1												
-	Liczba przedsiębiorstw wspartych w zakresie systemów zarządzania środowiskowego	(szt.)	realizacja	0	0	4	35	41	71	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	120	-	-	135	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	81	100	100	100
działanie 4.2												
P.44.2.1	Liczba projektów w zakresie racjonalizacji gospodarki zasobami i odpadami	(szt.)	realizacja	0	0	1	4	12	24	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	35	-	-	45	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	34	34	34	34
działanie 4.3												
P.48.1.1	Liczba projektów w przedsiębiorstwach w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik	(szt.)	realizacja	0	0	0	2	4	8	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	45	-	-	55	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	19	19	19	19
działanie 4.4												
P.46.2.1 P.46.2.2 P.46.2.3	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie gospodarki wodnościekowej	(szt.)	realizacja	0	0	0	3	6	9	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	35	-	-	45	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	9	10	12	12
P.46.2.2	Liczba nowowybudowanych przykładowych podczyszczalni i oczyszczalni ścieków przemysłowych	(szt.)	realizacja	0	0	0	2	4	5	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	6	-	-	10	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5	7	9	9
P.46.2.3	Liczba przebudowanych przykładowych podczyszczalni i oczyszczalni ścieków	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	1	2	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	10	-	-	15	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	2	2	2
działanie 4.5												
P.47.1.1	Liczba projektów(inwestycji) służących poprawie jakości powietrza	(szt.)	realizacja	0	0	2	5	12	15	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	35	-	-	45	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	39	39	39	39
działanie 4.6												
P.44.2.2 P.44.2.4	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie odzysku i unieszkodliwiania odpadów użytkowych i niebezpiecznych	(szt.)	realizacja	0	0	0	3	9	12	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	35	-	-	45	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	12	13	15	17
Priorytet V												
-	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu edukacji lub promocji postaw ekologicznych	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	4	11	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	10	23	23	23
-	Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie siedlak, zbiorowisk roślinnych lub gatunków	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	2	11	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	150	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	30	45	98	98
-	Liczba zrealizowanych projektów służących ochronie obszarów Natura 2000	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	2	11	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	50	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	20	54	65	65
-	Liczba osób uczestniczących w imprezach masowych	(os.)	realizacja	0	0	0	0	6675	7018134	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	400 000	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	236829	9867000	14524643	14524643
działanie 5.1												
R.51.1.1	Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	(ha)	realizacja	0	0	0	0	817,69	132430	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1550	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	556745,49	620160,88	654248,39	654248
R.51.1.1	w tym: Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000, na której zrealizowano projekty przyczyniające się do ich ochrony	(ha)	realizacja	0	0	0	0	817,69	132430	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	500	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	556745,49	620160,88	650248,39	650248
-	Liczba centrów przetrzymywania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	2	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	1	2	-
działanie 5.3												
P.51.1.1	Liczba opracowanych planów ochrony	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	7	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	25	-	-	100	-	100
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	12	138	469	-
katalog wskaźników obowiązkowych												
R.51.1.2	Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony	(ha)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	11417,29	288236,64	362275,11	362275,11
R.51.1.2	w tym: Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których opracowano plany lub programy ochrony/zarządzania	(ha)	realizacja	0	0	0	0	0	848	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	11417,29	675144,8	1366233,78	1366233,78
Priorytet VI												
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	4	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	70	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	48	48	48	48
P.21.1.1	Wybudowane autostrady w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	477	-	636
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	245,15	370,11	432,69	432,69
P.21.1.2	Wybudowane drogi ekspresowe w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1400	-	1578
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	376,28	526,12	605,81	610,38
P.22.1.1 P.22.2.1	Drogi w sieci TEN-T przebudowane do nośności 115 kN/od****	km	realizacja	-	-	0	2,4 (1,13)	2,4 (1,13)	6,03 (1,13)	-	-	-
			wartość docelowa	0	0	0	0	0	-	375	-	500
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	91,9	111,22	126,42	126,42
P.29.1.2	Przebudowane lotniska w sieci TEN-T	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	2	-	-	8	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	5	6	6
działanie 6.1												
P.21.1.2	Wybudowane drogi ekspresowe w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1132	-	1310
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	343,01	426,02	505,71	510,28
-	Długość przebudowanych dróg krajowych w sieci TEN-T w miastach na prawach powiatu	km	realizacja	0	0	0	2,4	2,4	6,03	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	16,53	33,21	41,76	41,76
P.22.3.1	Liczba wybudowanych obwodnic w sieciach TEN-T	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	3	5	5	5
katalog wskaźników obowiązkowych												
-	Liczba MOP zapewniających udogodnienia dla opiekunów z dziećmi/Liczba MOP na wybudowanym odcinku	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	50	68	83	83
-	Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżyniernych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	705	965	1128	1161
działanie 6.2												
-	Liczba wybudowanych obiektów inżyniernych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
P.21.1.2	Długość wybudowanych dróg ekspresowych w sieci TEN-T	km	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	268	-	268
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	33,27	100,1	100,1	100,1
P.21.2.2	Długość przebudowanych dróg ekspresowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
katalog wskaźników obowiązkowych												
-	Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynieryjnych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	37	126	126	126
Priorytet VII												
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	1	2	4	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	82	82	82	82
P.16.1.2 P.17.1.2	Zmodernizowane linie kolejowe	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	64	-	-	1248	-	1566
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	158,18	167	373,35	544,52
-	Wybudowane i zmodernizowane nabrzeża portowe	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1,5	-	2,5
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2,47	2,68	3,31	3,31
P.25.1.1 P.25.1.2 P.26.1.3 P.25.1.4	Wybudowane lub zmodernizowane sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	410	-	550
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	106,74	139,97	149,43	149,43
P.26.1.1 P.26.1.2 P.27.1.1 P.27.1.2	Zbudowane i rozbudowane centra logistyczne oraz terminale kontenerowe	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	3	-	5
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	3	10	13
P.32.1.1	Drogi wodne zmodernizowane	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	50	-	-	270	-	370
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
działanie 7.1												
P.18.1.1 P.19.1.1	Liczba zakupionych jednostek taboru	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	45	45
P.18.1.2 P.19.1.2	Liczba zmodernizowanych jednostek taboru	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	68	68	68
katalog wskaźników obowiązkowych												
P.18.1.3 P.19.1.3	Pojemność zakupionego taboru kolejowego	osoby	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	9512	9512
P.18.1.4 P.19.1.4	Pojemność zmodernizowanego taboru kolejowego	osoby	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	3462	3462	3462
działanie 7.2												
-	Wybudowane/przebudowane drogi w układach transportowych portów morskich	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5	8,59	27,67	27,67
-	Wybudowane/przebudowane linie kolejowe w układach transportowych portów morskich	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0,9	1,98	37,91	37,91
działanie 7.3												
P.25.1.1 P.25.1.3	Długość wybudowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	410	-	550
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	13,28	23,94	25,49	25,49
P.25.1.2 P.25.1.4	Długość zmodernizowanej sieci transportu szynowego i trolejbusowego	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	93,46	116,03	123,94	123,94
P.25.2.1	Liczba jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	286	297	454
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Systemy komunikacji miejskiej objęte tematyką	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	3	3	3
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.25.3.1	Liczba wybudowanych obiektów „park&ride”	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	1	4	4
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
P.25.3.2	Liczba wybudowanych obiektów „bike&park”	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	1	1	1
katalog wskaźników obowiązkowych												
P.25.2.2	Pojemność jednostek zakupionego taboru komunikacji miejskiej	osoby	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	99348	65561	71425	71425
-	Liczba wybudowanych obiektów „park&ride”, „bike&ride” zapewniających dodatkowe udogodnienia dla niepełnosprawnych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	2	2	2
działanie 7.4												
P.26.1.2 P.27.1.2	Przebudowane centra logistyczne oraz terminale kontenerowe	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	2	2
Priorytet VIII												
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	1	6	20	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	60	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	87	87	87	87
P.20.1.2 P.20.2.2 P.21.1.2 P.21.2.2	Wybudowane i zmodernizowane drogi ekspresowe	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	484	-	641
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	174,29	174,29	281,68	281,68
P.21.1.2 P.21.2.2	w tym: w sieci TEN-T	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	89	-	89
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	47,2	47,2	47,2	47,2
P.22.1.1 P.22.2.1	Drogi krajowe przebudowane do nośności 115 kN/od****	km	realizacja	0	0	2,61	15,28 (11,57)	17,93 (11,57)	17,93 (11,57)	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	150	-	-	225	-	300
			wartość bazowa	0	0	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	101,57	117,61	124,43	136,44
-	Liczba przebudowanych miejsc niebezpiecznych	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	3	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	7	-	-	15	-	20
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	21	28	28	28
P.29.1.2	Liczba przebudowanych lotnisk w zakresie ochrony i bezpieczeństwa	szt.	realizacja	0	0	0	0	2	2	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	4	-	-	11	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	7	8	8	8
działanie 8.1												
-	Liczba osób, do której mają dotrzeć/dotary kampanie	mln osób	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	26,1	26,1	26,1
-	Liczba projektów dotyczących zakupu sprzętu	szt.	realizacja	0	0	1	3	4	4	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	10	10	10	10
działanie 8.2												
-	Długość przebudowanych dróg krajowych w miastach na prawach powiatu	km	realizacja	0	0	2,61	3,71	6,36	6,36	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	28,77	43,66	54,77
P.22.3.1	Liczba zbudowanych obwodnic w ciągach dróg krajowych	szt.	realizacja	0	0	0	2	2	2	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	10	10	12	12
katalog wskaźników obowiązkowych												
-	Liczba wybudowanych/przebudowanych obiektów inżynieryjnych:	szt.	realizacja	0	0	0	13	14	14	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	310	329	329	430	
działanie 8.3													
P.28.1.1	Liczba zainstalowanych systemów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	12	16	17	
Priorytet IX													
-	Liczba zrealizowanych projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	9	21*	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	110	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	72	108	135	151	
-	Wartość zrealizowanych projektów	EUR	realizacja	0	0	0	0	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2950000000	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.39.1.3 P.40.1.6 P.41.1.8 P.42.1.4 P.42.1.5	Dodatkowa moc zainstalowana w elektrowniach wykorzystujących OZE	MW	realizacja	0	0	0	20	77,3	176,81	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	690	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	544,553	649,589	655,879	655,879	
P.43.1.4 P.43.1.5	Dodatkowa moc zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0	0	0	0	1,6	11,98	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	220	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	19,458	64,341	105,821	115,821	
działanie 9.1													
P.43.1.1	Liczba wybudowanych/przebudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej i ciepłej w skojarzeniu	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	4	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	6	12	24	25	
P.43.1.4	Dodatkowa moc elektryczna zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0	0	0	0	0	10,38	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	220	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	12,11	53,79	95,27	105,27	
P.43.1.5	Dodatkowa moc ciepła zainstalowana w kogeneracji	MW	realizacja	0	0	0	0	0	9,84	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	15,24	181,91	227,75	313,25
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2,31	-	-	-	
P.43.1.4	Dodatkowa moc elektryczna zainstalowana w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MW	realizacja	0	0	0	0	0	2,31	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	4,04	8,32	14,61	14,61	
P.43.1.5	Dodatkowa moc ciepła zainstalowana w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MW	realizacja	0	0	0	0	0	2,47	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	7,88	16,55	29,21	29,21	
działanie 9.2													
P.43.2.1	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci dystrybucyjnej energii elektrycznej	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	0	89,43	89,43	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	-	-	-	
P.43.2.3	Liczba wybudowanych/przebudowanych transformatorów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	1069	1134	11799	
P.43.2.2	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci ciepłowniczej	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	7,5	63,56	446,18	
działanie 9.3													
P.43.3.1	Liczba obiektów objętych termomodernizacją	szt.	realizacja	0	0	0	0	24	42	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	150	385	467	559	
działanie 9.4													
P.39.1.1	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	szt.	realizacja	0	0	0	10	40	95	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	242	281	281	281	
P.40.1.3	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej przy wykorzystaniu energii promieniowania słonecznego	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.41.1.5	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z biomasy i biogazu	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	3	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	7	10	10	10	
P.42.1.1	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej (do 10 MW) z energii wodnej	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.42.1.2	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii ciepłej z energii geotermicznej	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.39.1.3	Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	realizacja	0	0	0	20	75,7	171,9	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	475,3	549,65	549,65	549,65
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.40.1.6	Moc zainstalowana energii ciepłej z energii promieniowania słonecznego	MW	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.41.1.8	Moc zainstalowana energii elektrycznej z biomasy	MW	realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	57,865	81,068	81,068	81,068	
P.42.1.4	Moc zainstalowana energii elektrycznej z energii wodnej	MW	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
P.42.1.5	Moc zainstalowana energii ciepłej z energii geotermalnej	MW	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
-	Moc elektryczna zainstalowana w kogeneracji z biomasy lub biogazu	MW	realizacja	-	-	-	-	-	1,6	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	7,348	10,551	10,551	10,551	
-	Moc ciepła zainstalowana w kogeneracji z biomasy lub biogazu	MW	realizacja	0	0	0	0	-	2	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	7,217	10,484	10,484	10,484	
-	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii w kogeneracji z biomasy lub biogazu	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	6	8	8	8	
działanie 9.5													
P.41.1.1	Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biokomponentów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	-	-	-	
P.41.1.2	Liczba wybudowanych instalacji do produkcji biopaliw	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
działanie 9.6													
P.43.2.1 P.43.2.2	Długość wybudowanej/przebudowanej sieci	km	realizacja	0	0	0	0	0	-/17,1	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	44,35/17,2	44,35/17,2	44,35/17,2	44,35/17,2	
Priorytet X													
działanie 10.1													
-	Liczba wybudowanych na polskim wybrzeżu terminali regazyfikacyjnych skroplonego gazu ziemnego (LNG) o nominalnej mocy regazyfikacyjnej (mocy wyjściowej) 570 000 Nm3/h	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	1	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1	1	1	
P.35.1.1 P.36.1.1	Długość nowo wybudowanych gazociągów przesyłowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	62,21	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1000	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	128,7	128,7	991,7	991,7	
P.37.1.1	Długość nowo wybudowanych ropociągów i rurociągów produktowych	km	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	450	-	nie określono	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
P.34.1.1	Długość wybudowanych elektroenergetycznych sieci przesyłowych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	600	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	244,7
-	Liczba wybudowanych podziemnych magazynów gazu ziemnego**	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	1	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	1	-	-	4	-	4
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	2	3	3
P.35.1.1	Długość nowo wybudowanych gazociągów dystrybucyjnych	km	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	4900	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	155,51	1617,09
-	Liczba zrealizowanych projektów z zakresu produkcji urządzeń dla OZE	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	1	1	3	3	4
P.42.1.3	Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do wytwarzania energii z OZE	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	1	1	3	3	4
P.41.1.3	Liczba wybudowanych zakładów produkujących urządzenia do produkcji biokomponentów i biopaliw	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	10	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	31	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	77	77	77	77
P.58.1.1	Liczba orestaurowanych i odremontowanych obiektów zabytkowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	4	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	14	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	41	70	74
P.59.1.1	Wzrost liczby nowych / wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych instytucji kultury (muzea, galerie, teatry i instytucje muzyczne)*	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	3	-	-	-
P.59.1.2			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	29	38	42	47*
P.75.1.1	Wzrost liczby nowych/ zmodernizowanych placówek szkolnictwa artystycznego	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	6	-	-	-
P.75.1.3			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	9	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	9	24	29	37
P.58.1.3	Liczba obiektów/zbiórów poddanych konserwacji	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	56	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	-	brak danych	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	181	3274	8829	9135
P.58.2.1	Liczba zamontowanych systemów zabezpieczeń obiektów/zbiórów	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	-	brak danych	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	22	39	41
nie dotyczy	Liczba instytucji, których zbiory zostały zdigitalizowane/ Liczba wirtualnych muzeów, galerii, filmotek, fonotek, cyfrowych bibliotek	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	-	brak danych	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	6	9	12
P.58.1.2	Liczba obiektów dziedzictwa kulturowego zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	4	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2	42	60	63
P.59.1.3	Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych*	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	3	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5	13	17	22*
P.75.1.2	Liczba obiektów infrastruktury szkół wyższych/szkół zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	realizacja	0	0	0	0	1	11	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	14	28	33	41
-	Liczba projektów	szt.	realizacja	0	0	15	105	189	233	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	500****	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	293	353	353	353
P.76.3.1	Liczba zakupionych ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego w wyniku interwencji Programu	szt.	realizacja	0	0	63	216	328	322/335**	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	120	-	-	500	-	600****
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	322/335**	322/335**	322/335**	322/335**
P.76.1.2	Liczba zmodernizowanych i wyposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	5	68	119	-	-	-
P.76.2.1			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	160	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	202	262	271	274
P.76.1.1	Liczba wybudowanych/zmodernizowanych wojewódzkich centrów powiadamiania ratunkowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	16	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	17	17	17
P.76.1.2	Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	2	13	26	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	54	65	66	66
P.76.2.1	Liczba doposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	3	32	51	0	3	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	82	103	104	104
P.76.1.1	Liczba utworzonych centrów urazowych	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	9
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	8	13	13	13
P.76.1.2	Liczba przebudowanych i wyposażonych zakładów opieki zdrowotnej związanych z ratownictwem medycznym (z wyk. baz lotniczego pogotowia ratunkowego i centrów urazowych)	szt.	realizacja	0	0	0	5	45	77	-	-	-
P.76.2.1			wartość docelowa	-	-	-	30	-	-	100	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	123	148	150	150
P.76.1.1	Liczba wybudowanych i wyremontowanych baz lotniczego pogotowia ratunkowego	szt.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
P.76.1.2			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	9	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	11	11	11
-	Liczba zakładów opieki zdrowotnej z uzyskanym bezpośrednim dostępem szpitalnych oddziałów ratunkowych do lądowiska dla helikopterów w wyniku wsparcia w ramach działania	szt.	realizacja	0	0	0	0	8	30	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	15	-	-	44	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	60	75	75	75
P.76.1.2	Liczba przebudowanych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	2	10	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	17	29	32	33
P.76.2.1	Liczba doposażonych zakładów opieki zdrowotnej	szt.	realizacja	0	0	0	0	21	32	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	49	65	69	71
P.100	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	EPC (est.)	realizacja	-	-	-	-	-	57	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	88	89,8	89,8	89,8

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Priorytet XIII												
Wskaźniki produktu zawarte w Programie												
-	Liczba projektów (szt.)	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	4	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	36	-	-	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	49	49	49	49	
P.75.1.1 P.75.1.3	Liczba obiektów edukacyjnych wspartych w wyniku realizacji projektów (wybudowanych, przebudowanych, zmodernizowanych) (szt.)	szt.	realizacja	-	-	-	-	15	-	-	-	
wartość docelowa	-		-	-	-	120	-	-	-			
wartość bazowa	0		-	-	-	-	-	-	-			
szacowana realizacja	-		-	-	-	35	52	108	108			
P.75.1.1	- w tym liczba obiektów nowo wybudowanych (szt.)	szt.	realizacja	-	-	-	-	4	-	-	-	
wartość docelowa	-		-	-	-	50	-	-	-			
wartość bazowa	0		-	-	-	-	-	-	-			
szacowana realizacja	-		-	-	-	17	33	41	50			
-	Liczba uczelni, które wdrożyły kompleksowe rozwiązania w zakresie infrastruktury ICT w nauczaniu (szt.)	szt.	realizacja	-	-	-	-	4	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	10	-	10	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	18	31	38	49	
katalog wskaźników obowiązkowych												
P.100	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	Ekwiwalent pełnego czasu pracy	realizacja	-	-	-	-	-	14,61	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	5950	
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	92,5	133,3	166,55	224	
P.75.2.1	Liczba szkół wyższych wyposażonych w aparaturę naukowo-badawczą na potrzeby dydaktyki	szt.	realizacja	-	-	-	-	4	-	-	-	
wartość docelowa	-		-	-	-	-	-	-	-			
wartość bazowa	0		-	-	-	-	-	-	-			
szacowana realizacja	-		-	-	-	18	31	37	49			
P.75.1.2	Liczba obiektów zapewniających/ułatwiających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt.	realizacja	-	-	-	-	15	-	-	-	
wartość docelowa	-		-	-	-	-	-	-	-			
wartość bazowa	0		-	-	-	-	-	-	-			
szacowana realizacja	-		-	-	-	-	-	-	-			
Priorytet XIV												
działanie 14.1												
P.85.1.1	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)	etatowiesiące	realizacja	0	549,66	1303,15	2286,74	2988,07	2988,07	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10000	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	0	549,66	1303,15	2286,74	3402,07	4544,35	-	-	-
R.85.1.1	Liczba przeszkolonych osób	osoby	realizacja	0	2104	3505	5324	6819	6819	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6000	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	0	2104	3505	5324	7177	8982	-	-	-
działanie 14.2												
-	Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POiS	szt.	realizacja	0	15182	32757	90907	114909	114909	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100000	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	0	15182	32757	90907	147809	260062	-	-	-
działanie 14.3												
P.86.1.1	Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz	szt.	realizacja	0	4	14	21	24	24	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	116	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	0	4	14	21	31	42	-	-	-
Priorytet XV												
działanie 15.1												
P.85.1.1	Liczba utworzonych miejsc pracy finansowanych ze środków programu (wyłącznie umowy o pracę)	etatowiesiące	realizacja	0	9657,82	23166,35	40301,19	58443,33	58443,33	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	55000	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	0	9657,82	23166,35	40301,19	58748,33	79067,4	-	-	-
R.85.1.1	Liczba przeszkolonych osób	osoby	realizacja	0	8903	13068	17206,5	21201,25	21201,25	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	7000	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	0	8903	13068	17207	21980,75	27335,75	-	-	-
działanie 15.2												
-	Liczba opublikowanych tekstów, ulotek i broszur promujących POiS	szt.	realizacja	0	104820	192622	235123	235123	235123	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100000	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	0	104820	192622	235123	285323	313179	-	-	-
działanie 15.3												
P.86.1.1	Liczba zrealizowanych badań ewaluacyjnych oraz analiz i ekspertyz	szt.	realizacja	0	1	5	12	12	12	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	135	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	0	1	5	12	15	23	-	-	-

Uwagi:

\* Wskaźniki "Wzrost liczby nowych / wybudowanych, rozbudowanych i przebudowanych instytucji kultury (muzea, galerie, teatry i instytucje muzyczne)" oraz "Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych" zawierają wartości przedmiotowych wskaźników planowane do osiągnięcia w ramach Europejskiego Funduszu Regionalnego - Działania Wsparcia w ramach Programu Operacyjnego Wzrost i Pracę, które nie były dostępne w KSI (zostały wprowadzone w kolejnym okresie sprawozdawczym).

\*\* Liczba 335 dotyczy również rozwiązanych umów z powodu utraty kontraktu z NFZ

\*\*\* Wskaźnik uwzględnił wartośći dla projektu pn. PMG Strachocina którego wniosek o płatność końcową został rozliczony w 2012 (wprowadzony do systemu na początku stycznia br.)

\*\*\*\* W przypadku XII priorytetu w 2013 r. planowane są zmiany wskaźnika produktu: Liczba projektów z 500 do 340 oraz redukcja wskaźnika Liczba zakupionych ambulansów na potrzeby ratownictwa medycznego - z planowanych 600 do wartości 320. Zmniejszenie wartości docelowej wskaźnika Liczba projektów wynika bezpośrednio ze zmniejszenia wskaźnika Liczba zakupionych ambulansów (ogłoszono tylko jeden konkurs na zakup ambulansów). Wynika to z faktu, że od momentu opracowywania założeń do Programu Operacyjnego w roku 2006, do chwili ogłoszenia konkursu na zakup ambulansów, nastąpił wzrost szacowanego średniego kosztu pojazdu (zwiększenie akcyzy na ambulanse z 13,6% do 18,6%). Niemniej jednak niższa liczba zakupionych ambulansów nie przekłada się negatywnie na osiągnięcie wskaźnika rezultatu Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia.

\*\*\*\*\* Wartość realizacji uwzględni również wskaźnik Długość wybudowanych dróg krajowych. Dane dotyczące nowych odcinków dróg zostały podane w nawiasach.

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Tabela 1b Postęp rzeczowy wg priorytetów - wskaźniki rezultatu</b>												
Kod wskaźnika kluczowego	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Wskaźniki rezultatu zawarte w Programie</b>												
<b>os priorytetowa I</b>												
R.45.1.2 R.46.1.2	Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej	(os.)	realizacja	0	-	0	2514	6027	12171	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	810000	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	0	-	-	-	49363	184454	466614	1175033
R.46.1.1	Liczba osób podłączonych do wybudowanej sieci wodociągowej	(os.)	realizacja	0	-	0	0	-	903	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	80000	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	3768	16323	46317	108081
-	Przyrost liczby aglomeracji spełniających w wyniku realizacji projektów wymogi dyrektywy 91/271/EWG W tym: aglomeracji powyżej 15 tys. RLW	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	200	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	200	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5	13	17	27
<b>os priorytetowa II</b>												
-	Udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych <sup>1)</sup>	(%)	realizacja	74,2	71,3	73,37	70,89	-	-	85	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	95,3	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Poziom składowania odpadów	(%)	realizacja	-	-	-	-	-	-	50	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	79,1	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>działanie 2.1</b>												
R.44.1.2	Moc przerobowa nowych ponadregionalnych zakładów zagospodarowania odpadów	(tys. ton/rok)	realizacja	0	0	0	0	0	26	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	450	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	82,9	249,4	454,9	2268,926
R.44.1.2	Moc przerobowa przebudowanych/ wyremontowanych zakładów zagospodarowania odpadów	(tys. ton/rok)	realizacja	0	0	0	0	58,3	58,3	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	270	-	-	540	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	358,215	358,215	774,215	1171,215
R.44.1.1	Liczba osób objętych systemem zagospodarowania odpadów komunalnych	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	168050	318050	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	800000	-	-	550000	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1092433	1820175	3068490	9473477
-	Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w nowych zzo	(%)	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w zmniejszowanych zzo	(z % do %)	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Udział odpadów komunalnych składowanych w odniesieniu do wytworzonych	(%)	realizacja	74,2	71,3	73,37	70,89	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Poziom składowania odpadów	(%)	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>catalog wskaźników obowiązkowych</b>												
-	Liczba osób objętych selektywną zbiórką odpadów	os.	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	241810	241971,7	242170	242170
-	Udział odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w nowych ZZO	(%)	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Zmiana udziału odpadów składowanych w odniesieniu do przyjętych w zmniejszowanych ZZO	(z % do%)	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>os priorytetowa III</b>												
R.53.2.1	Objętość zretencjonowanej wody w ramach małej i dużej retencji	[mln m <sup>3</sup> ]	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	49	-	450
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,06	31,06	32,36
-	Czas przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenie na poziomie kraju	(godz.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-
			wartość bazowa	6	-	-	-	-	-	0	3	3
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	-	-	-
R.53.2.3	Liczba osób objętych ochroną przeciwpowodziową	(os.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	50000	-	2750000
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	0	676610
R.53.1.1	Liczba osób objętych ochroną przed innymi niż powódź zagrożeniami	(os.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	1350000	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	750000	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	38110000	38110000	38110000
-	Liczba opracowanych planów zarządzania dorzeczem zawierającą: plany gospodowania wodami, program wodno-śródlądowy oraz plany zarządzania ryzykiem występowania powodzi	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	21	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	0	0
<b>działanie 3.1</b>												
R.53.2.2	Powierzchnia terenów bezpośrednio objętych ochroną przeciwpowodziową	(ha)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	2200	-	-	4400	-	62600
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	215	372170
-	Stopień redukcji zanieczyszczeń w wodach opadowych i roztopowych odprowadzanych do akwenu morskiego (% w skali roku: a – zawiesin ogólnych, b – węglowodory, ropopochodne)	(%)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	a – 43% (Gdańsk); 55% (Gdynia i Mała Trójmiasto Kaszubskie); 70% (Sopot) b – 52%, 60%, 80%	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	a – 70% b – 80%	-	-	-	-	a – 72%(Gdynia) b- 87 % (Gdynia) a – 67,5%(Sopot) b- 76,5 % (Sopot)	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>działanie 3.2</b>												
<b>catalog wskaźników obowiązkowych</b>												
-	Skrócenie czasu przeprowadzenia rozpoznania i reagowania na zagrożenie w wyniku realizacji projektu	(godz.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	0	0
<b>os priorytetowa IV</b>												
R.47.1.1	Zmniejszenie emisji głównych zanieczyszczeń powietrza ze szczególnie uciążliwych źródeł spalania gazu <sup>2)</sup> Dwutlenek siarki Tlenki azotu Pyły	(tys. ton)	realizacja	1232,5 801,1 360,6 70,8	904,9 577,8 331,1 56,00	782,5 451,3 285,4 45,8	840,6 495,3 300,1 45,2	892,9 503,4 332 57,5	b.d	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	904,9 577,8 331,1 56,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.46.2.1 R.48.1.4	Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia: - w tym oczyszczone <sup>3)</sup>	(hm <sup>3</sup> )	realizacja	885,4 626,2	982,2 907,6	973,3 881,1	1011,6 891,3	1 013,1 894,9	b.d	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	873	-	-
			wartość bazowa	904,9 577,8 331,1 56,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
R.44.2.1 R.44.2.2 R.48.1.1	Zmniejszenie ilości odpadów (inne niż komunalne) <sup>4)</sup> - wytworzone ogółem - w tym odpady poddane odzyskowi - w tym poddane unieszkodliwianiu	(tys. ton)	realizacja	124400 76400 20100	114938 86125 24891	111060 81532 26545	113479 84287 25971	123 524,1 88 657,0 31 454,8	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	110 000	-	-
			wartość bazowa	124 400 76 400 20 100	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>działanie 4.2</b>												
R.44.2.2	Zmiana ilości odzyskanych odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa	(tony/rok)	realizacja	0	0	0	0	0	49000	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	140000	240000	250000	250000
R.44.2.1	Zmiana ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa	(tony/rok)	realizacja	0	0	0	0	254435,36	289539,03	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	287036,82	287297,12	287297,73	287297,73
R.48.1.3	Zmiana zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa	(m <sup>3</sup> /rok)	realizacja	0	0	0	745000	745000	1103964	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1711498	1742944,57	1742944,57	17429

Kod wskaźnika Kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	
działanie 4.3													
R.48.1.5	Zmiana ilości oczyszczanych ścieków przemysłowych	(m³/rok)	realizacja	0	0	0	0	0	146000	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	146000	146000	146000	146000	
R.44.2.1	Zmiana ilości odpadów wytwarzanych przez wsparte przedsiębiorstwa	(ton/rok)	realizacja	0	0	0	0	3477,6	3674,1	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	4050,6	7571,6	7571,6	7932,6	
R.48.1.3	Zmiana zużycia wody przez wsparte przedsiębiorstwa	(m³/rok)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0	0	0	
R.48.1.2	Zmiana zużycia energii przez wsparte przedsiębiorstwa	(MWh/rok)	realizacja	0	0	0	148,8	148,8	-	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	433,8	32531,8	32531,8	33570,8	
działanie 4.4													
R.46.2.1 R.48.1.4	Zmniejszenie ilości ścieków przemysłowych wymagających oczyszczenia	(m³/rok)	realizacja	0	0	0	0	432000	432000	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	432000	432000	432000	432000	
działanie 4.5													
Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza	(ton/rok)	realizacja	0	0	57039,09	506542,99	1128576,09	1258196,35	-	-	-	-	
		wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1258196,35	1856700	2569400	3438921	
dwutlenek siarki	(ton/rok)	realizacja	-	-	12108,35	14952,48	31472,08	45318,38	-	-	-	-	
		wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	45318,38	48000	55000	59150	
tlenki azotu	(ton/rok)	realizacja	-	-	79,76	1064,53	3868,13	4927,09	-	-	-	-	
		wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	4927,09	7000	12400	12666	
pyły	(ton/rok)	realizacja	-	-	780,98	908,18	1219,78	1266,78	-	-	-	-	
		wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1266,78	1700	2000	2122	
dwutlenek węgla	(ton/rok)	realizacja	-	-	44070	489617,8	1092016,1	1206684,1	-	-	-	-	
		wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1206684,1	1800000	2500000	3364983	
oś priorytetowa V													
R.51.1.1	Łączna powierzchnia obszarów, na których przywrócono lub zapewniono ochronę właściwego stanu ekosystemów	(ha)	realizacja	0	0	0	0	817,69	132430	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1550	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	556745,49	620160,88	654248,39	654248
R.51.1.1	Łączna powierzchnia obszarów Natura 2000, na której zrealizowano projekty przyczyniające się do ich ochrony	(ha)	realizacja	0	0	0	0	817,69	132430	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	500	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	556745,49	620160,88	650248,39	650248
-	Liczba gatunków objętych programem ochrony lub reintrodukcji	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	8	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	250	399	399
P.51.1.1	Liczba opracowanych planów ochrony	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	7	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	12	138	469	-
działanie 5.1													
katalog wskaźników obowiązkowych													
-	Liczba centrów przetwarzania gatunków CITES i ośrodków rehabilitacji zwierząt	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	2	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	2	2	2
działanie 5.2													
-	Liczba połączonych ekosystemów	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	11	79	79
-	w tym: obszarów sieci Natura	(szt.)	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	7	39	39
działanie 5.3													
R.51.1.2	Powierzchnia obszarów, dla których opracowano plany ochrony	(ha)	realizacja	0	0	0	0	0	847,51	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	11417,29	675144,8	1366233,78	1366233,78
R.51.1.2	W tym: Powierzchnia obszarów sieci Natura 2000, dla których opracowano plany lub programy ochrony/zarządzania	(ha)	realizacja	0	0	0	0	0	847,51	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	5	-	-	20	-	20	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	11417,29	675144,8	1366233,78	1366233,78
działanie 5.4													
-	Liczba osób uczestniczących w imprezach masowych	(os.)	realizacja	0	0	0	0	6675	7018134	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	236829	9867000	14524643	14524643
Priorytet VI													
-	Poziom ukończenia TEN-T PP 25	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	100	-	-	nie określono
			wartość bazowa	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	7,83	38,15	45,98	45,98
R.20.1.1 R.20.1.2 R.21.1.1 R.21.1.2 R.22.1.1 R.22.1.2	Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towarów uzyskanych dzięki budowie i modernizacji dróg	EUR/rok	realizacja	0	0	0	0	4 705 842,48	4 710 666,86	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	180 mln eur	-	180 mln eur	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	94 655 623,47	1 063 951 544,25	1 512 643 948,20	1 707 388 223,11
-	Zwiększenie przepustowości portów lotniczych w sieci TEN-T	mln pasażerów/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	25,2	-	-	nie określono
			wartość bazowa	7,1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	19,71	29,23	33,13	33,13
R.29.1.1	Przyrost liczby pasażerów obsługiwanych na przebudowanych lotniskach <sup>41)</sup>	mln pasażerów/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	20,5	-	22,5	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1,41	2,36	3,22	3,22
działanie 6.1													
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach <sup>41)</sup>	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdów-kilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	1,36	-1,58	-5,33	-5,28
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach <sup>41)</sup>	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdów-kilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-0,16	9,92	9,14	9,14
działanie 6.2													
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach <sup>41)</sup>	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdów-kilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	0	-0,01	0,04
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach <sup>41)</sup>	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdów-kilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	0	0,01	0,01
Priorytet VII													
-	Poziom ukończenia TEN-T PP23	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	74	-	-	100
			wartość bazowa	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	7,62	7,62	32,82
-	Poziom ukończenia TEN-T PP27	%	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	9	-	-	17
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	0	0	0
R.16.1.1 R.16.1.2 R.17.1.1 R.17.1.2	Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towarów uzyskanych dzięki modernizacji linii kolejowych	EUR/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	54 mln eur	-	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	77 622 311,38	116 250 823,43	427 164 061,72	
R.30.1.1	Wzrost zdolności przeładunkowej w portach <sup>41)</sup>	mln t/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-	
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	-	3,5
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0,5	0,9		



Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	27801804	40980710	78700633	124206033
działanie 7.4												
R.27.1.1	Wielkość ładunków obsługiwanych przez wybudowane centra logistyczne i terminale kontenerowe	TEU/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	48766	1704788	2406854
Priorytet VIII												
R.20.1.2 R.20.2.2 R.22.2.1 R.22.2.2 R.22.3.1 R.22.3.2	Wartość oszczędności czasu dla przewozu pasażerów i towarów uzyskanych dzięki budowie i modernizacji dróg	EUR/rok	realizacja	0	0	0	8 424 789,94	12 541 314,76	12 554 171,99	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	36 mln euro	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	172 152 863,51	301 681 315,12	313 215 208,23	617 491 472,52
działanie 8.1												
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach <sup>41)</sup>	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdów-kilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-3,73	-5,26	-5,26	-5,26
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach <sup>41)</sup>	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdów-kilometrów	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-0,43	-0,43	-0,43	-0,43
działanie 8.2												
-	Zmiana liczby wypadków na przebudowanych odcinkach <sup>41)</sup>	roczna liczba wypadków na 1 mln pojazdów-kilometrów	realizacja	0	0	0	-0,51	-0,6	-0,6	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2,57	9,93	9,92	10,82
-	Zmiana liczby ofiar śmiertelnych wypadków na przebudowanych odcinkach <sup>41)</sup>	liczba ofiar śmiertelnych w ciągu roku na 1 mln pojazdów-kilometrów	realizacja	0	0	0	0	0,01	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0,43	0,98	0,98	0,92
Priorytet IX												
R.43.1.1	Ilość zaoszczędzonej energii w wyniku realizacji projektów	MWh	realizacja	0	0	0	0	5212	11594,1	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1200000	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	206904,9	632380,04	875864,7	1319442,16
-	Ilość energii wytworzonej z OZE w wyniku realizacji projektów	GWh/rok	realizacja	0	0	0	32,5	111,97027	311,291742	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1000	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	925,42263	1526,67071	2260,049095	2276,174765
R.41.1.1 R.41.1.2	Roczna produkcja biokomponentów / biopaliw w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1000	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	24,85	24,85	24,85	24,85
-	Uniknięte emisje CO <sub>2</sub> związane z oszczędnościami energii w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0	0	0	0	1,7	3,7	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1000	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	775,96	1161,35	1848,67	2344,44
działanie 9.1												
-	Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	95255	349990	582299,54	631043,54
-	Ilość wytworzonej energii ciepłej w kogeneracji	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	112043,97	1021911,97	1279794,35	1462274,35
-	Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	realizacja	-	-	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	30088	61806	109753,54	109753,54
-	Ilość wytworzonej energii ciepłej w kogeneracji ze źródeł odnawialnych	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	58396,97	110605,18	206980,75	206980,75
działanie 9.4												
-	Ilość energii elektrycznej z wiatru	MWh/rok	realizacja	0	0	0	32500	108446,82	306418,292	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	721033,85	1192919,53	1477311,275	1477311,275
-	Ilość energii ciepłej z energii promieniowania słonecznego	MWh/rok	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ilość energii elektrycznej z biomasy	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	0	1350	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	114269,45	204866,03	592465,58	608591,25
-	Ilość energii elektrycznej z energii wodnej	MWh/rok	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ilość energii ciepłej z energii geotermalnej	MWh/rok	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Ilość wytworzonej energii elektrycznej w kogeneracji	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	3523,45	3523,45	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	60031,33	67079,15	80518,7	80518,7
-	Ilość wytworzonej energii ciepłej w kogeneracji z biomasy lub biogazu	MWh/rok	realizacja	0	0	0	0	1136,7	1136,7	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	59724,65	73878,63	88797,84	88797,84
działanie 9.5												
R.41.1.1	Roczna produkcja biokomponentów w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1000	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	24,85	24,85	24,85	24,85
R.41.1.2	Roczna produkcja biopaliw w wyniku realizacji projektów	tys. ton	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1000	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Priorytet X												
działanie 10.1												
-	Roczna ilość importowanej ropy naftowej lub produktów naftowych transportowanych nowymi rurociągami	mln ton	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	14,5	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	-	-	0
-	Dodatkowa moc przesyłowa energii elektrycznej na połączeniach transgranicznych	MW	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	700	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	0	-	0
-	Pojemność czynna podziemnych magazynów gazu ziemnego	mln m <sup>3</sup>	realizacja	1660,17	1660,17	1630	1838	1838	2018 <sup>9)</sup>	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	2800	-	nie określono
			wartość bazowa	1621,73	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	2018 <sup>9)</sup>	2543	2743	2743
-	Roczna zdolność do odbioru gazu skroplonego dostarczonego drogą morską	mid m <sup>3</sup>	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3	-	nie określono
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	-	5	5
-	Pojemność czynna magazynów ropy naftowej i produktów ropopochodnych (mln m <sup>3</sup> )	mln m <sup>3</sup>	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	0,030647	0,034337	-
działanie 10.2												
-	Liczba klientów podłączona do sieci gazowej	mln osób	realizacja	6,6	6,6	6,6	6,6	6,6	bd	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	6,7	-	-
			wartość bazowa	6,4	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	-	-	-
-	Liczba klientów podłączona do nowo wybudowanej (w wyniku realizacji projektów) sieci gazowej	mln osób	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	-	-	-
działanie 10.3												
R.38.1.1 R.40.1.1 R.41.1.4 R.42.1.2	Roczna wartość produkcji urządzeń na potrzeby wywarzania energii z OZE	PLN	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	80000000	-	-
R.41.1.3	Roczna wartość produkcji urządzeń do produkcji biokomponentów i biopaliw	PLN	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	nie określono	-	nie określono
			wartość bazowa	nie określono	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Kod wskaźnika kluczowego KSI (SIMIK 07-13)	Wskaźnik	Jednostka	rok	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
<b>Priorytet XI</b>												
R.100	Liczba utworzonych miejsc pracy	szt.	realizacja	0	0	0	0	18,96	179,72	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	280	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Wzrost liczby osób odwiedzających muzea	osoby	szacowana realizacja	-	-	-	-	271	509	701	787 <sup>g</sup>	-
			realizacja	20438000	20727000	21235000	22216000	24918000	bd	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	19000000	-	-	-
			wartość bazowa	18488000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Wzrost liczby widzów i słuchaczy	osoby	szacowana realizacja	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
			realizacja	9843000	11593000	11499000	11522000	10936000	bd	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	10000000	-	-	-
			wartość bazowa	9609000	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Liczba uczniów szkół artystycznych	osoby	szacowana realizacja	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
			realizacja	77678	78443	76453	77562	76431	84112	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	76343	-	-	-
-	Liczba studentów w publicznych uczelniach artystycznych	osoby	szacowana realizacja	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
			realizacja	14404	14681	15138	15677	16219	16096	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	14484	-	-	-
			wartość bazowa	14200	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd	bd
<b>działanie 11.1</b>												
R.58.1.1	Liczba osób odwiedzających obiekty dziedzictwa kulturowego objęte wsparciem	osoby/rok	realizacja	0	0	0	0	0	90983	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	109124	3327726	5659150	6026072
-	Liczba wejść na stronę/servis internetowy lub do katalogu elektronicznego	wejścia	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	1142600	2605400	3374816
-	Średni czas spędzony na stronie/ w serwisie	min	realizacja	0	0	0	0	0	0	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	0	58	65,43	75,43
			realizacja	0	0	0	0	0	250	-	-	-
R.58.2.1	Liczba zabezpieczonych obiektów/zbiorów	szt.	wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	1	3147	108192	108195
<b>działanie 11.2</b>												
R.59.1.1	Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje	osoby/rok	realizacja	0	0	0	0	0	553310	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	788927	1368455	2268501	2808536 <sup>h</sup>
<b>działanie 11.3</b>												
R.75.2.2	Liczba uczniów szkoły artystycznej korzystająca ze wsparcia infrastruktury	osoby	realizacja	0	0	0	0	732	1847	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	3001	5706	6226	9460
R.75.2.1	Liczba studentów w publicznej uczelni artystycznej korzystająca ze wsparcia infrastruktury	osoby	realizacja	0	0	0	0	0	640	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	brak danych	-	-
			wartość bazowa	brak danych	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	670	7630	8833	10309
<b>Priorytet XII</b>												
-	Średni wiek stacjonarnej aparatury radiologicznej	lata	realizacja	8,79	8,27	8,43	7,95	6,96	7,98	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	10	-	-
			wartość bazowa	16	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Średni czas oczekiwania na miejsce zaszereżenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w skali każdego miesiąca.	minuty	realizacja	6,18	6	5,58	6	6	5,9	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	0	-	-	8	-	-
			wartość bazowa	6 (2006 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Mediana czasu dotarcia na miejsce zdarzenia dla zespołu ratownictwa medycznego od chwili przyjęcia zgłoszenia przez dyspozytora medycznego w skali każdego miesiąca.	minuty	realizacja	13,92	12,94	13	13	13	13	-	-	-
	- w miejscu poniżej 10 tys. mieszkańców		wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15	-	-
			wartość bazowa	14 (2006 r.)	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Średnia liczba pacjentów leczonych w ciągu miesiąca w szpitalach wysoko specjalistycznych	tyś. osób	realizacja	110,05	120,18	168,53	146,81	146,4	b.d.	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	89,6	-	-
			wartość bazowa	85,3	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>działanie 12.2</b>												
R.76.2.1	Potencjalna liczba specjalistycznych badań medycznych, które zostaną wykonane zakupionym sprzętem	szt./rok	realizacja	0	0	0	0	262865	159693	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	bd	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	616662	700925	715525	963745
<b>Priorytet XIII</b>												
-	Dodatkowa liczba miejsc na wspartych kierunkach	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	1499	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	2000	-	2000
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	5514	8496	12747	13960
R.75.1.1 R.75.1.2 R.75.2.1 R.75.2.2	Liczba studentów korzystających ze wsparcia infrastruktury (os.)	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	13604	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	3000	-	30000
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	55782	85587	118825	162966
-	w tym liczba studentów na kierunkach ścisłych i technicznych korzystających ze wsparcia infrastruktury (zgodnie z listą kierunków opracowaną przez MNiSW)	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	11951	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	5000	-	5000
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	49406	74710	106762	147823
-	Liczba studentów wykorzystujących utworzoną, w ramach projektów infrastrukturę ICT	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	11504	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	15000	-	15000
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	50839	80364	113113	156986
-	w tym uczestniczących w kursach eLearning (liczba użytkowników) (os.)	szt.	realizacja	-	-	-	-	-	716	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1500	-	1500
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	9554	15335	19875	27401
-	Udział liczby studentów na priorytetowych kierunkach ścisłych w stosunku do ogólnej liczby studentów na uczelniach (%) (zgodnie z listą kierunków priorytetowych zatwierdzonych przez MNiSW)	%	realizacja	-	-	-	-	-	-	27	-	27
			wartość docelowa	20,9	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Udział kobiet w liczbie absolwentów kierunków ścisłych i technicznych w stosunku do ogólnej liczby absolwentów tych kierunków (%)	%	realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	37	-	37
			wartość bazowa	34	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Priorytet XIV</b>												
<b>działanie 14.1</b>												
-	Średni czas wypłaty środków na podstawie wniosków o płatność	miesiące	realizacja	-	-	1,65	5,04	4,41	2,33	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			wartość bazowa	4	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Średni poziom rotacji (odpływ) pracowników <sup>1)</sup>	%	realizacja	bd	bd	bd	bd	bd	bd	<20	-	<20
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Priorytet XV</b>												
<b>działanie 15.1</b>												
-	Średni czas wypłaty środków na podstawie wniosków o płatność	miesiące	realizacja	-	-	1,52	4,54	3,84	3,22	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	1	-	1
			wartość bazowa	4	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
-	Średni poziom rotacji (odpływ) pracowników <sup>1)</sup>	%	realizacja	bd	bd	bd	bd	bd	bd	-	-	-
			wartość docelowa	-	-	-	-	-	-	<20	-	<20
			wartość bazowa	0	-	-	-	-	-	-	-	-
			szacowana realizacja	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Uwagi:

a) wskaźnik na podstawie danych GUS, liczony jako stosunek odpadów komunalnych zebranych na składowiskach do odpadów komunalnych wytworzonych

b) wskaźnik na podstawie danych GUS, prezentuje emisję zanieczyszczeń w danym roku, nie ujęty kumulatywnie

c) wskaźnik na podstawie danych GUS, prezentuje ilość ścieków odprowadzanych wymagających oczyszczenia, w tym oczyszczonych, w danym roku, nie ujęty kumulatywnie

d) wskaźnik na podstawie danych GUS, prezentuje ilość odpadów wytworzonych ogółem, poddanych odzyskowi, poddanych unieszkodliwieniu, w danym roku, nie ujęty kumulatywnie

e) różnica pomiędzy szacowaną osiągniętą wartością docelową i bazową

f) dane dotyczące rotacji pracowników zostaną uzupełnione po przeprowadzeniu odpowiedniego badania

g) Wskaźnik "Liczba utworzonych miejsc pracy" oraz "Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje" zawierają wartości przedmiotowych wskaźników planowane do osiągnięcia w ramach umowy o dofinansowanie dla projektu pn. "Budowa i uruchomienie Galerii Europa - Daleki Wschód w Muzeum Sztuki

Techniki Japońskiej Manga w Krakowie" nr POIS.11.02.00-00-057/12, które na dzień 31.12.2012 r. nie były wprowadzone do KSI (zostały wprowadzone w kolejnym okresie sprawozdawczym).

h) wskaźnik uwzględnia wartości dla projektu pn. PMO Strachocina którego wniosek o płatność końcowy został rozliczony w 2012 (wprowadzony do systemu na początku stycznia br.).