

Załącznik XIII

Zestawienie dotyczące bieżących i zakończonych dużych projektów realizowanych w ramach POLiŚ

Duże projekty bieżące

Poniżej przedstawiono postęp w realizacji bieżących dużych projektów realizowanych w ramach POLiŚ. Poniższe zestawienie zawiera inwestycje dla których do końca okresu sprawozdawczego podpisano i zarejestrowano w systemie KSI SIMIK 07-13 umowy o dofinansowanie, przy czym projekty duże identyfikowano jako inwestycje o wartości powyżej 50 mln euro w odniesieniu do kosztów całkowitych oraz projekty o koszcie poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała decyzję o przyznaniu wkładu finansowego. Podane zestawienie zawiera również informacje o „projektach środowiskowych”, których koszt całkowity ma wartość z przedziału 25 – 50 mln euro.

Zakres danych prezentowanych w tabelach nr 1 – 195 obejmuje informacje w układzie zgodnym z punktem D.1 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/2009 z 1 września 2009 r. zmieniającego rozporządzenie (WE) nr 1828/2006 ustanawiające szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. W tabelach nr 196 oraz 197 zawarte są informacje dotyczące kontraktów, klauzul warunkowych i Inicjatywy Jaspers. Natomiast w tabelach 198-199 zebrano dane finansowe na temat bieżących projektów dużych, zgodnie z zakresem informacji wymaganych w punkcie H.2.2 we wzorze wniosku o potwierdzenie wkładu wspólnotowego dla dużych projektów, wg ww. załączników XXI i XXII do rozporządzenia Komisji WE nr 846/20. Tabela 200 oraz 201 zawiera wykaz ukończonych projektów, łącznie z datą ukończenia projektu, całkowitym ostatecznym kosztem inwestycyjnym, źródłami finansowania, oraz kluczowymi wskaźnikami produktu i rezultatu.

CZĘŚĆ A Projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro

Inwestycje w infrastrukturę

Sektor środowiska – priorytet I

1. Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	03/08/2007	31/07/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/08/2007	31/07/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	20/02/2006	22/01/2008
4. Studium projektowe	30/06/2004	31/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	03/01/2008	31/12/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Dokumentacja	zakończone	zakończone

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Kontrakt 2008/FS/PK	zakończone	zakończone
Kontrakt 2009/FS/01	zakończone	zakończone
Kontrakt 2010/FS/02	zakończone	zakończone
Kontrakt 2009/FS/03	zakończone	zakończone
Kontrakt 2008/FS/04	zakończone	zakończone
Kontrakt 2009/FS/05	zakończone	zakończone
Kontrakt 2009/FS/06 - I etap	zakończone	zakończone
Kontrakt 2009/FS/06 - I etap A	zakończone	zakończone
Kontrakt 2009/FS/06 - I etap B	zakończone	zakończone
Kontrakt 2010/FS/06 - II etap	zakończone	zakończone
Kontrakt 2009/FS/07	zakończone	zakończone
Kontrakt 2008/FS/08 - I etap	zakończone	zakończone
Kontrakt 2010/FS/08 - II etap	zakończone	zakończone
Kontrakt 2009/FS/09	zakończone	zakończone
Kontrakt 2008/FS/10	zakończone	zakończone
Kontrakt 2009/FS/11	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	30/03/2005	30/11/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	15/05/2008	30/09/2013
9. Etap operacyjny	01/07/2013	-

2. Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach miasta Bielsko-Biała

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/01/2008	12/12/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/01/2008	12/12/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/03/2008	12/12/2008
4. Studium projektowe	05/01/2005	30/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/01/2007	31/01/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
6.1 Dokończenie robót objętych zakresem Kontraktu 3b**	21/12/2012	30/03/2013
7. Nabycie gruntów	30/09/2009	31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	02/06/2008	30/11/2014
9. Etap operacyjny	01/11/2008	-

***wszystkie pozostałe postępowania zostały rozstrzygnięte*

3. Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	16/10/2007	20/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	16/10/2007	20/11/2009

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
3. Ocena oddziaływania na środowisko	16/10/2007	28/04/2009
4. Studium projektowe	27/01/2009	31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/07/2007	27/11/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
KONTRAKT 0 Przygotowanie dokumentacji projektu pn. "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Czechowice-Dziedzice"	zakończona	zakończona
KONTRAKT I Świadczenie usługi pomocy technicznej dla Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" na etapie ubiegania się o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej	zakończona	zakończona
KONTRAKT II Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Części 1 - Budowa kanalizacji sanitarnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 3/1/FS/2009)	zakończona	zakończona
KONTRAKT II a Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Podzadania 2.1a – Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (Dzielnica Grabowice) (umowa 5/FS/2009)	zakończona	zakończona
KONTRAKT II b Wykonanie dokumentacji projektowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla : "Wykonanie projektu budowlanego odcinka kanalizacji sanitarnej w ulicy Grabowickiej (ok. 80mb) w Czechowicach-Dziedzicach" (umowa 8/FS/2010).	zakończona	zakończona
KONTRAKT III Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla: Części 1 Podzadania 2.2 - Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 7/1/FS/2010).	zakończona	zakończona
KONTRAKT IV Wykonanie dokumentacji projektowej i przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Części 2 - Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja sieci wodociągowej w gminie Czechowice-Dziedzice (Zabrzeg i Miliardowice) (umowa 3/2/FS/2009)	zakończona	zakończona
KONTRAKT V Wykonanie dokumentacji projektowej i aktualizacji dokumentacji przetargowej w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" dla Części 2: Podzadania 3.2 - budowa sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja sieci wodociągowej w gminie Czechowice-Dziedzice (Ligota, Bronów) (umowa 7/2/FS/2010)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VI a Usługa Inżyniera Kontraktu dla zadań realizowanych w ramach Projektu "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" (umowa 11/FS/2012).	zakończona	zakończona
KONTRAKT VI b Nadzór archeologiczny dla Podzadania 2.1 - Umowa o przeprowadzenie ratowniczych badań archeologicznych	zakończona	zakończona
KONTRAKT VII a Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" ze środków Unii Europejskiej (umowa 6/FS/2010)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VII b Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt "Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice" ze środków Unii Europejskiej (umowa 9/FS/2010)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VII c Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt „Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice” ze środków Unii Europejskiej (umowa 16/FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT VIII Wykonanie projektu budowlanego – dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem koniecznych pozwoleń na budowę, a także roboty budowlano-montażowe w ramach zadania pn.: „Modernizacja (przebudowa i rozbudowa) oczyszczalni ścieków w Czechowicach-Dziedzicach”.	30.11.2012	w toku
KONTRAKT IX Budowa sieci kanalizacyjnej w centrum miasta Czechowice-Dziedzice (umowa 13FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT X Budowa sieci kanalizacyjnej w południowej części miasta Czechowice-Dziedzice	17.09.2012	w toku

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
KONTRAKT XI Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Zabrzeg (umowa 14/FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT XII Budowa kanalizacji i wymiana sieci wodociągowej na terenie sołectwa Ligota	06.11.2012	w toku
KONTRAKT XIII Działania informacyjne i promocyjne dla Projektu: Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice (umowa 12/FS/2012)	zakończona	zakończona
KONTRAKT XIV Uzyskanie DLICP dla Podzadania 2.1a, 2.2, 3.2 oraz terenów zamkniętych PKP (umowa 4/FS/2009).	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	29/02/2012	30/09/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	16/07/2012	30/06/2014
9. Etap operacyjny	31/05/2014	-

4. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza – Etap I

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	27/06/2008	03/12/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27/06/2008	03/12/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	25/09/2008	03/12/2008
4. Studium projektowe	01/06/2007	10/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	27/06/2008	31/12/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej**	27/06/2009	30/06/2013
W1	31/05/2010	31/03/2014
W2 - zadanie IIA	31/05/2010	30/06/2013
W2 - zadanie IIB	30/06/2011	31/03/2013
W3	30/09/2010	31/01/2014
W4	30/11/2012	30/09/2014
W5	31/01/2012	30/09/2014
TA1 Inżynier Kontraktu	31/01/2010	31/12/2015
TA2 Asysta techniczna (faza końcowa)	31/05/2013	31/12/2015
Promocja projektu	28/02/2011	31/03/2015
7. Nabycie gruntów	31/01/2012	31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	06/05/2010	30/09/2014
9. Etap operacyjny	01/10/2014	-

5. Gdański projekt wodno-ściekowy etap II

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończony	zakończony
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończony	zakończony
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończony	zakończony
4. Studium projektowe	zakończony	zakończony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończony	zakończony

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Budowa przepompowni ścieków w ul. Pomorskiej wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. Jelitkowskiej	zakończona	zakończona
Budowa kolektora sanitarnego WM-1 Nowa Wałowa od Węzła Kliniczna do PŚ Ołowianka	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w dzielnicy Osowa	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Maćkowy	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Smęgorzyno	zakończona	zakończona
Przebudowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni przepompowni ścieków "Czerwony Most"	30/11/2012	30/03/2013
Przebudowa układu sieci kanalizacyjnej w rejonie przepompowni ścieków "Wiewiórcza" i "Trzy Dęby" oraz w ul. Kartuskiej	zakończona	zakończona
Przebudowa przepompowni ścieków "Załogowa"	28/02/2013	30/06/2013
Budowa sieci wodociągowej w celu włączenia Wyspy Sobieszewskiej i Płoni Wielkiej do gdańskiego systemu wodociągowego	zakończona	zakończona
Budowa sieci wodociągowej w ul. Zagroble	zakończona	zakończona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej dla potrzeb Stadionu Gdańsk Letnica	zakończona	zakończona
Rozbudowa oczyszczalni ścieków "Gdańsk Wschód" etap IIb - zagospodarowanie osadów ściekowych	zakończona	zakończona
Budowa przepompowni ścieków "Kochanowskiego"	zakończona	zakończona
Modernizacja przepompowni ścieków "Myśliwska"	zakończona	zakończona
Wynagrodzenia za opracowanie planów i projektów	zakończona	zakończona
Informacja i promocja	zakończona	zakończona
Pomoc techniczna	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	02/01/2007	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/12/2007	30/09/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2015	-
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/11/2006	30/09/2013
9. Etap operacyjny	31/10/2013	-

6. Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Głucholazy

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/05/2007	28/04/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/05/2007	28/04/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/09/2006	01/06/2007
4. Studium projektowe	przed 01/01/2007	31/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	przed 01/01/2007	31/03/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	19/01/2011	30/06/2012
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głucholazy - zadanie 1a	zakończona.	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głucholazy - zadanie 1b	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głucholazy - zadanie 1c	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głucholazy - zadanie 1d	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny na obszarze gminy Głucholazy - zadanie 1e	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - kanalizacja sanitarna i wodociągowa - zadanie 2a	zakończona	zakończona
System wodociągowo-kanalizacyjny w Głuchołazach - kanalizacja deszczowa - zadanie 2b	I etap - zak. II etap - 31/01/2013	31/03/2013
Modernizacja ujęcia i SUW "Biała Głuchołaska" w Głuchołazach - zadanie 3a	zak.	zak.
Budowa ujęcia i SUW Sławniowice- zadanie 3b	I etap - zak. II etap - 14/02/2013	I etap - zak. II etap - 29/06/2013
Budowa zbiornika wody w Skowronkowie - zadanie 3c	zakończona	zakończona
System monitoringu i sterowania urządzeniami wodno-kanalizacyjnymi - zadanie 3d	29/03/2013	29/06/2013
Pomoc techniczna w toku realizacji Projektu	wydatki niekwalifikowane (nie planowane jest podpisanie umowy generalnej)	wydatki niekwalifikowane (nie planowane jest podpisanie umowy generalnej)
7. Nabycie gruntów	przed 01/01/2007	31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/04/2009	26/12/2013
9. Etap operacyjny	31/12/2013	-

7. Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/06/2007	05/11/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/06/2007	05/11/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/12/2006	31/01/2009
4. Studium projektowe	30/05/2003	15/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	27/11/2007	01/04/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	07/12/2007	26/07/2011
Kontrakt I Przerzut ścieków ze zlewni Szczakowa do zlewni oczyszczalni Dąb w Jaworznie	zakończone	zakończone
Kontrakt II Budowa kanalizacji sanitarnej w osiedlu Góra Piasku i osiedlu Długoszyń	zakończone	zakończone
Kontrakt III Budowa kanalizacji sanitarnej w części osiedla Pieczyska oraz w osiedlu Ciężkowice	zakończone	zakończone
Kontrakt IV Budowa Stacji Uzdatniania Wody na ujęciu „Piaskownia” w Jaworznie wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz budowa wodociągu magistralnego Ø450 mm ze Stacji do ulicy Szklarskiej w Jaworznie	zakończone	zakończone
Kontrakt U1A Nadzór inad robotami z rozliczeniem dla Kontraktu I	zakończone	zakończone
Kontrakt U1B-D Nadzór inad robotami z rozliczeniem dla Kontraktu II-IV	zakończone	zakończone
Asysta techniczna	zakończone	zakończone
Promocja	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji technicznej	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończone	zakończone
Opracowanie Studium Wykonalności Projektu	zakończone	zakończone
Organizacja JRP - zakup i instalacja systemów wspomagających zarządzanie i monitorowanie oraz zakup wyposażenia	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	25/10/2006	30/12/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/06/2008	31/03/2014

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
9. Etap operacyjny	01/01/2014	-

8. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice - Etap II

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	19/05/2009	31/10/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	19/05/2009	31/10/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	14/11/2008	31/03/2010
4. Studium projektowe	10/08/2007	16/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	19/05/2009	01/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	30/03/2009	31/12/2012
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/06/2010	03/09/2013
9. Etap operacyjny	01/06/2013	-

*Proszę sprecyzować dla każdej procedury przetargowej

--	--	--

Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej	zakończono	zakończono
Wykonanie projektu modernizacji oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach	zakończono	zakończono
Inżynier Kontraktu	zakończono	zakończono
Promocja i Informacja Projektu	zakończono	zakończono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Gigablok w Katowicach, Zadanie 1-19	30/04/2010	30/04/2013
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Panewniki w Katowicach, Zadanie 20-34	zakończono	zakończono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Podlesie w Katowicach, Zadanie 36-41	zakończono	zakończono
Budowa i przebudowa sieci kanalizacyjnej w zlewni oczyszczalni ścieków Dąbrówka Mała w Katowicach, Zadanie 43-49	zakończono	zakończono
Modernizacja oczyszczalni ścieków Panewniki, Zadanie 35	zakończono	zakończono
Modernizacja oczyszczalni ścieków Podlesie, Zadanie 42	zakończono	zakończono

9. Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	22/12/2005	20/04/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/12/2005	20/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/02/2004	31/03/2007
4. Studium projektowe	01/02/2004	31/05/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/02/2008	30/11/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	31/03/2011	30/09/2012
I-Budowa systemu kanalizacji sanitarnej w mieście Kielce oraz systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Gminie Sitkówka-Nowiny	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
II/1 Modernizacja sieci wodociągowej w centrum Kielc w ulicach: Duża/Czerwonego Krzyża, Kapitulna, Mała, Warszawska.	zakończona	zakończona
II/2 Modernizacja sieci wodociągowej w Kielcach	31/03/2013	30/06/2013
III- Modernizacja sieci kanalizacyjnej w Kielcach	31/03/2013	30/06/2013
IIIB- Modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Kielcach - centrum	zakończona	zakończona
IV- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Masłowie - część południowa	zakończona	zakończona
V- Budowa systemu kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Masłowie - część północna	01/03/2013	30/06/2013
VI/1- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnańsk- Etap 1	20/03/2013	30/06/2013
VI/2- Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Gminy Zagnańsk- Etap 2	31/12/2013	31/03/2014
VII- Monitoring i zarządzanie układem wod.-kan. aglomeracji kieleckiej i aglomeracji Zagnańsk	31/01/2013	31/03/2013
VIII- Inżynier kontraktu - Kielce	zakończona	zakończona
IX- Inżynier kontraktu - Masłów	zakończona	zakończona
X- Inżynier kontraktu - Zagnańsk	zakończona	zakończona
XI- Pomoc techniczna I, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt I	zakończona	zakończona
XII- Pomoc techniczna II, Przygotowanie SIWZ na Kontrakty IV i V	zakończona	zakończona
XIII/1 Pomoc techniczna dla sieci wodociągowej w centrum Kielc w ulicach: Duża/Czerwonego Krzyża, Kapitulna, Mała, Warszawska (część Kontraktu II)	zakończona	zakończona
XIII/2 Pomoc techniczna nr 3. Przygotowanie SIWZ na modernizację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej (Kontrakt II i III)	zakończona	zakończona
XIV/1 -Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VI-Etap 1	zakończona	zakończona
XIV/2 -Pomoc techniczna IV, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VI-Etap 2	15/12/2012	w toku
XV- Pomoc techniczna V, Przygotowanie SIWZ na Kontrakt VII	zakończona	zakończona
XVI- Działania informujące i promujące	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	29/05/2012	30/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/01/2010	30/09/2015
9. Etap operacyjny	07/02/2015	-

10. Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończone	zakończone
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończone	zakończone
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończone	zakończone
4. Studium projektowe	zakończone	zakończone
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończone	zakończone
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	zakończone	zakończone
Kontrakt 0 - Przygotowanie projektu (Pomoc Techniczna)	zakończone	zakończone
Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 9.B, 10.1.B, 10.2.B, 11.B	zakończone	02/01/2015
Kontrakt 2 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4.1.B, 4.2.B, 5.B, 6.B, 7.2.B, 20.B, 21.B, 22.B, 23.B	zakończone	30/11/2015
Kontrakt 3 - Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 12.B, 13.B, 14.2.B, 15.B, 16.B	zakończone	30/11/2015
Kontrakt 4.1 B - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głuskiej z odprowadzeniami do kolektora NII w Lublinie	zakończone	09/11/2013
Kontrakt 4.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Głusk, Abramowice, Wyzwolenia w Lublinie	zakończone	13/07/2014
Kontrakt 5 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Zadębie, Sławin,	zakończone	26/04/2014

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Rudnik, Lipniak w Lublinie		
Kontrakt 6 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie: Wrotków, Zemborzyce w Lublinie	zakończone	13/05/2014
Kontrakt 7.1 B - Budowa kanalizacji sanitarnej w rejonie os. Lipniak w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 7.1 U - Nadzór autorski dla kontraktu 7.1 B	zakończone	zakończone
Kontrakt 7.2 B - Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w rejonie: Abramowice, Czechów, Wrotków w Lublinie	zakończone	12/09/2014
Kontrakt 9 B - Przebudowa sieci wod-kan Śródmieście II w Lublinie	zakończone	09/09/2013
Kontrakt 9 U - Aktualizacja dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dla Śródmieście II	zakończone	zakończone
Kontrakt 10.1 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie etap I	zakończone	zakończone
Kontrakt 10.2 B - Budowa kolektora sanitarnego N II w Lublinie etap II	zakończone	31/07/2013
Kontrakt 10 U - Wykonanie aktualizacji dokumentacji projektowo-kosztorysowej oraz opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 10.1B, 10.2B	zakończone	zakończone
Kontrakt 11 B - Modernizacja (przebudowa) stacji wodociągowej Zemborzycka w Lublinie	zakończone	31/08/2013
Kontrakt 11 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 11B	zakończone	zakończone
Kontrakt 12 B - Modernizacja części mechanicznej oczyszczalni ścieków Hajdów w Lublinie	zakończone	29/07/2014
Kontrakt 12 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 12B	zakończone	zakończone
Kontrakt 13.1 B - Modernizacja pompowni osadowych, stacji zagęszczania osadu nadmiernego oraz zagęszczacza osadu surowego		07/11/2014
Kontrakt 13.2 B - Modernizacja zbiorników WKF wraz z budynkiem operacyjnym	zakończone	31/03/2015
Kontrakt 13 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 13B	zakończone	zakończone
Kontrakt 14.1. B - Przebudowa sieci i urządzeń biogazowych w Oczyszczalni Ścieków "Hajdów" w Lublinie	zakończone	zakończone
Kontrakt 14 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 14B	zakończone	zakończone
Kontrakt 14.2.B - Modernizacja elektrociepłowni i sieci ciepłowniczej oraz budowa przyłącza gazu ziemnego	zakończone	05/07/2013
Kontrakt 15 B - Hermetyzacja obiektów oczyszczalni	zakończone	28/04/2014
Kontrakt 15 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 15B	zakończone	zakończone
Kontrakt 16 B - Modernizacja układu zasilania urządzeń oczyszczalni w energię elektryczną	zakończone	04/03/2014
Kontrakt 16 U - Wykonanie kompletnej dokumentacji przetargowej i projektowej dla kontraktu nr 16B	zakończone	zakończone
Kontrakt 20 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Bronowice, Tatary w Lublinie	zakończone	30/09/2014
Kontrakt 20 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 20B	zakończone	zakończone
Kontrakt 21 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonów: Kośminek, Nałkowskich w Lublinie	zakończone	30/09/2014
Kontrakt 21 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 21B	zakończone	zakończone
Kontrakt 22 B - Przebudowa i budowa sieci kanalizacji ściekowej i sieci wodociągowej dla rejonu Wieniawa w Lublinie	zakończone	30/09/2014
Kontrakt 22 U - Wykonanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 22B	zakończone	zakończone
Kontrakt 23 B - Modernizacja (przebudowa) magistrali wodociągowej	zakończone	31/08/2014
Kontrakt 23 U - Opracowanie dokumentacji przetargowej dla kontraktu 23 B	zakończone	zakończone
Kontrakt 24 - Opracowanie raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko obejmującego inwestycje modernizacji obiektów w Oczyszczalni Ścieków „Hajdów”	zakończone	zakończone
Kontrakt 25 - Promocja projektu	zakończone	31/12/2014
Kontrakt 26 - Pomoc techniczna dla JRP	zakończone	30/09/2014
7. Nabycie gruntów	05/09/2011	13/05/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/07/2009	30/09/2014
9. Etap operacyjny	01/10/2014	-

11. Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/03/2007	11/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/03/2007	11/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/01/2006	28/10/2008
4. Studium projektowe	01/04/2003	09/11/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	04/09/2007	15/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	23/11/2007	12/12/2011
Kontrakt nr 1: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Kolektor sanitarny D0,80m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego systemu kanalizacji	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 2: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - zadanie I, II, III, IV wraz z pompowniami P1, P2, P3, P8	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 3: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - zadanie V część 1, 2, 3, 4 wraz z pompowniami P4, P5, P6, P7, P9 oraz Etap I zad. 3 i Etap IV wraz z pompowniami P0*, P19, PL1	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 4: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 1 wraz z pompowniami P14, P14A, P17, P18, P31	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 4a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 1 – Kanał sanitarny w ulicach Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 5: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap II zad. 1 i 2 wraz z pompowniami PPT i P20*	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 5a: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap I zad. 2 wraz z pompowniami P10, P11, P12, P13, P15	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 6: Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki - Etap III zad. 1, 2, 3 wraz z pompowniami od P21 do P30 i PS1 oraz Etap V	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 7: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta marki: Kolektor sanitarny D0,80m odprowadzający ścieki z Marek do warszawskiego systemu kanalizacji	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 8: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki : Kontrakty na Roboty 2, 3, 4, 5, 5a, 6	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 8a: Inżynier dla budowy kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki: Kanał sanitarny w ulicach: Dużej, Zimnej, Prostej, Mokrej	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 9: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki : Pomoc techniczna dla Jednostki Realizującej Projekt	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 10: Budowa kanalizacji na obszarze aglomeracji miasta Marki: Działania informacyjne i promujące	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów ¹⁾		
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/03/2008	30/06/2013
9. Etap operacyjny	01/07/2013	-

1) Beneficjent w 100% dysponuje gruntami na cele realizacji Projektu na podstawie zgody właścicieli

12. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	22/10/2007	28/02/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/10/2007	28/02/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/06/2009	27/06/2011
4. Studium projektowe	22/08/2008	07/03/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	22/08/2008	31/05/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	24/05/2008	30/06/2014
Kontrakt 1	21/08/2012	30/06/2014
Kontrakt 1 Zadanie 2	zakończone	zakończone

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Kontrakt 2	18/12/2012	31/12/2014
Kontrakt 3a	zakończone	zakończone
Kontrakt 3	13/11/2012	31/12/2014
Kontrakt 4	15/09/2012	30/06/2014
Kontrakt 5	03/10/2012	31/12/2014
Kontrakt 6 i 7	08/02/2012	30/06/2014
Kontrakt 6 Zadanie 3	zakończone	zakończone
Kontrakt 8	07/11/2012	31/12/2014
Kontrakt 9	14/01/2013	30/06/2014
Kontrakt 10	28/12/2012	30/06/2014
Kontrakt 11	19/12/2012	31/12/2014
Kontrakt 12	08/12/2011	30/06/2015
Przygotowanie Projektu - dokumentacja	22/10/2008	06/06/2013
Zarządzanie projektem	15/10/2007	31/12/2015
Nadzór autorski	22/10/2008	31/12/2014
Działania informacyjne i promocyjne	15/10/2007	31/12/2014
7. Nabycie gruntów	22/08/2008	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	24/02/2010	31/12/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2015	-

13.Czysta woda dla Krakowa - uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	24/04/2007	29/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	24/04/2007	29/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/01/2002	14/12/2009
4. Studium projektowe	01/01/2001	30/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/09/2007	30/06/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	30/11/2007	15/07/2010
Kontrakt 1	zakończona	zakończona
Kontrakt 2	zakończona	zakończona
Kontrakt 3	zakończona	zakończona
Kontrakt 4	zakończona	zakończona
Kontrakt 5	zakończona	zakończona
Kontrakt 6	zakończona	zakończona
Kontrakt 7	zakończona	zakończona
Kontrakt 8	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Kontrakt 9	zakończona	zakończona
Kontrakt 10	zakończona	zakończona
Kontrakt 11	zakończona	zakończona
Kontrakt 12	zakończona	zakończona
Kontrakt 13	zakończona	zakończona
Kontrakt 14	zakończona	zakończona
Kontrakt 15	zakończona	zakończona
Kontrakt 16	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	01/01/2007	31/12/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	26/06/2010	29/06/2013
9. Etap operacyjny	01/07/2013	-

14. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	08/08/2007	16/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	08/08/2007	16/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/02/2008	04/08/2008
4. Studium projektowe	10/10/2007	15/01/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/06/2007	31/12/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
DZIELNICA KAMIONKA I i II - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dzielnicy Kamionka w Mikołowie 2. Odwodnienie terenu północnej cz. dz. Kamionka do potoku Bagnik 3. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni ścieków Centrum 4. Przebudowa sieci wodociągowej	30/06/2009	31/05/2013
DZIELNICA GNIOTEK - Zakres inwestycji: 1. Kanalizacja sanitarna i deszczowa w zlewni oczyszczalni ścieków Centrum	30/06/2009	zakończona
DZIELNICA NOWY ŚWIAT I.1 i I.2 - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja rozdzielcza sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy Świat w Mikołowie 2. kanalizacja rozdzielcza dla dz. Nowy Świat w Mikołowie 3. przebudowa sieci wodociągowej	01/07/2009	zakończona
DZIELNICA NOWY ŚWIAT II.1 i II.2 - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Nowy Świat w Mikołowie	01/07/2009	zakończona
ZLEWNIA UL. RYBNICKIEJ - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz rozdzielanie i odprowadzenie wód deszczowych z kanalizacji ogólnospławnej z ul. Rybnickiej	01/07/2011	zakończona
ZLEWNIA CENTRUM MIASTA MIKOŁÓW - Zakres inwestycji: 1. rozdzielanie istniejącego systemu z kanalizacji ogólnospławnej na kanalizację sanitarną i deszczową w centrum Mikołowa	01/04/2011	zakończona
DZIELNICA RETA - GOJ i SOŁECTWO MOKRE - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla dz. Reta - Goj 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Mokre	30/06/2009	zakończona
SOŁECTWO ŚMIŁOWICE, SOŁECTWO BOROWA WIEŚ I i II oraz PANIOWY I - Zakres inwestycji: 1. sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami do budynków oraz kanalizacji deszczowej w sołectwie Borowa Wieś I, 2. zewnętrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa wraz z przyłączami do budynków w sołectwie Borowa Wieś i Paniowy 3. odwodnienie części sołectwa Paniowy 4. zasilanie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmitowicach w Mikołowie - Etap II - przebudowa wodociągu od ul. Gliwickiej do hydroforni (oś. Michalskie Doły) 5. kanalizacja sanitarna i deszczowa oraz przebudowa sieci wodociągowej w sołectwie Śmiłowice, tłoczni zbiorczej wraz z systemem tłocznym do oczyszczalni Centrum oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Borowa Wieś II i Paniowy I	28/02/2011	zakończona
I. SOŁECTWO BUJAKÓW III (MICHALSKIE DOŁY), PANIOWY II (KĄTY) ORAZ SOŁECTWO BUJAKÓW II ZACHÓD cz II - Zakres inwestycji: 1. zasilanie w wodę sołectwa Bujaków z ujęcia wody w Śmitowicach 2. kanalizacja sanitarna i deszczowa dla sołectwa Bujaków III i Paniowy II 3. kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłoczna oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Bujaków II 4. przebudowa sieci wodociągowej w ul. Wolnego w	30/04/2010	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Bujakowie		
SOŁECTWO BUJAKÓW I WSCHÓD i BUJAKÓW II ZACHÓD cz. II - Zakres inwestycji: 1. kanalizacja sanitarna wraz z kanalizacją deszczową dla sołectwa Bujaków I 2. kanalizacja sanitarna, deszczowa i tłoczna oraz przebudowa sieci wodociągowej dla sołectwa Bujaków II	22/07/2010	zakończona
System monitoringu sieci wodociągowej - kanalizacyjnej	01/03/2014	31/05/2014
7. Nabycie gruntów	10/10/2007	31/12/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	02/02/2010	30/09/2014
9. Etap operacyjny	16/06/2011	-

15. Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/12/2006	15/10/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/03/2008	15/10/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	09/09/2005	06/10/2008
4. Studium projektowe	01/07/2007	31/12/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2007	31/12/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1 Rozbudowa i przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Kontrakt 2 Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą bezrozkopową w Nowej Soli. Element 2 - wymiana sieci wodociągowej we wschodniej części m. Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działania 03.1-2 Wymiana sieci wodociągowej metodą bezrozkopową w Nowej Soli. Element 3 - wymiana sieci wodociągowej w zachodniej części m. Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.2-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dzielnicy Pleszówek w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.2-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Modrzyca w Gminie Otyń, czerwony FIDIC	zakończona	31/12/2013
Działanie 03.2-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Otyń w Gminie Otyń, czerwony FIDIC	zakończona	31/12/2013
Działanie 03.3-1 Budowa kanalizacji sanitarnej w dz. Stare Żabno w Nowej Soli, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Rudno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-3 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Lubieszów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-4 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wrociszów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-5 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Kielcz w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-6 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Ciepeliów w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-7 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nowe Żabno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Działanie 03.3-8 Budowa wodociągu w m. Ciepeliów i Nowe Żabno w Gminie Nowa Sól, czerwony FIDIC	zakończona	zakończona
Pomoc techniczna w pierwszym etapie	zakończona	zakończona
Promocja projektu	zakończona	zakończona
Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
Kontrakt 9 Uporządkowanie systemu kanalizacji w śródmieściu Nowej Soli	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
7. Nabycie gruntów	01/01/2007	31/03/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	16/09/2009	28/02/2014
9. Etap operacyjny	01/03/2014	-

16.Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich.

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/07/2004	15/02/2007
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/07/2004	15/02/2007
3. Ocena oddziaływania na środowisko	12/10/2005	02/12/2005
4. Studium projektowe	14/06/1999	29/06/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	29/09/2006	16/07/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap I	zakończony	zakończony
Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II - Część A	zakończony	zakończony
Budowa sieci wodociągowych oraz kanalizacji sanitarnej etap II - Część B	30/11/2012	31/12/2013
Modernizacja sieci wodociągowych i kanalizacji sanitarnej	zakończony	zakończony
Modernizacja i rozbudowa SUW miasto Stary Sącz	zakończony	zakończony
Likwidacja oczyszczalni Biegonice	zakończony	zakończony
Pomoc Techniczna i Inżynier kontraktu	zakończony	zakończony
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/01/2007	31/12/2013
9. Etap operacyjny	01/01/2010	-

17.Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/07/2008	29/08/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/07/2008	29/08/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	21/12/2005	20/10/2009
4. Studium projektowe	02/10/2000	31/07/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	20/09/2006	30/03/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
Kontrakt XXIIIA roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXIIIB roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXIIIC roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXIV roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXV roboty budowlane	zakończone	zakończone

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Kontrakt XXVI roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXVII roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXVIII roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXIX roboty budowlane	zakończone	zakończone
Kontrakt XXX roboty budowlane	zakończone	zakończone
Zakup komputerów	zakończone	zakończone
Zakup dysków	zakończone	zakończone
Dostawa i montaż 10 szt. tablic informacyjnych	zakończone	zakończone
Świadczenie pomocy prawnej	zakończone	zakończone
Wykonanie wyceny nieruchomości	zakończone	zakończone
Wykonanie wyceny nieruchomości	zakończone	zakończone
Opracowanie kompletnej dokumentacji przetargowej wraz z programem funkcjonalno-użytkowym na likwidację stacji uzdatniania wody w Rejonie III Szczecinek	zakończone	zakończone
Likwidacja SUW/ wyłączenie z eksploatacji	zakończone	zakończone
Wykonanie i dostawa artykułów reklamowych promujących Projekt "Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II"	zakończone	zakończone
Przygotowanie i przeprowadzenie działań informacyjno- promujących	31/03/2011	31/12/2012
Świadczenie pomocy prawnej	03/01/2012	20/01/2012
7. Nabycie gruntów	01/06/2009	30/11/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	31/05/2007	31/12/2012
9. Etap operacyjny	01/01/2013	-

18.Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	02/06/2004	30/01/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	02/06/2004	30/01/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	16/08/2005	14/02/2007
4. Studium projektowe	27/11/2007	31/12/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
dla kontraktu: Modernizacja oczyszczalni ścieków	02/07/2010	zakończona
dla kontraktu: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych	02/02/2008	w toku
dla kontraktu: Renowacja rurociągu tłoczego oczyszczalni ścieków	zakończona	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:		
Zadanie 6 Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
Zadanie 7 Prace projektowe dla robót budowlanych i inżynierskich dla zadania: Modernizacja oczyszczalni ścieków	zakończona	zakończona
Zadanie 8 Prace projektowe dla robót budowlanych i inżynierskich dla zadania: Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych	zakończona	zakończona
Zadanie 1 Modernizacja oczyszczalni ścieków	zakończona	zakończona
Zadanie 2 Modernizacja SUW Szczekania	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Zadanie 3 Renowacja sieci kanalizacji deszczowej i ogólnospławnej	zakończona	zakończona
Zadanie 4 Rozbudowa kanalizacji sanitarnej oraz budowa sieci wodociągowych	zakończona	zakończona
Zadanie 5 Renowacja rurociągu tłoczego oczyszczalni ścieków	01/06/2012	31/03/2014
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	03/11/2009	30/04/2014
9. Etap operacyjny	01/2014	-

19. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	25/08/2006	28/11/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	25/08/2006	28/11/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/09/2005	02/12/2008
4. Studium projektowe	01/10/2002	15/07/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/10/2002	15/07/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
K-01	zakończona	zakończona
K-02	zakończona	zakończona
K-03	zakończona	zakończona
K-04	zakończona	zakończona
K-06	zakończona	zakończona
K-07	zakończona	zakończona
K-08	zakończona	zakończona
K-09	zakończona	zakończona
K-10	zakończona	zakończona
K-11	zakończona	zakończona
K-12	zakończona	zakończona
K-13/1	zakończona	zakończona
K-13/2	zakończona	zakończona
K-14	zakończona	zakończona
K-15	zakończona	zakończona
K-16	31/01/2013	30/06/2013
K-17	zakończona	zakończona
K-18	zakończona	zakończona
K-19	zakończona	zakończona
K-20	zakończona	zakończona
K-21	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
K-22	zakończona	zakończona
K-23	zakończona	zakończona
K-24	zakończona	zakończona
K-25/1	zakończona	zakończona
K-25/2	zakończona	zakończona
K-27	zakończona	zakończona
K-28	zakończona	zakończona
K-31	31/12/2012	30/06/2013
K-33	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	1/12/2010	20/08/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/07/2008	31/12/2015
9. Etap operacyjny	31/12/2008	-

20. Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka" i okolic

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/03/2004	31/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/03/2004	31/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/07/2005	31/10/2005
4. Studium projektowe	01/11/2006	31/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/12/2005	31/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt II	zakończono	zakończono
Kontrakt III	zakończono	zakończono
Kontrakt IV	zakończono	zakończono
Kontrakt V	zakończono	zakończono
Kontrakt VI	zakończono	zakończono
Kontrakt VII	zakończono	zakończono
Kontrakt VIIIa	zakończono	zakończono
Kontrakt VIIIb	zakończono	zakończono
Kontrakt IX	zakończono	zakończono
Kontrakt X	zakończono	zakończono
Kontrakt XI	zakończono	zakończono
7. Nabycie gruntów	30/10/2011	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/11/2009	28/02/2014
9. Etap operacyjny	28/02/2014	-

21. Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II etap

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	06/07/2007	zakończona
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	06/07/2007	zakończona
3. Ocena oddziaływania na środowisko	26/05/2006	zakończona
4. Studium projektowe	07/03/2007	zakończona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	07/03/2007	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	24/05/2007	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Radomiu	zakończona	zakończona
Opracowanie dokumentacji na modernizację Stacji uzdatniania wody na terenie miasta Radomia	zakończona	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i modernizację sieci wodociągowej na terenie miasta Radomia	zakończona	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia	zakończona	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę, rozbudowę i modernizację sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Radomia	zakończona	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek Janiszewski 1) sieć wodociągowa 2) sieć kanalizacyjna	zakończona	zakończona
Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w dzielnicy Młynek Janiszewski w Radomiu	zakończona	zakończona
Inżynier kontraktu	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji w ul. Głuchej i Łącznej w Radomiu	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Lema w Radomiu	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ofiar Firleja	zakończona	zakończona
Budowa instalacji do termicznej utylizacji osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Radomiu	30/04/2012	postępowanie unieważnione - rezygnacja z zadania
Modernizacja i rozbudowa ciągu mechaniczno-biologicznego oczyszczania ścieków - faza II	zakończona	zakończona
Modernizacja wybranych stacji uzdatniania wody na terenie miasta Radomia wraz z monitoringiem sieci wodociągowej	zakończona	zakończona
Budowa , rozbudowa i modernizacja sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w wybranych ulicach miasta Radomia	zakończona	zakończona
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Brzustowskiej w Radomiu	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji deszczowej w ramach przebudowy drogi krajowej nr 9 - ul. Słowackiego w granicach miasta Radomia	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	16/01/2012	07/11/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/11/2008	31/07/2015
9. Etap operacyjny	01/08/2015	-

22. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/07/2007	31/03/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/07/2007	31/03/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/03/2005	07/12/2009
4. Studium projektowe	27/06/2007	30/05/2008

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/04/2008	26/05/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	08/07/2009	28/06/2011
6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 1 – Remont i rozbudowa Miejskiej Oczyszczalni Ścieków przy Al. 600-lecia – Etap I (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 2 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozłazłów i Karwowo (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 2a - Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Rozłazłów i Karwowo – budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Gawłowskiej od ul. Batalionów Chłopskich do granicy miasta (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 3 – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część północna i Chodaków (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 3a – Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na Osiedlu Wypalenisko – część północna i Chodaków – odcinek Oczyszczalnia ul. Parkowa (roboty budowlane, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 4 – Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Centrum (roboty budowlane, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 5 - Inżynier Kontraktu (usługi, przetarg nieograniczony wg PZP):	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 1 (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 2 i 3 (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 2a (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla wydzielonego Kontraktu nr 3a (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
w tym Inżynier Kontraktu dla Kontraktu nr 4 (usługi, przetarg wg Regulaminu udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 6 - Pomoc techniczna w tym działania informujące i promujące (usługi, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 7 - Pomoc techniczna we wdrażaniu i zarządzaniu Projektem (usługi, wyłonienie Wykonawcy zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień w ZWiK-Sochaczew-Sp. z o.o.)	zakończone	zakończone
6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 8 – Projektowanie I (Gmina Sochaczew) (usługa, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt nr 9 – Projektowanie II (Gmina Sochaczew) (usługa, przetarg nieograniczony wg PZP)	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów:	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana:	28/12/2009	31/12/2013
9. Etap operacyjny	01/10/2013	-

23. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – faza I

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończona	zakończona
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończona	zakończona
4. Studium projektowe	zakończona	zakończona
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończona	zakończona
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w zlewni Centrum - Dzielnice Lasowice i Sowice	zakończona	zakończona
Rozbudowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej i deszczowej w Zlewni Centrum - dzielnice Śródmieście, Centrum, Bobrowniki Śląskie, Osada Jana	zakończona	zakończona
Budowa Centralnej Oczyszczalni Ścieków	zakończona	zakończona
Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
Opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy i modernizacji kanalizacji sanitarnej, ogólnospławnej, i deszczowej w zlewni Repty, i Leśna (II faza projektu)	zakończona	zakończona
Działania informacyjne i promocyjne	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	01/01/2008	30/06/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	27/03/2009	31/12/2012
9. Etap operacyjny	01/01/2013	-

24. Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	03/01/2008	24/04/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	20/02/2008	31/07/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	04/10/2005	04/08/2009
4. Studium projektowe	01/07/2004	31/12/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2008	31/03/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę miasta Opola z kierunku SUW Zawada	zakończona	zakończona
Modernizacja galerii rur SUW Zawada	zakończona	zakończona
Budowa suszarni osadów na terenie oczyszczalni ścieków w Opolu, część B	zakończona	zakończona
Przebudowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych Pl. Kazimierza – Bończyka oraz budowa kanalizacji sanitarnej w ulicach Żerkowicka, Sobótki w Opolu	zakończona	zakończona
Modernizacja sieci wod-kan na terenie osiedla Metalchem w Opolu	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Komprachcice, w miejscowościach: Ochodze, Komprachcice, Domecko, Wawelno	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Ligota Prószkowska, Jaśkowice, Przysiecz	zakończona	zakończona
Budowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w gminie Prószków, w miejscowościach: Boguszyce, Żlinice, Żimnice Małe	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Tarnów Opolski	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Nakło, Miedziana	zakończona	zakończona
Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kosorowicach (Żółta Książka Fidic)	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Krośnica i Borycz w gminie Izbicko	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej we wsiach Utrata i Grabów w gminie Izbicko		
Dostawa specjalistycznych samochodów na potrzeby suszarni osadów ściekowych	01/07/2013	31/08/2013
Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
Pomoc techniczna - Konsultant, Kampania Promocyjna Projektu	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	30/06/2012	31/07/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/05/2009	31/07/2014
9. Etap operacyjny	01/08/2014	-

25. Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	zakończony	zakończony
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	nie dotyczy	nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko	zakończony	zakończony
4. Studium projektowe	zakończony	zakończony
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	zakończony	zakończony
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1 Roboty	zakończony	27.10.2014
Kontrakt 2 Inżynier kontraktu - usługi	zakończony	12/2013
Kontrakt 3 Dostawy	zakończony	08/2013
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/11/2010	30/11/2013
9. Etap operacyjny	01/12/2012	-

26. Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/10/2008	30/08/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/10/2008	31/11/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/01/2005	14/05/2013
4. Studium projektowe	18/02/2005	30/06/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	16/01/2007	31/08/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni „Czajka” (termiczna utylizacja osadów ściekowych)	zakończona	zakończona
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. Renowacja istniejących kanałów	zakończona	zakończona
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) – kolektory zrzutowe ścieków oczyszczonych. Budowa kanału nr 3	zakończona	zakończona
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji) - Plac awaryjnego magazynowania osadu odwodnionego – Etap II	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków "Czajka" (część ściekowa i przygotowanie osadów do utylizacji). Rozbudowa i przebudowa budynków nr 141 (ob. 91.01), nr 151 (ob. 95.01), nr 152 (ob. 96.01)	zakończona	zakończona
Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruszkowie	04.2013	06.2013
Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego do rzeki Wisły wraz z komorą przelewową, kanałem dopływowym, przewodami tłocznymi doprowadzającymi ścieki do komory zasuw przy Trasie Mostu Północnego	04.2013	06.2013
Modernizacja przepompowni Saska Kępa I -S2	03.2013	05.2013
Budowa tłoczni ścieków w obiekcie przepompowni ścieków "Ursus", zlokalizowanej przy ul. Sosnkowskiego 6A	zakończona	zakończona
Budowa komory Kp6c włączenie kolektora Burakowskiego - Bis	zakończona	zakończona
Budowa pompowni ścieków socjalno - bytowych PG-2 Q = 17,4 l/s. wraz z przew. tłocznymi do kanału w rej. ul. Aluzyjnej i Modlińskiej	zakończona	zakończona
Bielany – Młociny – budowa kanalizacji oraz przepompowni ścieków o wydajności 38 l/s wraz z przewodami tłocznymi	zakończona	zakończona
Rembertów – kanały ściekowe	zakończona	zakończona
Budowa Kolektora „W”	zakończona	zakończona
Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W"	zakończona	zakończona
Budowa sięgaczy od Kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Wąbrzeskiej i ul. Trakt Lubelski w kierunku ul. Celichowskiej	zakończona	zakończona
Budowa sięgaczy od Kolektora „W” w ul. Trakt Lubelski do pierwszej studni w kierunku ul. Bronowskiej i ul. Lucerny	zakończona	zakończona
Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis" w ulicy Marymonckiej na odcinku ul. Żeromskiego – Trasa Mostu Północnego	08.2013	12.2013
Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego	03.2013	07.2013
Budowa kanalizacji na os. Nowy Wawer (8 zadań)	06.2013	08.2013
Budowa kolektora Zawadowskiego - w ul. Bruzdowej, oraz pompowni "Zawady 2" i "Zawady 3"	02.2013	04.2013
Budowa kanalizacji ściekowej w ul. Trakt Lubelski na odc. od proj. Kolektora "W" ul. Kadetów do ul. Klimontowskiej	03.2013	05.2013
Bezwykopowe renowacje sieci kanalizacyjnej S2	12.11.2012	02.2013
Budowa sieci kanalizacyjnej w pasie drogowym Al. Krakowskiej na odcinku ul. Mineralna – ul. Na Skraju	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Fortuny, Rotundy, Nowej Huty i drodze dojazdowej do ul. Połczyńskiej	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji ogólnospławnej w ul. Swarożycza, ul. Popiela i ul. Rokokowej oraz przebudowa wodociągu w ul. Swarożycza	zakończona	zakończona
Budowa kanału ściekowego w ul. Izbińskiej na odcinku od ul. Patriotów do ul. Olchy i w ul. Olchy na odc. od ul. Izbińskiej do ul. Wilgi	zakończona	zakończona
Budowa kolektora sanitarnego w ul. Promyka na odcinku od ul. Wiśniowej (Kolektor "B") do ul. Przejazdowej w Pruszkowie	zakończona	zakończona
Modernizacja technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Praskiego	01.2013	06.2013
Modernizacja technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Centralnego etap II - II ciąg technologiczny	03.2013	07.2013
Zakład Chlorowania - modernizacja instalacji magazynowania i dystrybucji chloru oraz instalacji wody technologicznej - P1	03.2013	06.2013
Modernizacja chlorowni III st. w zakresie instalacji neutralizacji chloru - Stacja Strefowa Białoleka - P3	zakończona	zakończona
Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Targowej, odc. Zieleniecka-Kłopotowskiego Etap I oraz w ul. Targowej odc. Projektowana Trasa Świętokrzyska przy Targowej	08.2013	10.2013
Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Żwirki i Wigury i ul. 17 stycznia w Warszawie Dzielnica Włochy	zakończona	zakończona
Budowa przewodu wodociągowego w ul. Kościuszkowców odc. Korkowa - B. Czecha i ul. B. Czecha	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji na os. Wilno	04.2013	06.2013

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Modernizacja OŚ „Południe” w zakresie gospodarki osadowej w celu zwiększenia efektywności energetycznej	05.2013	07.2013
Inżynier dla Zadania 1 Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych) (dawniej: Inżynier kontraktu dla Zadania 2 Modernizacja i rozbudowa Oczyszczalni Ścieków "Czajka" (termiczna utylizacja osadów ściekowych))	zakończona	zakończona
Inżynier dla Zadania 2.1 i 2.2 (dawniej: Inżynier dla kontraktu 1A 1.1 i 1.2)	zakończona	zakończona
Inżynier dla Zadania 2.3 (dawniej: Inżynier dla kontraktu 1A 1.3)	zakończona	zakończona
Inżynier dla Zadania 2.4 (dawniej: Inżynier dla kontraktu 1A 1.4)	zakończona	zakończona
Inżynier dla Zadania nr 9 (dawniej: Inżynier dla Kontraktu nr 5.6)	zakończona	zakończona
Inżynier dla Zadania nr 10 (dawniej: Inżynier dla Kontraktu nr 5.7)	zakończona	zakończona
Inżynier dla Zadania nr 11 (dawniej: Inżynier dla Kontraktu nr 5.10)	zakończona	zakończona
Inżynier dla Zadania nr 11A Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W" (dawniej: Inżynier dla Kontraktu: Budowa kanałów zbiorczych wzdłuż Kolektora "W" oraz 5.10C i 5.10D - Budowa sięgaczy od Kolektora "W")	zakończona	zakończona
Inżynier dla Zadania nr 23: Modernizacja technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Praskiego	02.2013	05.2013
Inżynier kontraktu dla Zadania nr 24: Modernizacja technologii uzdatniania wody w Zakładzie Wodociągu Centralnego etap II – II ciąg technologiczny	03.2013	06.2013
Inżynier kontraktu dla Zadania nr 3: Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Pruszkowie	03.2013	06.2013
Inżynier kontraktu dla Zadania nr 4: Budowa pompowni ścieków w rejonie wylotu Kolektora Bielańskiego	03.2013	06.2013
Inżynier kontraktu dla Zadania nr 7: Budowa komory Kp6c włączenie Kolektora Burakowskiego - Bis	02.2013	02.2013
Inżynier kontraktu dla Zadania nr 12: Budowa Kolektora Burakowskiego "Bis"	06.2013	09.2013
Inżynier kontraktu dla Zadania nr 13: Modernizacja kolektorów głównych dla Pasma Pruszkowskiego	03.2013	06.2013
Działania promujące	05.2013	07.2013
Pomoc techniczna Fazy IV	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	15/04/2009	zakończono
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/01/2008	31/12/2012
9. Etap operacyjny	01/01/2013	-

27. Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	16/02/2004	22/07/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	16/02/2004	22/07/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/09/2005	04/09/2007
4. Studium projektowe	28/04/2005	31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/10/2006	15/11/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt nr 1: Kampania promocyjna - działania informacyjne i promocyjne	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 2: Inżynier Kontraktu w zakresie dróg wojewódzkich dla Kontraktów nr 3, 3A, 4 i 5	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 2A: Inżynier Kontraktu Dla pozostałego zakresu robót budowlanych, tj. Kontrakty 6, 6A, 7, 8A, 9, 10, 11, 12	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 2B: Inżynier Kontraktu dla zakresu robót w ramach Kontraktu nr 8	zakończone	zakończone

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Kontrakt nr 3: Modernizacja i przebudowa ulicy Wodzisławskiej w Żorach.	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 3A: Modernizacja i przebudowa ulicy Wodzisławskiej w Żorach.	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 4: Modernizacja i przebudowa ulicy Rybnickiej w Żorach.	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 5: Modernizacja i przebudowa ulicy Pszczyńskiej w Żorach.	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 6: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Zachód.	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 6A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rój, Rogoźna i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Zachód.	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 7: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Rowień i części dzielnicy Zachód w Żorach - Obszar Północny Zachód.	01/01/2013**	30/05/2013
Kontrakt nr 8: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar Wschód. Zadanie II etap 1	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 8A: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Kleszczów i części dzielnicy Śródmieście w Żorach - Obszar Wschód. Zadanie II etap 2	01/01/2013**	30/05/2013
Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy Baranowice i Osiny w Żorach - Obszar Południe - zad. IV	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 9: Budowa Sieci wod-kan. w dzielnicy Baranowice i Osiny w Żorach - Obszar Południe - zad.V	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach - Obszar Śródmieście Centrum - zad. VI	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 10: Budowa sieci wod-kan. w dzielnicy Śródmieście, Zachód, Folwarki i część osiedlowa w Żorach - Obszar Śródmieście Centrum - zad. VII	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 11: Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Żorach.	zakończone	zakończone
Kontrakt nr 12: Rozbudowa i przebudowa Oczyszczalni Ścieków w Żorach.	zakończone	zakończone
Dokumentacja projektowa	zakończone	zakończone
Dokumentacja przetargowa	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	01/07/2007	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	21/12/2006	30/06/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2014	-

** procedura powtórzona wz z upadłością wykonawców na dokończenie zakresu rzeczowego

28.Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	05/02/2005	31/01/2013
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	05/02/2005	31/01/2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/09/2005	24/09/2012
4. Studium projektowe	16/06/2006	31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/08/2005	31.12/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt nr 10 - Prace badawcze dla uszczelnień istniejącej sieci	05/07/2012	15/02/2013
Kontrakt nr 18 - Budowa sieci kanalizacyjnej i wodociągowej w Gminie Jeleśnia	13/12/2012	28/02/2013
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	28/05/2008	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	-

***pozostałe postępowania zostały rozstrzygnięte - tj zawarto umowy z wykonawcami

29. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/05/2007	16/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/05/2007	16/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/09/2008	12/02/2009
4. Studium projektowe	01/01/2007	30/09/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	31/10/2007	27/02/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	01/06/2009	01/04/2013
1) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Wincentów, Stary i Nowy Dziebałów, Stary i Nowy Sokołów	29/07/2011	21/11/2011
2) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brody, Stary i Nowy Kazanów i część Sierosławic	29/07/2011	21/11/2011
3) Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej w miejscowości Rogów i w części wschodniej miasta Końskie	26/06/2009	14/10/2009
4) Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Górny Młyn, Pomyków, Piła, Koczwarą i Końskie obręb 2 i 3	07/08/2009	14/10/2009
5) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Proćwin, Kornica, Modliszewice. Budowa kanalizacji deszczowej i przebudowa wodociągu w miejscowości Modliszewice.	10/07/2009	14/10/2009
6) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gracuch, Jeżów, Barycz, Dyszów	22/06/2010	14/10/2010
7) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Izabelów i Końskie "Browary"	06/12/2011	21/03/2012
8) Przebudowa (renowacja) kanalizacji sanitarnej w Końskich	02/07/2010	14/10/2010
9) Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Sierosławice, Nieświń i Młynek Nieświński	18/10/2011	29/02/2012
10) Przebudowa oczyszczalni ścieków w Kornicy	01/02/2011	29/02/2012
11) Pełnienie roli Pomocy Technicznej dla JRP w tym działania informacyjne i promocyjne	02/01/2013	01/04/2013
12) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC (dla kontraktów nr 03-08)	01/06/2009	11/08/2009
13) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC (dla kontraktów nr 01-02 oraz 09-18)	24/05/2010	14/09/2010
14) Pełnienie roli Inżyniera w rozumieniu Warunków Kontraktowych wg FIDIC dla oczyszczalni ścieków (kontrakt nr 19)	07/06/2010	26/08/2010
7. Nabycie gruntów	00/00/0000	00/00/0000
8. Etap budowy/umowa budowlana	14/10/2010	31/12/2014
9. Etap operacyjny	13/11/2010	31/12/2054

Sektor środowiska – priorytet II

30. Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/12/2006	30/06/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/12/2006	30/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	11/08/2005	31/05/2013

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
4. Studium projektowe	14/11/2007	26/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	08/02/2010	31/12/2012
Procedura przetargowa	15/10/2007	31/03/2013
Kontrakt 1 – Działania informujące i promujące	14/03/2012	24/08/2012
Kontrakt 2 - Edukacja ekologiczna	28/09/2012	31/12/2012
Kontrakt 3 – Rozbudowa składowiska odpadów – połączenie pól składowych w ZUOK w Hryniewiczach	17/07/2008	02/09/2008
Kontrakt 4 – Rozbudowa ZUOK w Hryniewiczach	30/07/2012	28/02/2013
Kontrakt 5 – Budowa ZUOK w Białymstoku	21/07/2011	31/08/2012
Kontrakt 6 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 4	30/07/2012	19/06/2012
Kontrakt 7 – Inżynier Kontraktu dla Kontraktu 5	30/04/2012	21/05/2012
Kontrakt 8 – Pomoc techniczna dla JRP	31/03/2012	06/07/2012
Kontrakt 9 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w Hryniewiczach – zakup kompaktora	22/04/2008	24/06/2008
Kontrakt 10 – Zakup wyposażenia dla ZUOK w Hryniewiczach – zakup samochodu z zabudową hakową	21/03/2008	17/04/2008
Kontrakt 11 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup ładowarek czołowych kołowych	06/03/2008	13/06/2008
Kontrakt 12 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup mobilnego rozdrabniacza wstępnego	17/04/2009	26/08/2009
Kontrakt 13 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup ładowarki teleskopowej	28/10/2009	17/12/2009
Kontrakt 14 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup dwóch ciągników	07/10/2010	14/12/2010
Kontrakt 15 – Zakup wyposażenia dla ZUOK Hryniewicze – zakup wózka widłowego	12/08/2010	22/10/2010
Kontrakt 16 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa wyposażenia w meble.	02/10/2012	06/11/2012
Kontrakt 17 – Zakup wyposażenia dla JRP – dostawa wyposażenia w sprzęt komputerowy i inny	28/09/2012	21/12/2012
7. Nabycie gruntów	17/06/2010	30/06/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	14/11/2007	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	31/12/2044

31. Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	29/04/2009	21/03/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	29/04/2009	22/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/10/2008	22/06/2010
4. Studium projektowe	30/04/2012	31/12/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	12/05/2010	21/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych :		
a. Kontrakt nr 1 – budowa ZTUO	26/08/2011	30/06/2012
b. Kontrakt nr 2 – Inżynier kontraktu	28/12/2010	13/06/2011
c. Kontrakt nr 3 – Pomoc techniczna dla JRP	28/12/2010	28/04/2011
d. Kontrakt nr 4 – Edukacja ekologiczna oraz działania informacyjne i promujące Projekt	01/09/2012	30/06/2013

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
7. Nabycie gruntów	16/04/2010	25/05/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	18/07/2012	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/10/2015	-

32. Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/01/2009	30/09/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/06/2008	30/09/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	30/09/2008	31/03/2012
4. Studium projektowe	09/05/2012	28/02/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/08/2009	30/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	30/09/2010	18/09/2012
Kontrakt 1 – Budowa ZTPOK	04/08/2011	18/09/2012
Kontrakt 2 – Inżynier Kontraktu	28/01/2011	28/07/2011
Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP	30/09/2010	20/07/2011
Kontrakt 4 – Informacja i Promocja	19/12/2011	20/04/2012
Kontrakt 5 – Edukacja Ekologiczna	31/03/2012	16/07/2012
7. Nabycie gruntów	27/11/2009	22/12/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana	18/09/2012	26/10/2015
9. Etap operacyjny	27/10/2015	-

33. Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	21/05/2004	20/07/2005
Aktualizacja I	25/01/2007	14/01/2007
Aktualizacja II	16/12/2008	11/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	21/05/2004	20/07/2005
Aktualizacja I	25/01/2007	14/01/2007
Aktualizacja II	16/12/2008	11/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	21/05/2004	24/06/2005
4. Studium projektowe	15/05/2004	28/09/2005
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	19/08/2006	30/01/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	20/07/2007	29/04/2011
Kontrakt 1 "Public Relation wraz z edukacją ekologiczną dla przedsiębiorstwa "Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku"	20/07/2007	18/04/2008
Kontrakt 2 Inżynier Kontraktu przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku"	21/07/2007	30/04/2008
Kontrakt 3 Projektowanie i budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku - Szadółkach, roboty budowlano - montażowe	21/07/2007	06/08/2008
Kontrakt 4 Dostawa sprzętu i wyposażenia Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Gdańsku - Szadółkach dla przedsięwzięcia „Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku"	20/03/2010	29/04/2011

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	06/08/2008	22/05/2011
9. Etap operacyjny	22/05/2011	-

34. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/03/2004	20/06/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	02/01/2005	02/09/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	11/01/2010	28/10/2010
4. Studium projektowe	15/08/2009	02/09/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/03/2008	28/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie postępowania przetargowego		
Kontrakt 1 – Projektowanie i Budowa	23/12/2011	19/07/2012
Kontrakt 2 – Usługi Inżyniera Kontraktu	19/06/2012	18/07/2012
Kontrakt 3b ₁ – Dostawa nkw .środków transportu	15/05/2012	30/06/2012
Kontrakty 3a – Dostawy kw śr. transportu	01/01/2014	01/03/2014
Kontrakty3b ₂ – Dostawy nkw wyposażenia	01/03/2013	01/03/2014
Kontrakty3b ₃ – Dostawy nkw śr.transportu	01/01/2014	01/03/2014
Kontrakty 4a _{1,2} – Usługi promo-info	19/07/2012	31/12/2013
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/07/2012	31/12/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2015	31/12/2028

35. Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/12/2009	29/06/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/12/2009	29/06/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15/04/2010	19/07/2010
4. Studium projektowe	12/02/2010	15/02/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/10/2009	31/04/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	03/11/2009	19/11/2012
K-1. Opracowanie Studium Techniczno-Ekologiczno-Środowiskowego, Koncepcji oraz Programu Funkcjonalno – Użytkowego dla zadania: „Projektowanie i budowa instalacji do termicznego unieszkodliwiania i energetycznego wykorzystania odpadów”	20/11/2009	10/01/2010
K-2. Opracowanie dokumentacji projektowych dla zadania „Rekultywacja 13 składowisk odpadów na terenie subregionu Konińskiego”	20/11/2009	10/01/2010
K-3. Inżynier Kontraktu -nadzór inwestorski	20/06/2011	03/11/2011
K-4. Projekt i Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów wraz z towarzyszącą infrastrukturą	13/12/2011	19/11/2012

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
K-5. Rekultywacje gminnych składowisk odpadów	22/12/2011	21/05/2012
K-6. Wykonywanie działań informacyjno-promocyjnych dla budowy ZTUOK w Koninie oraz Rekultywacji trzynastu gminnych składowisk odpadów	19/12/2011	31/05/2012
7. Nabycie gruntów	31/01/2008	31/09/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	19/11/2012	21/12/2015
9. Etap operacyjny	01/09/2015	31/12/2030

36. Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	14/09/2009	31/12/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	14/09/2009	31/12/2009
3. I Ocena oddziaływania na środowisko	07/10/2009	21/06/2010
II Ocena oddziaływania na środowisko	19/05/2013	06/09/2013
4. Studium projektowe	31/10/2012	30/11/2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/02/2010	28/06/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Kontrakt 01 Budowa ZTPO	29/04/2011	31/10/2012
Kontrakt 02 Zakup pojemników do selektywnej zbiórki	31/01/2013	30/06/2013
Kontrakt 03 Program edukacji ekologicznej	31/01/2013	01/07/2013
Kontrakt 04 Inżynier kontraktu	28/01/2011	05/08/2011
Kontrakt 05 Pomoc Techniczna	30/11/2010	21/06/2011
Kontrakt 06 Działania promujące i informujące	21/12/2012	21/05/2013
7. Nabycie gruntów	07/09/2009	15/04/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana	31/10/2012	30/11/2015
9. Etap operacyjny	30/11/2015	-

37. System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	07/08/2007	23/10/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	07/08/2007	23/10/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	17/03/2009	31/03/2011
4. Studium projektowe	n/d	n/d
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	22/04/2008	30/11/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1-Budowa ITPOK(Zadanie1 A) i IDOW (Zadanie 1B)	04/04/2011	15/03/2013
Kontrakt 2-Pełnomocnik Zamawiającego	14/12/2012	
Kontrakt 3 – Pomoc Techniczna dla JRP	27/04/2012	01/10/2012
Kontrakt 4 – Program edukacji ekologicznej	28/02/2013	27/05/2013
Kontrakt 5 – Działania informujące i promujące	28/02/2013	27/05/2013
7. Nabycie gruntów	30/06/2009	29/09/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana	15/01/2014	15/12/2015
9. Etap operacyjny	22/06/2016	22/06/2046

38. System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Studium wykonalności	2007/03/30	2012/10/19
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	2007/07/20	2012/10/19
Ocena wpływu na środowisko naturalne	2007/03/30	2013/04/26
Studium projektowe	2008/01/01	2012/10/05
Opracowanie dokumentacji przetargowej	2007/03/30	2013/10/07
Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:	2010/08/06	2014/12/31
Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie	2012/04/24	2013/03/31
Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie	2012/04/24	2013/03/31
Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeladunkowych wraz z PDGO	2012/11/30	2013/03/31
Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów	2012/09/27	2013/01/31
Kontrakt nr 5: Dostawy środków transportu	2013/10/07	2014/02/07
Kontrakt nr 6: Inżynier kontraktu I (nadzór nad kontraktem nr 3, 4)	2012/05/09	2012/09/28*
Kontrakt nr 7: Inżynier kontraktu II (nadzór nad kontraktami 1, 2)	2012/05/09	2012/09/28*
Kontrakt nr 8: Pomoc techniczna	2011/10/14	2014/12/31
Kontrakt nr 9: Działania informujące i promujące i edukacja ekologiczna	2010/08/06	2014/12/31
Nabycie gruntów		
Etap budowy/umowa budowlana:	2013/04/01	2014/12/31
Kontrakt nr 1: Projektowanie i budowa ZUOK w Olsztynie	2013/04/01	2014/12/31
Kontrakt nr 2: Projektowanie i budowa drogi dojazdowej do ZUOK w Olsztynie	2013/04/01	2014/12/31
Kontrakt nr 3: Projektowanie i budowa 3 Stacji Przeladunkowych wraz z PDGO	2013/04/01	2014/12/31
Kontrakt nr 4: Rekultywacja 8 składowisk odpadów	2013/02/01	2014/12/31
Etap operacyjny	2013/02/01	2014/12/31

Sektor środowiska – priorytet III

39. Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/04/2011	I kw 2013 (trwa aktualizacja)
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/04/2011	I kw 2013 (trwa aktualizacja)
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/06/2007	13-01-2012
4. Studium projektowe	15/04/2010	III kw 2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	28/07/2009	30/11/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	Tab. 2	
7. Nabycie gruntów	18/05/2011	III kw 2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	27/06/2012	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/01/2016	po ok 40 latach

*** Opis procedury przetargowej (Tabela 2):**

Nazwa zamówienia	Planowana/rzeczywista data ogłoszenia zamówienia	Planowana/rzeczywista data podpisania umowy z wykonawcą (dd-mm-rrrr)
Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem usług towarzyszących dla przedsięwzięcia I pn: "Przebudowa i udrożnienie p-powodziowe rz. Nysy Kłodzkiej od zbiornika wodnego Nysa (km 65,1) do rejonu Kubic (km 55,50) wraz z istn. budowlami" Umowa nr IR-503/D/NZO/14/10 z dnia 15.04.2010r.	19/06/2009	15/04/2010
Opracowanie dok. technicznej wraz z wykonaniem usług towarzyszących dla przedsięwzięcia II pn: "Modernizacja budowli i urządzeń zbiornikowych wraz z budową przepławki dla ryb z kanał. otwartym oraz in. obiektów niezbędnych dla zbiornika" Umowa nr IR-503/D/NZO/26/10 z dnia 07.06.2010r.	18/09/2009	07/06/2010
Aktualizacja Studium Wykonalności inwestycji łącznie z wnioskiem o dofinansowanie Umowa nr 14/IR/511/ZZ-O/2011 z dnia 01.04.2011r.	31/01/2011	01/04/2011
Wycinka drzew i krzewów dla Przedsięwzięcia I Umowa nr 3/IR/NZO/2012 z dnia 14.02.2012r.	15/11/2011	14/02/2012
Wycinka drzew i krzewów dla Przedsięwzięcia II Umowa nr 10/IR/NZO/2012 z dnia 06.03.2012r.	01/12/2011	06/03/2012
Roboty budowlano - montażowe dla Przedsięwzięcia I Umowa nr 11/IR/NZO/2012 z dnia 27.06.2012r.	13/01/2012	27/06/2012
Roboty budowlano - montażowe dla Przedsięwzięcia II	01/06/2012	planowane 21/01/2013
Nadzór inwestorski dla Przedsięwzięcia I Umowa nr 5/IR/NZO/2012 z dnia 23.02.2012r.	16/11/2011	23/02/2012
Nadzór inwestorski dla Przedsięwzięcia II Umowa nr 6/IR/NZO/2012 z dnia 24.02.2012r.	17/11/2011	24/01/2012
Obsługa geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsięwzięcia I Umowa nr 9/IR/NZO/2012 z dnia 29.02.2012r.	16/11/2011	29/02/2012
Obsługa geodezyjna inwestycji (OGI) Przedsięwzięcia II Umowa nr 8/IR/NZO/2012 z dnia 05.03.2012r.	28/11/2011	05/03/2012
Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla Przedsięwzięcia I Umowa nr IR-503/D/NZO/45/11 z dnia 18.05.2011r.	28/03/2011	18/05/2011
Regulacja stanu prawnego nieruchomości dla Przedsięwzięcia II Umowa nr IR-503/D/NZO/46/11 z dnia 18.05.2011r.	11/04/2011	18/05/2011
Przeprowadzenie oględzin ornitologicznych Przedsięwzięcia I Umowa nr 7/IR/NZO/2012 z dnia 23.02.2011r.	nie dotyczy	23/02/2012
Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem Umowa nr 03/NI/2012/EP-357 z dnia 09.11.2012r.	03/10/2012	09/11/2012
Wycinka drzew i krzewów wynikająca z aktualizacji operatu dendrologicznego oraz usuwanie rdestu i karpiny	10/10/2012	I kw 2013
Zakup samochodu osobowego Umowa nr UT/6/2012 z dnia 14.12.2012r.	22/11/2012	14/12/2012

Zakup samochodu terenowego Umowa nr UT/5/2012 z dnia 04.12.2012r.	22/11/2012	04/12/2012
Zakup materiałów biurowych na potrzeby JRP Umowa nr MA-A/10/2012 z dnia 03.12.2012r.	13/11/2012	03/12/2012
Działania informacyjno-promocyjne	19/12/2012	I kw 2013
Przygotowanie strony internetowej Projektu	I kw 2013	I kw 2013
Działania promocyjne - informacje w TV	19/12/2012	I kw 2013
Działania informacyjne- informacje w prasie	19/12/2012	I kw 2013
Opracowanie uaktualnionej dokumentacji aplikacyjnej wraz z udzieleniem wyjaśnień do uwag Jaspers. Umowa 16/IR/NZO/2012 z dnia 28.09.2012r.	24/09/2012	28/09/2012

40.Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	08/12/2009	31/10/2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	08/12/2009	31/10/2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/01/2010	28/06/2013
4. Studium projektowe	30/09/2010	20/07/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2010	21/06/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4)	09/11/2010	09/07/2012
Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7)	07/03/2011	26/09/2012
Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9)	07/03/2011	14/08/2012
Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10)	07/03/2011	28/08/2012
7. Nabycie gruntów	30/10/2009	31/11/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana		
8.1 Umowa ORFPP - B2 - 3.1 (zadanie nr 1 i zadanie nr 4)	18/09/2012	14/10/2014
8.2 Umowa ORFPP - B2 - 3.2 (zadanie nr 5, zadanie nr 6, zadanie nr 7)	14/11/2012	11/12/2014
8.3 Umowa ORFPP - B2 - 2.1 (zadanie nr 9)	28/06/2013	22/09/2014
8.4 Umowa ORFPP - B2 - 4.1 (zadanie nr 10)	10/10/2012	01/10/2014
9. Etap operacyjny	22/09/2014	

41.Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia – etap I

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/11/2009	08/03/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/11/2009	09/12/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	06/10/2009	10/01/2011
4. Studium projektowe	02/11/2009	17/04/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	07/10/2010	26/07/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	26/07/2010	29/10/2012
7. Nabycie gruntów	02/11/2009	18/11/2014

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
8. Etap budowy/umowa budowlana	17/04/2012	18/11/2014
9. Etap operacyjny	31/12/2013	

Sektor transportu – priorytet VI

42.Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	wrzesień 2004	czerwiec 2006
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2004	czerwiec 2006 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2005	listopad 2005
4. Studium projektowe	listopad 2005	grudzień 2006
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2005	grudzień 2006
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	luty 2007	sierpień 2008
7. Nabycie gruntów	wrzesień 2004	czerwiec 2010 **
8. Etap budowy/umowa budowlana	lipiec 2008	lipiec 2011
9. Etap operacyjny	sierpień 2011	-

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

** Termin przewidywanego nabycia gruntu jest terminem wyłączenia przez Wojewodę, a nie fizycznym dostępem do gruntu i rozpoczęciem robót.

43.Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	listopad 2003	grudzień 2005*
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2003	grudzień 2005
3. Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2003	czerwiec 2006
4. Studium projektowe	listopad 2003	listopad 2005
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2003	styczeń 2007
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	luty 2007	styczeń 2008
7. Nabycie gruntów	wrzesień 2005	czerwiec 2008
8. Etap budowy / umowa budowlana	październik 2007	grudzień 2010
9. Etap operacyjny	styczeń 2011	-

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

44.Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	luty 2008	październik 2008
a) Aktualizacja Studium Wykonalności	maj 2011	wrzesień 2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2008	październik 2008
a) Aktualizacja Analizy Kosztów i Korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2011	wrzesień 2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	czerwiec 2010	czerwiec 2011

Etap		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
a)	Decyzja określająca środowiskowe uwarunkowania zgody na realizację przedsięwzięcia	czerwiec 2010	luty 2011
b)	Zezwolenie na realizację inwestycji	sierpień 2009	czerwiec 2011
4. Studium projektowe		luty 2008	listopad 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		kwiecień 2011	czerwiec 2014
a)	Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty	grudzień 2011	kwiecień 2012
b)	Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór budowlany (inwestorski)	kwiecień 2011	wrzesień 2011
c)	Opracowanie dokumentacji przetargowej na nadzór przyrodniczy	kwiecień 2012	lipiec 2012
d)	Opracowanie dokumentacji przetargowej na audyt (ekspertyza) BRD	kwiecień 2014	czerwiec 2014
6. Procedura przetargowa *		wrzesień 2007	sierpień 2014
a)	przetarg na studium projektowe (przetarg nieograniczony)	wrzesień 2007	luty 2008
b)	przetarg na roboty (przetarg nieograniczony)	kwiecień 2012	sierpień 2012
c)	przetarg na nadzór budowlany (inwestorski) (przetarg nieograniczony)	wrzesień 2011	styczeń 2012
d)	przetarg na nadzór przyrodniczy	lipiec 2012	sierpień 2012
e)	przetarg na audyt (ekspertyza) BRD	czerwiec 2014	sierpień 2014
7. Nabycie gruntów		październik 2007	maj 2008
a)	Wyплаты odszkodowań za grunty	czerwiec 2009	grudzień 2012
8. Etap budowy/umowa budowlana:		sierpień 2012	wrzesień 2014
a)	Etap budowy/umowa budowlana	sierpień 2012	wrzesień 2014
b)	Nadzór budowlany (inwestorski)	wrzesień 2012	grudzień 2014
c)	Promocja projektu	maj 2012	grudzień 2014
d)	nadzór przyrodniczy	sierpień 2012	wrzesień 2014
e)	audyt (ekspertyza) BRD	wrzesień 2014	wrzesień 2014
9. Etap operacyjny		styczeń 2015	-

45.Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek

Etap		Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności		maj 2008	listopad 2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)		maj 2008	listopad 2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko		lipiec 2007	wrzesień 2007
4. Studium projektowe		grudzień 2004	grudzień 2008
4.1. Opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek		grudzień 2004	grudzień 2006
4.2. Opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku		maj 2007	grudzień 2007
4.3. Przystosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych		sierpień 2008	grudzień 2008
4.4. Opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz budowę eko-przejścia w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek		sierpień 2008	grudzień 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		styczeń 2009	styczeń 2010

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
5.1. Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	sierpień 2004	sierpień 2004
5.2. Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	luty 2007	luty 2007
5.3. Opracowanie dokumentacji przetargowej na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści	luty 2008	luty 2008
5.4. Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane	styczeń 2009	styczeń 2009
5.5. Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu	styczeń 2009	styczeń 2009
5.6. Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane /aktualizacja/	styczeń 2010	styczeń 2010
5.7. Opracowanie dokumentacji przetargowej na inżyniera kontraktu /aktualizacja/	styczeń 2010	styczeń 2010
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2004	czerwiec 2011
6.1. Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	wrzesień 2004	grudzień 2004
6.2. Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na budowę/przebudowę wybranych obiektów w ciągu drogi krajowej nr 1 we Włocławku	marzec 2007	maj 2007
6.3. Postępowanie o udzielenie zamówienia na dostosowanie dokumentacji na "Przebudowę drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek" dla potrzeb opracowania studium wykonalności oraz aplikacji do funduszy strukturalnych	lipiec 2008	sierpień 2008
6.4. Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie dokumentacji na budowę podwójnych ekranów akustycznych oraz budowę eko-przejęcia w ciągu drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek	maj 2008	sierpień 2008
6.5. Postępowanie o udzielenie zamówienia na opracowanie studium wykonalności wraz z analizą kosztów i korzyści	marzec 2008	maj 2008
6.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	lipiec 2009	styczeń 2010
6.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	lipiec 2009	grudzień 2009
6.8. Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	marzec 2010	czerwiec 2010
6.9. Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	czerwiec 2010	lipiec 2010
6.10. Postępowanie o udzielenie zamówienia na roboty budowlane	luty 2011	czerwiec 2011
6.11. Postępowanie o udzielenie zamówienia na inżyniera kontraktu	luty 2011	czerwiec 2011
7. Nabycie gruntów	wrzesień 2008	grudzień 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana *	styczeń 2010	listopad 2013
8.1 Realizacja umowy na prace budowlane - etap I	styczeń 2010	listopad 2011
8.2 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu I	grudzień 2009	wrzesień 2011
8.3 Realizacja umowy na prace budowlane - etap II	listopad 2010	listopad 2013
8.4 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu II	styczeń 2011	marzec 2014
8.5 Realizacja umowy na prace budowlane - etap III	październik 2011	październik 2012
8.6 Realizacja umowy na inżyniera kontraktu dla etapu III	październik 2011	grudzień 2012
9. Etap operacyjny	listopad 2013	–

* Etapy I i III zostały zakończone i oddane do użytkowania.

46. Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I *

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	grudzień 2007	luty 2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2008	luty 2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	grudzień 2007
4. Studium projektowe		
4.1. Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	listopad 2005	maj 2006
4.2. Scalony Program Funkcjonalno - Użytkowy Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu od ul. Osobowickiej do ul. Żmigrodzkiej	czerwiec 2007	marzec 2008
4.3. Raport o oddziaływaniu na środowisko dla budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	czerwiec 2006	sierpień 2006
4.4. Wykonanie badań geotechnicznych wzdłuż kolektora przy ul. Osobowickiej / Ćwiczebnej we Wrocławiu - Zakład Usług Techniczno - Ekonomicznych ALMA - BIS s.c. we Wrocławiu	czerwiec 2007	lipiec 2007
4.5. Wykonanie ekspertyzy w sprawie wpływu budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na stan techniczny ułożonych w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów kanalizacyjnych prowadzących ścieki na pola irygacyjne	czerwiec 2006	sierpień 2006
4.6. Opracowanie Projektu Budowlanego	sierpień 2008	kwiecień 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
5.1. Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	kwiecień 2005	lipiec 2005
5.2. Na wykonanie projektu budowlanego	marzec 2007	maj 2007
5.3. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego	styczeń 2008	sierpień 2008
5.4. Na realizację zadania - roboty budowlane	marzec 2007	maj 2007
5.5. Promocja i informacja	grudzień 2008	styczeń 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1. Koncepcja budowy Obwodnicy Śródmiejskiej na odcinku od ulicy Osobowickiej do ulicy Żmigrodzkiej	sierpień 2005	listopad 2005
6.2. Na wykonanie projektu budowlanego	maj 2007	sierpień 2008
6.3. Na pełnienie nadzoru inwestorskiego	lipiec 2008	grudzień 2008
6.4. Na realizację zadania - roboty budowlane	maj 2007	sierpień 2008
6.5. Promocja i informacja	październik 2010	październik 2010
7. Nabycie gruntów	grudzień 2008	luty 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana		
8.1. Roboty budowlane	sierpień 2008	luty 2011
8.2. Nadzór autorski	sierpień 2008	luty 2011
8.3. Nadzór inwestorski	grudzień 2008	luty 2011
8.4. Pozwolenie na użytkowanie	październik 2010	październik 2010
9. Etap operacyjny	luty 2011	-
10. Promocja i informacja	kwiecień 2011	maj 2011

* Droga oddana do użytkowania

47.Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk – Cieszyn w granicach miasta Tychy – odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	październik 2007	grudzień 2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2009	luty 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2009	czerwiec 2009
4.1. Studium projektowe - faza 1	kwiecień 2006	grudzień 2006
4.2. Studium projektowe - faza 2	styczeń 2009	grudzień 2009
5.1. Opracowanie dokumentacji przetargowej - Inżynier Kontraktu	wrzesień 2010	grudzień 2010
5.2. Opracowanie dokumentacji przetargowej - plan promocji	marzec 2011	lipiec 2011
5.3. Opracowanie dokumentacji przetargowej - prace budowlane	grudzień 2010	marzec 2011
6.1. Ogłoszenie procedury przetargowej - Inżynier Kontraktu	grudzień 2010	marzec 2011
6.2. Ogłoszenie procedury przetargowej - plan promocji	lipiec 2011	sierpień 2011
6.3. Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane	marzec 2011	sierpień 2011
7. Nabycie gruntów	kwiecień 2008	grudzień 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana	sierpień 2011	luty 2014
9. Etap operacyjny	marzec 2014	-

48.Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska –Kleszczowa *

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	listopad 2005	luty 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2005	luty 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2006	luty 2008
4. Studium projektowe	listopad 2005	styczeń 2009
5.1. Opracowanie dokumentacji przetargowej na Inżyniera Kontraktu	grudzień 2008	marzec 2009
5.2. Opracowanie dokumentacji przetargowej na roboty budowlane	kwiecień 2008	luty 2009
6.1. Ogłoszenie procedury przetargowej na Inżyniera Kontraktu	marzec 2009	lipiec 2009
6.2. Ogłoszenie procedury przetargowej na roboty budowlane	maj 2008	maj 2009
7. Nabycie gruntów	marzec 2008	styczeń 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	czerwiec 2012
9. Etap operacyjny	lipiec 2012	-

* Droga oddana do użytkowania w grudniu 2011 r.

49.Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2008	styczeń 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	styczeń 2010 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	październik 2005	styczeń 2008
4. Studium projektowe	grudzień 2004	marzec 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2005	grudzień 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty budowlane	grudzień 2008	sierpień 2009
Odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - nadzór	maj 2009	wrzesień 2009
Odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty budowlane	wrzesień 2011	grudzień 2011
Odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór	wrzesień 2011	grudzień 2011
7. Nabycie gruntów	maj 2008	wrzesień 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - roboty budowlane	sierpień 2009	maj 2012
Odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - roboty budowlane	styczeń 2012	grudzień 2014
Odcinek od węzła "Modlińska" do węzła "Marki" - nadzór	wrzesień 2009	kwiecień 2012
Odcinek od węzła "Powązkowska" do węzła "Modlińska" - nadzór	styczeń 2012	grudzień 2016
9. Etap operacyjny	styczeń 2015	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

50. Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	maj 2004	maj 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2004	maj 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2007	wrzesień 2009
4. Studium projektowe	październik 2005	maj 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2004	maj 2010
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
na nadzór	kwiecień 2010	sierpień 2010
na roboty budowlane	grudzień 2009	październik 2010
7. Nabycie gruntów	luty 2007	styczeń 2008
8. Etap budowy / umowa budowlana	październik 2010	czerwiec 2013
9. Etap operacyjny	lipiec 2013	-

51. Budowa autostrady A-1, odcinek Pyrzowice-Maciejów-Sośnica

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	październik 2008	styczeń 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2008	styczeń 2009 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	luty 2009
4. Studium projektowe	lipiec 2006	czerwiec 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2006	czerwiec 2008
6.1. Ogłoszenie procedury przetargowej - zarządzanie i nadzór	wrzesień 2007	kwiecień 2008
6.2. Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane	sierpień 2007	kwiecień 2009

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
7. Nabycie gruntów	kwiecień 2006	marzec 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana	czerwiec 2008	październik 2012
9. Etap operacyjny	październik 2012	-

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

52. Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2005	marzec 2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	sierpień 2009 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2004	styczeń 2009
4. Studium projektowe	kwiecień 2004	sierpień 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2006	wrzesień 2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	czerwiec 2007	październik 2010
7. Nabycie gruntów	styczeń 2004	maj 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana	luty 2008	styczeń 2011
9. Etap operacyjny	styczeń 2011	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

53. Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2009	październik 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2009	październik 2009 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko (etap pozwolenia na budowę)	luty 2009	czerwiec 2009
4. Studium projektowe	czerwiec 2006	grudzień 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	sierpień 2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty budowlane)	grudzień 2008	luty 2010
7. Nabycie gruntów	styczeń 2003	styczeń 2009
Pozwolenie na budowę	luty 2009	lipiec 2009
Decyzja lokalizacyjna	czerwiec 2008	luty 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2010	listopad 2012 **
9. Etap operacyjny	listopad 2012	-

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w sierpniu 2012 r.

** Istnieją pewne ograniczenia w ruchu, prace potrwać jeszcze do II kw. 2013 r.

54. Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	lipiec 2005	grudzień 2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2005	styczeń 2010 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2006	październik 2007
4. Studium projektowe	lipiec 2005	grudzień 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	kwiecień 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki	kwiecień 2009	listopad 2009
roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo	kwiecień 2009	październik 2009
zarządzanie projektem	październik 2009	grudzień 2009
7. Nabycie gruntów	maj 2009	wrzesień 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana		
roboty budowlane, odcinek 1: Gniezno - Czachurki	listopad 2009	czerwiec 2012
roboty budowlane, odcinek 2: Czachurki - Kleszczewo	październik 2009	czerwiec 2012
zarządzanie projektem	grudzień 2009	wrzesień 2014
9. Etap operacyjny	czerwiec 2012	-

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

55. Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec

Etap	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	luty 2009	grudzień 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	styczeń 2012 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2007	listopad 2009
4. Studium projektowe	listopad 2005	maj 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	sierpień 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
roboty budowlane	kwiecień 2009	lipiec 2010
nadzór	grudzień 2009	sierpień 2010
7. Nabycie gruntów	styczeń 2010	styczeń 2011 **
8. Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2010	marzec 2013
9. Nadzór inwestorski	sierpień 2010	kwiecień 2014
10. Etap operacyjny	kwiecień 2013	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w styczniu 2013 r.

** Data zakończenia wydawania decyzji odszkodowawczych przez Wojewodę Śląskiego dla nieruchomości zabudowanych.

56. Budowa drogi S2 węzeł Konotopa-Węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska S79

Etap	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	styczeń 2007	sierpień 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	styczeń 2012 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko		
Etap I	lipiec 2005	grudzień 2005
Etap II	lipiec 2005	maj 2008
Etap III	marzec 2008	lipiec 2010
4. Studium projektowe		
Etap I	maj 2004	wrzesień 2006
Etap II	maj 2004	grudzień 2009
Etap III	maj 2004	lipiec 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Etap I	maj 2004	sierpień 2006
Etap II	maj 2004	luty 2009
Etap III	maj 2004	wrzesień 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
roboty budowlane		
Etap I	wrzesień 2006	grudzień 2006
Etap II	październik 2008	sierpień 2009
Etap III	grudzień 2009	czerwiec 2010
nadzór		
Etap I	październik 2006	grudzień 2006
Etap II	kwiecień 2009	styczeń 2010
Etap III	luty 2010	lipiec 2010
7. Nabycie gruntów		
Etap I	styczeń 2006	grudzień 2006
Etap II	styczeń 2006	maj 2008
Etap III	styczeń 2006	lipiec 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Etap I	grudzień 2006	maj 2008
Etap II	sierpień 2009	grudzień 2012 **
Etap III	czerwiec 2010	luty 2013 **
9. Nadzór inwestorski		
Etap I	grudzień 2006	maj 2009
Etap II	styczeń 2010	grudzień 2013 **
Etap III	lipiec 2010	luty 2014 **
10. Etap operacyjny		
Etap I	maj 2008	-
Etap II	grudzień 2012	- ***

Etap	data rozpoczęcia	data zakończenia
Etap III	marzec 2013	- ***

* Ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w listopadzie 2012 r.

** Planowane daty zakończenia robót budowlanych zgodnie z propozycją aneksów dotyczących przedłużenia czasu na ukończenie robót, które są w trakcie uzgodnień.

*** Planowane daty rozpoczęcia etapu operacyjnego oraz zakończenia nadzoru budowlanego nad inwestycją zostaną uaktualnione po podpisaniu aneksów dotyczących przedłużenia czasu na ukończenie robót budowlanych.

57. Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów - Rzeszów, odcinek węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód"

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	kwiecień 2009	sierpień 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	sierpień 2009 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko (etap pozwolenia na budowę)		
Odcinek 1	lipiec 2007	wrzesień 2008
Odcinek 2	październik 2007	wrzesień 2008
Odcinek 3	marzec 2007	listopad 2008
Odcinek 4	marzec 2007	listopad 2008
Odcinek 5	marzec 2007	listopad 2008
4. Studium projektowe		
Odcinek 1	październik 2007	lipiec 2009
Odcinek 2	październik 2007	lipiec 2009
Odcinek 3	kwiecień 2008	maj 2009
Odcinek 4	lipiec 2006	kwiecień 2009
Odcinek 5	kwiecień 2008	maj 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Roboty budowlane		
Odcinek 1	kwiecień 2009	lipiec 2009
Odcinek 2	kwiecień 2009	lipiec 2009
Odcinek 3	marzec 2009	maj 2009
Odcinek 4	luty 2009	kwiecień 2009
Odcinek 5	marzec 2009	kwiecień 2009
Nadzór inwestorski		
Odcinek 1	maj 2009	wrzesień 2009
Odcinek 2	maj 2009	wrzesień 2009
Odcinek 3	marzec 2009	maj 2009
Odcinek 4	kwiecień 2009	czerwiec 2009
Odcinek 5	marzec 2009	maj 2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej (roboty budowlane)		
Roboty budowlane		

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
Odcinek 1	czerwiec 2009	listopad 2009
Odcinek 2	czerwiec 2009	listopad 2009
Odcinek 3	maj 2009	wrzesień 2009
Odcinek 4	marzec 2009	wrzesień 2009
Odcinek 5	maj 2009	wrzesień 2009
Nadzór inwestorski		
Odcinek 1	lipiec 2009	listopad 2009
Odcinek 2	lipiec 2009	listopad 2009
Odcinek 3	maj 2009	wrzesień 2009
Odcinek 4	maj 2009	wrzesień 2009
Odcinek 5	maj 2009	wrzesień 2009
7. Nabycie gruntów		
Odcinek 1	listopad 2006	listopad 2009
Odcinek 2	listopad 2006	listopad 2009
Odcinek 3	sierpień 2004	listopad 2009
Odcinek 4	kwiecień 2004	listopad 2009
Odcinek 5	lipiec 2009	listopad 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Odcinek 1	grudzień 2009	sierpień 2012 **
Odcinek 2	grudzień 2009	czerwiec 2012
Odcinek 3	grudzień 2009	luty 2012 ***
Odcinek 4	grudzień 2009	luty 2012 ****
Odcinek 5	grudzień 2009	wrzesień 2012
9. Etap operacyjny	grudzień 2011	-
<p>* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.</p> <p>** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem zamawiającego od umowy na budowę odcinka 1. Obecnie trwa procedura wyłaniania wykonawcy.</p> <p>*** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 3. 1 lutego 2013 r. podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka.</p> <p>**** Termin nie został dotrzymany w związku z odstąpieniem przez GDDKiA od umowy na budowę odcinka 4. 31 stycznia 2013 r. podpisano umowę na kontynuację budowy niniejszego odcinka.</p>		

58. Budowa autostrady A2, odcinek węzeł Lubelska – Siedlce. [Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego]

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	listopad 2008	listopad 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	listopad 2009*
3. Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2005	październik 2006
4. Studium projektowe	lipiec 2005	luty 2009

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2005	luty 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
roboty budowlane	październik 2008	lipiec 2009
nadzór	maj 2009	lipiec 2009
7. Nabycie gruntów	marzec 2008	grudzień 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2009	sierpień 2012
Nadzór inwestorski	sierpień 2009	maj 2013
9. Etap operacyjny	sierpień 2012	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

59.Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) – Węzeł Karczemki w Gdańsku

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	lipiec 2009	listopad 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2009	listopad 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko		
etap I (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	maj 2008	styczeń 2009
etap II (wydanie aneksu do decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	kwiecień 2010	luty 2011
4. Studium projektowe	listopad 2006	listopad 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
na roboty budowlane	sierpień 2009	wrzesień 2009
na nadzór inwestorski	sierpień 2009	wrzesień 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
na roboty budowlane	grudzień 2009	marzec 2010
na nadzór inwestorski	październik 2009	styczeń 2010
7. Nabycie gruntów	styczeń 2005	marzec 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana		
na roboty budowlane	marzec 2010	maj 2012
na nadzór inwestorski	styczeń 2010	maj 2013
9. Etap operacyjny	maj 2012	-

60.Budowa autostrady A1, odcinek Toruń – Stryków

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	sierpień 2009	kwiecień 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2009	kwiecień 2010 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2007	sierpień 2010
4. Studium projektowe	maj 2007	marzec 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	maj 2007	marzec 2010

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2009	lipiec 2010
Roboty budowlane	kwiecień 2009	lipiec 2010
Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295 + 850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki –węzeł Kotliska	lipiec 2009	czerwiec 2010
Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do km 245+800 węzeł Kowal – węzeł Sójki	lipiec 2009	lipiec 2010
Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850	kwiecień 2009	czerwiec 2010
Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366	kwiecień 2009	czerwiec 2010
Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000	wrzesień 2009	lipiec 2010
Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000	wrzesień 2009	czerwiec 2010
Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850	maj 2009	maj 2010
nadzór inwestorski	lipiec 2009	sierpień 2010
Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: budowa Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót	październik 2009	sierpień 2010
Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót	wrzesień 2009	maj 2010
Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa Autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót	lipiec 2009	lipiec 2010
7. Nabycie gruntów	grudzień 2002	grudzień 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana	maj 2010	lipiec 2016
Budowa Autostrady A1 na odcinku województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295 + 850 – zadanie II Odcinek 2 Sekcja 1 od km 245+800 do km 261+000, węzeł Sójki –węzeł Kotliska	czerwiec 2010	listopad 2012
Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków od km 215+850 do km 245+800 węzeł Kowal – węzeł Sójki	lipiec 2010	listopad 2012
Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek III: Brzezie - Kowal od km 186+348 do km 215+850	czerwiec 2010	wrzesień 2012 **
Budowa autostrady A1 Toruń - Stryków Odcinek I: Czerniewice - Odolion od km 151+900 do km 163+300 i Odcinek II: Odolion – Brzezie od km 163+300 do km 186+366	czerwiec 2010	wrzesień 2012 **
Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku Kotliska (bez węzła) – Piątek (bez węzła) odcinek 2/sekcja2/ od km 261+000 do km 270+000	lipiec 2010	listopad 2012
Budowa autostrady A1 Toruń – Stryków, na odcinku węzeł Piątek (z węzłem) – węzeł Stryków (bez węzła); odcinek 2 (sekcja 3) od km 270+000 do 273+400 oraz odcinek 3 od km 273+400 do km 291+000	czerwiec 2010	listopad 2012
Budowa autostrady A1 na odcinku granica województwa kujawsko pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850	maj 2010	listopad 2012
Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem: budowa Autostrady A1 Toruń–Stryków, od km 215+850 do km 291+000, w tym pełnienie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót	sierpień 2010	listopad 2013
Zarządzanie budową Autostrady A-1 Toruń - Stryków na odcinku od Czerniewic do Kowala od km 151+900 do km 215+850 w tym	maj 2010	lipiec 2016

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
wykonywanie nadzoru inwestorskiego nad realizacją robót		
Usługi nadzoru budowlanego na zarządzanie kontraktem pn.: „Budowa Autostrady A1 na odcinku: granica województwa kujawsko-pomorskiego/łódzkiego do węzła Stryków od km 230+817 do km 295+850 – Zadanie II – Odcinek 4 węzeł „Stryków I” od km 291+000 do km 295+850”, w tym pełnienie nadzoru nad realizacją robót	lipiec 2010	marzec 2013

9. Etap operacyjny

maj 2012

- **

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

** Termin nie został dotrzymany w związku z zerwaniem przez wykonawcę 06.09.2012 umowy na budowę odcinków I, II i III. 28.09.2012 zostały ogłoszone przetargi na kontynuację prac na ww. odcinkach.

61. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) - Olsztynek (S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2008	styczeń 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2008	styczeń 2010 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko		
Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk	lipiec 2005	listopad 2008
Rozbudowa węzła "Raczki"	lipiec 2005	październik 2007
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i niziną w Elblągu	luty 2008	sierpień 2009
Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	kwiecień 2008	styczeń 2010
4. Studium projektowe		
Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk	kwiecień 2004	marzec 2008
Rozbudowa węzła "Raczki"	wrzesień 2004	marzec 2008
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i niziną w Elblągu	październik 2007	czerwiec 2009
Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	marzec 2007	sierpień 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Zarządzanie i nadzór inwestorski Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki"	marzec 2008	maj 2008
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu Wykonanie robót budowlanych Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki"	styczeń 2008	kwiecień 2008
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu Zarządzanie i nadzór inwestorski Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	marzec 2009	maj 2009
Wykonanie robót budowlanych Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	kwiecień 2009	sierpień 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Zarządzanie i nadzór		
Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki"	czerwiec 2008	wrzesień 2008
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	maj 2009	sierpień 2009
Roboty budowlane		
Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki"	kwiecień 2008	październik 2008
Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	kwiecień 2009	luty 2010

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
7. Nabycie gruntów		
Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	wrzesień 2006	marzec 2008
Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	wrzesień 2009	luty 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	październik 2008	listopad 2011
Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	luty 2010	lipiec 2012
9. Etap operacyjny		
Budowa S7 na odcinku Elbląg - Kalsk Rozbudowa węzła "Raczki" Budowa drogi dojazdowej pomiędzy ul. Żuławską i Niziną w Elblągu	listopad 2011	-
Budowa S7 na odcinku Kalsk - Miłomłyn	lipiec 2012	-
* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w lipcu 2012 r.		

62. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Elbląg (S22), odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	lipiec 2008	maj 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2009	maj 2010*
3. Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	wrzesień 2009
4. Studium projektowe	lipiec 2007	listopad 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2007	listopad 2008
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	listopad 2008	październik 2009
Nadzór	maj 2009	wrzesień 2009
7. Nabycie gruntów	październik 2005	listopad 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	październik 2009	czerwiec 2012
Nadzór	wrzesień 2009	grudzień 2013
9. Etap operacyjny	czerwiec 2012	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w lipcu 2012 r.

63. Budowa autostrady A-4 Rzeszów – Korczowa

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	styczeń 2009	grudzień 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2009	grudzień 2010 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 1998	wrzesień 2011
4. Studium projektowe	sierpień 2008	wrzesień 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	maj 2010

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	luty 2009	wrzesień 2010
Nadzór	kwiecień 2009	wrzesień 2010
7. Nabycie gruntów	lipiec 2007	wrzesień 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	sierpień 2010	luty 2013
Nadzór	listopad 2009	kwiecień 2014
9. Etap operacyjny	luty 2013	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w październiku 2012 r.

64. Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. – Sulechów

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	czerwiec 2010	grudzień 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	kwiecień 2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	marzec 2010
Zadanie 1	styczeń 2006	marzec 2010
Zadanie 2	styczeń 2006	grudzień 2009
4. Studium projektowe	styczeń 2004	grudzień 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2004	grudzień 2008
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty		
Zadanie 1	listopad 2008	czerwiec 2011
Zadanie 2	listopad 2008	lipiec 2010
Nadzór		
Zadanie 1	kwiecień 2010	wrzesień 2010
Zadanie 2	marzec 2010	sierpień 2010
7. Nabycie gruntów		
Zadanie 1	czerwiec 2005	marzec 2010
Zadanie 2	marzec 2005	grudzień 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty		
Zadanie 1	czerwiec 2011	maj 2014
Zadanie 2	lipiec 2010	czerwiec 2013
Nadzór		
Zadanie 1	wrzesień 2010	sierpień 2015
Zadanie 2	sierpień 2010	wrzesień 2014
9. Etap operacyjny		
Zadanie 1	maj 2014	-

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
Zadanie 2	czerwiec 2013	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w październiku 2012 r.

65. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek – Nidzica

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2010	kwiecień 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2010	kwiecień 2012 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2006	luty 2012
4. Studium projektowe	maj 2009	październik 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	luty 2007	lipiec 2008
Roboty	maj 2008	lipiec 2008
Nadzór	luty 2007	marzec 2007
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	marzec 2007	maj 2009
Roboty	sierpień 2008	maj 2009
Nadzór	marzec 2007	styczeń 2008
7. Nabycie gruntów	listopad 2008	luty 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	styczeń 2008	listopad 2012
9. Etap operacyjny	listopad 2012	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w sierpniu 2012 r.

66. Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	listopad 2010	sierpień 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2010	kwiecień 2012 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	styczeń 2001
4. Studium projektowe	wrzesień 2004	wrzesień 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	marzec 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	październik 2008	wrzesień 2009
Nadzór	czerwiec 2007	czerwiec 2008
7. Nabycie gruntów	lipiec 2005	wrzesień 2008
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	wrzesień 2010	październik 2012
Nadzór	czerwiec 2008	czerwiec 2014

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
9. Etap operacyjny	październik 2012	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE we wrześniu 2012 r.

67.Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka – Radziejowice

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	październik 2008	czerwiec 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2011	kwiecień 2012 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2006	styczeń 2011
4. Studium projektowe	sierpień 2004	czerwiec 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2004	czerwiec 2010
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	maj 2009	październik 2010
Nadzór	czerwiec 2010	grudzień 2010
7. Nabycie gruntów	wrzesień 2006	marzec 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	sierpień 2010	maj 2013
Nadzór	październik 2010	grudzień 2013
9. Etap operacyjny	maj 2013	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w lipcu 2012 r.

68.Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów – Walichnowy

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	styczeń 2010	czerwiec 2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	czerwiec 2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2010	październik 2012
4. Studium projektowe	sierpień 2007	listopad 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2007	kwiecień 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	-	-
Dokumentacja projektowa	czerwiec 2007	wrzesień 2007
Roboty	lipiec 2010	grudzień 2011
Nadzór	lipiec 2011	grudzień 2011
7. Nabycie gruntów	kwiecień 2011	grudzień 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana	-	-
Roboty	grudzień 2011	listopad 2013
Nadzór	grudzień 2011	styczeń 2015
9. Etap operacyjny	listopad 2013	-

69. Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin – Piaski

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	styczeń 2009	maj 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2009	styczeń 2012 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2006	grudzień 2011
4. Studium projektowe	wrzesień 2003	czerwiec 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	czerwiec 2011
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	grudzień 2009	grudzień 2011
Nadzór	marzec 2010	sierpień 2010
7. Nabycie gruntów	listopad 2005	kwiecień 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	listopad 2010	grudzień 2013
Nadzór	sierpień 2010	czerwiec 2014
9. Etap operacyjny	grudzień 2013	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w sierpniu 2012 r.

70. Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	sierpień 2009	lipiec 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	sierpień 2009	lipiec 2011 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2005	październik 2010
4. Studium projektowe	sierpień 2009	lipiec 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	kwiecień 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	październik 2008	sierpień 2009
Nadzór	czerwiec 2007	czerwiec 2008
7. Nabycie gruntów	maj 2007	kwiecień 2008
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	sierpień 2009	wrzesień 2012
Nadzór	czerwiec 2008	czerwiec 2014
9. Etap operacyjny	wrzesień 2012	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE we wrześniu 2012 r.

71. Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	luty 2011	czerwiec 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2010	styczeń 2012 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	kwiecień 2009
4. Studium projektowe	czerwiec 2004	grudzień 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2004	maj 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	kwiecień 2009	listopad 2009
Nadzór	lipiec 2009	wrzesień 2009
7. Nabycie gruntów	wrzesień 2007	kwiecień 2008 **
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	listopad 2009	październik 2012
Nadzór	wrzesień 2009	lipiec 2013
9. Etap operacyjny	październik 2012	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w sierpniu 2012 r.

** Data wydania decyzji Ministra Infrastruktury w sprawie odwołań od Decyzji Wojewody Podlaskiego nr 13/2007 z dnia 14.12.2007 r.

72. Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	lipiec 2008	październik 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2008	październik 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	grudzień 2010
4. Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2008	luty 2011
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	grudzień 2008	lipiec 2011
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2009	grudzień 2011
9. Etap operacyjny	styczeń 2012	

73. Port lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	kwiecień 2009	wrzesień 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	wrzesień 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2008	styczeń 2009
4. Studium projektowe	grudzień 2007	grudzień 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	marzec 2011
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2009	październik 2011
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
8. Etap budowy / umowa budowlana	luty 2010	grudzień 2012
9. Etap operacyjny	styczeń 2013	-

74.Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	maj 2007	marzec 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2007	marzec 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	maj 2009	kwiecień 2011
4. Studium projektowe	luty 2007	luty 2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2006	styczeń 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	październik 2006	listopad 2012
7. Nabycie gruntów	czerwiec 2012	grudzień 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana	kwiecień 2011	listopad 2014
9. Etap operacyjny	listopad 2014	-

75.Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	kwiecień 2010	grudzień 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2010	grudzień 2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2007	grudzień 2011
4. Studium projektowe	grudzień 2007	luty 2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2007	wrzesień 2013
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	październik 2007	marzec 2014
7. Nabycie gruntów	marzec 2007	marzec 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana	grudzień 2007	listopad 2015
9. Etap operacyjny	grudzień 2015	-

76.Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	styczeń 2010	lipiec 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2010	lipiec 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2010	luty 2011
4. Studium projektowe	marzec 2009	kwiecień 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2010	sierpień 2011
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2010	marzec 2013
7. Nabycie gruntów	marzec 2012	listopad 2014
8. Etap budowy / umowa budowlana	kwiecień 2011	grudzień 2013
9. Etap operacyjny	grudzień 2013	-

Sektor transportu – priorytet VII

77.Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, etap II, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	styczeń 2004	maj 2004
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2005	lipiec 2005
3. Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2006	październik 2006
4. Studium projektowe	wrzesień 2006	czerwiec 2001
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2006	czerwiec 2011
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	luty 2008	grudzień 2001
7. Nabycie gruntów	sierpień 2008	sierpień 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana	październik 2008	grudzień 2014
9. Etap operacyjny	styczeń 2015	-

78.Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2009	wrzesień 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2009	styczeń 2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2009	kwiecień 2009
4. Studium projektowe	październik 2008	marzec 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2009	październik 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2009	październik 2009
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2010	lipiec 2012
9. Etap operacyjny	sierpień 2012	-

79.Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	grudzień 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	luty 2007
4. Studium projektowe	listopad 2005	czerwiec 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2005	listopad 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2008	czerwiec 2013
7. Nabycie gruntów	styczeń 2009	lipiec 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana	wrzesień 2009	grudzień 2014 *
9. Etap operacyjny	październik 2011	-

*opóźnienie jest wynikiem konieczności rozwiązania dwóch umów z wykonawcą oraz ogłoszenia nowych przetargów

80. Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych - Etap I

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	lipiec 2009	listopad 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2011	maj 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4. Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	marzec 2008	sierpień 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2008	grudzień 2012
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy / umowa budowlana	maj 2011	sierpień 2014
9. Etap operacyjny	wrzesień 2014	nie dotyczy

81. Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	czerwiec 2004	luty 2006
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2004	grudzień 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2006	grudzień 2007
4. Studium projektowe	listopad 2005	sierpień 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2005	grudzień 2010
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2005	maj 2011
7. Nabycie gruntów	wrzesień 2006	styczeń 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana	październik 2009	maj 2012*
9. Etap operacyjny	maj 2012	-

* opóźnienie jest wynikiem m.in. napotkania podczas realizacji szeregu nieprzewidzianych okoliczności (np. grunt skażony substancjami ropopochodnymi, ruiny zabytkowego fortu), które skutkowały koniecznością wykonania wielu nieprzewidzianych prac oraz skoordynowania ich z innymi inwestycjami okołolotniskowymi

82. Modernizacja linii kolejowej Warszawa - Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)

Etap	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	maj 2008	grudzień 2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2008	grudzień 2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2008	grudzień 2013 *
4. Studium projektowe	n/d	n/d
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2009	październik 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	październik 2009	kwiecień 2013
7. Nabycie gruntów	lipiec 2010	czerwiec 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2011	listopad 2015 **
9. Etap operacyjny	styczeń 2015	-

* zgodnie z aneksem do umowy będzie przeprowadzana powtórna ooś na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę

** w związku z ogłoszeniem upadłości przez lidera konsorcjum realizującego projekt trwają rozmowy na temat sposobu kontynuacji projektu. Upadłość lidera spowodowała opóźnienia w realizacji inwestycji.

83.Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	styczeń 2006	maj 2007
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2006	grudzień 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2007	grudzień 2013 *
4. Studium projektowe	styczeń 2006	październik 2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	marzec 2005	sierpień 2013
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	listopad 2005	styczeń 2014
7. Nabycie gruntów	październik 2010	luty 2013
8. Etap budowy / umowa budowlana	październik 2010	grudzień 2014
9. Etap operacyjny	styczeń 2015	-

* zgodnie z aneksem do umowy na większości odcinka będzie wykonywana powtórna ocena oddziaływania na środowisko na etapie uzyskiwania pozwoleń na budowę.

84.Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2010	lipiec 2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	lipiec 2007
4. Studium projektowe	sierpień 2006	lipiec 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2006	maj 2010
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	maj 2008	czerwiec 2012
7. Nabycie gruntów	marzec 2010	styczeń 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana	maj 2010	grudzień 2014
9. Etap operacyjny	styczeń 2015	-

85.Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2010	lipiec 2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	wrzesień 2010
4. Studium projektowe	sierpień 2006	styczeń 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	październik 2008	kwiecień 2010
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2010	luty 2012
7. Nabycie gruntów	wrzesień 2010	grudzień 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2011	wrzesień 2014
9. Etap operacyjny	marzec 2014	-

**86.Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS
Iława, LCS Malbork**

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	maj 2003	marzec 2004
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2010	grudzień 2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	kwiecień 2006	lipiec 2007
4. Studium projektowe	styczeń 2008	wrzesień 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2008	marzec 2010
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2010	styczeń 2012
7. Nabycie gruntów	wrzesień 2010	grudzień 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana	maj 2011	grudzień 2013
9. Etap operacyjny	grudzień 2013	-

87.Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	grudzień 2003	grudzień 2004
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	lipiec 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	maj 2006	sierpień 2014
4. Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	lipiec 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2009	czerwiec 2013
7. Nabycie gruntów	styczeń 2013	styczeń 2013
8. Etap budowy / umowa budowlana	luty 2011	listopad 2015
9. Etap operacyjny	grudzień 2015	-

**88.Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza II -
realizacja przedsięwzięcia**

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	grudzień 2003	grudzień 2004
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	lipiec 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	maj 2006	sierpień 2014
4. Studium projektowe	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	lipiec 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2009	czerwiec 2013
7. Nabycie gruntów	styczeń 2013	styczeń 2013
8. Etap budowy / umowa budowlana	luty 2011	listopad 2015
9. Etap operacyjny	grudzień 2015	-

**89.Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin
– Poznań**

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	lipiec 2008	wrzesień 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2009	wrzesień 2011

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
3. Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2009	grudzień 2013
4. Studium projektowe	lipiec 2009	grudzień 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2009	sierpień 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2011	kwiecień 2013
7. Nabycie gruntów	styczeń 2012	grudzień 2013
8. Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2012	lipiec 2015
9. Etap operacyjny	sierpień 2015	-

90.Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	luty 2009	maj 2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	maj 2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2009	kwiecień 2010
4. Studium projektowe	luty 2009	sierpień 2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	październik 2008	październik 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	październik 2008	grudzień 2012
7. Nabycie gruntów	marzec 2009	kwiecień 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana	grudzień 2012	wrzesień 2015
9. Etap operacyjny	październik 2015	-

91.Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	wrzesień 2009	październik 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2009	październik 2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2005	marzec 2011
4. Studium projektowe	marzec 2005	marzec 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2006	grudzień 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2006	grudzień 2014
7. Nabycie gruntów	grudzień 2006	kwiecień 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2011	październik 2014
9. Etap operacyjny	listopad 2014	-

92.Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej – etap II

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2008	maj 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2008	lipiec 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2006	kwiecień 2009
4. Studium projektowe	sierpień 2005	czerwiec 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	sierpień 2009

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	czerwiec 2009	marzec 2011
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy / umowa budowlana	październik 2009	marzec 2013
9. Etap operacyjny	kwiecień 2013	-

93. Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2009	wrzesień 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2009	wrzesień 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4. Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2008	maj 2010
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	wrzesień 2008	maj 2011
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2009	listopad 2011
9. Etap operacyjny	październik 2011	-

94. Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych

Etap	Data rozpoczęcia	Data zakończenia
1. Studium wykonalności	październik 2008	styczeń 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2010	lipiec 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2009	sierpień 2009
4. Studium projektowe	maj 2008	wrzesień 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	luty 2008	grudzień 2011
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2008	czerwiec 2013
7. Nabycie gruntów	marzec 2009	grudzień 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	grudzień 2014
9. Etap operacyjny	lipiec 2012	-

95. Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	maj 2009	luty 2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2011	luty 2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2010	luty 2012
4. Studium projektowe	lipiec 2010	kwiecień 2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	maj 2011	czerwiec 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2011	czerwiec 2013
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
8. Etap budowy / umowa budowlana	październik 2011	luty 2015
9. Etap operacyjny	marzec 2015	-

96.Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	maj 2007	sierpień 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2007	sierpień 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2006	sierpień 2010
4. Studium projektowe	styczeń 2007	listopad 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	październik 2011
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2008	maj 2012
7. Nabycie gruntów	czerwiec 2010	marzec 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana	październik 2008	marzec 2013
9. Etap operacyjny	kwiecień 2013	-

97.II Linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	wrzesień 2008	sierpień 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	sierpień 2009	sierpień 2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	maj 2006	styczeń 2010
4. Studium projektowe	październik 2007	maj 2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2007	marzec 2013
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2010	kwiecień 2013
7. Nabycie gruntów	czerwiec 2007	kwiecień 2008
8. Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2007	grudzień 2013
9. Etap operacyjny	styczeń 2014	grudzień 2039

98.Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego w Poznaniu

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	kwiecień 2009	czerwiec 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2009	czerwiec 2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4. Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	styczeń 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2009	sierpień 2009
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy / umowa budowlana	listopad 2009	kwiecień 2012
9. Etap operacyjny	maj 2012	-

99. Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	czerwiec 2009	lipiec 2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	maj 2012	grudzień 2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2008	sierpień 2012
4. Studium projektowe	sierpień 2009	grudzień 2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	czerwiec 2013
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2008	wrzesień 2013
7. Nabycie gruntów	maj 2004	kwiecień 2013
8. Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	grudzień 2014
9. Etap operacyjny	styczeń 2015	-

100. Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	grudzień 2008	październik 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	grudzień 2008	październik 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	sierpień 2009	luty 2011
4. Studium projektowe	maj 2008	marzec 2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2008	kwiecień 2014
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2008	maj 2014
7. Nabycie gruntów	luty 2009	grudzień 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2009	sierpień 2014
9. Etap operacyjny	lipiec 2014	-

101. Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2010	wrzesień 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2010	wrzesień 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	listopad 2008	marzec 2011
4. Studium projektowe	wrzesień 2007	styczeń 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2007	wrzesień 2011
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2008	grudzień 2011
7. Nabycie gruntów	lipiec 2010	styczeń 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana	marzec 2008	lipiec 2012
9. Etap operacyjny	lipiec 2012	-

102. Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
------	------------------	------------------

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	czerwiec 2008	kwiecień 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2008	kwiecień 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2007	lipiec 2010
4. Studium projektowe	październik 2007	wrzesień 2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	marzec 2010	październik 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	styczeń 2008	czerwiec 2013
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2012	grudzień 2013
9. Etap operacyjny	styczeń 2014	-

103. Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	styczeń 2011	lipiec 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2011	lipiec 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4. Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2009	sierpień 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	listopad 2009	wrzesień 2012
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2011	grudzień 2011
9. Etap operacyjny	luty 2012	-

104. Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	wrzesień 2008	czerwiec 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	sierpień 2011	wrzesień 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4. Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2008	czerwiec 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2008	sierpień 2012
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy / umowa budowlana	maj 2009	grudzień 2013
9. Etap operacyjny	styczeń 2014	-

105. Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	listopad 2009	lipiec 2010

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2009	listopad 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2008	sierpień 2011
4. Studium projektowe	czerwiec 2008	lipiec 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	luty 2010	marzec 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2010	kwiecień 2012
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2011	czerwiec 2013
9. Etap operacyjny	czerwiec 2013	-

106. Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	wrzesień 2010	grudzień 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2011	grudzień 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	nie dotyczy	nie dotyczy
4. Studium projektowe	nie dotyczy	nie dotyczy
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2008	listopad 2012
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	maj 2009	maj 2013
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2010	czerwiec 2014
9. Etap operacyjny	lipiec 2014	-

Sektor transportu – priorytet VIII

107. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2005	kwiecień 2006
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2008	październik 2008 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2003	czerwiec 2006
4. Studium projektowe	maj 2003	marzec 2006
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2005	luty 2006
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	grudzień 2006	październik 2007
7. Nabycie gruntów	listopad 2004	kwiecień 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana	listopad 2007	listopad 2009
9. Etap operacyjny	listopad 2009	-

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w listopadzie 2012 r.

108. Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej etap II odc. Paradna – Pabianicka

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
------	------------------	------------------

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	październik 2008	listopad 2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2008	listopad 2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	wrzesień 2008	czerwiec 2009
4. Studium projektowe	maj 2009	wrzesień 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2009	listopad 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	listopad 2009	maj 2010
7. Nabycie gruntów	październik 2010	maj 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana	sierpień 2010	maj 2014
9. Etap operacyjny	maj 2014	-

109. Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińką oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	wrzesień 2008	październik 2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	wrzesień 2008	październik 2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2008	sierpień 2008
4. Studium projektowe	sierpień 2006	kwiecień 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2008	grudzień 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	czerwiec 2008	maj 2010
7. Nabycie gruntów	maj 2004	marzec 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana	kwiecień 2009	październik 2012
9. Etap operacyjny	październik 2012	-

110. Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	listopad 2008	wrzesień 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	marzec 2010 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	marzec 2007	październik 2009
4. Studium projektowe	marzec 2004	grudzień 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2008	lipiec 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
roboty budowlane	grudzień 2008	marzec 2010
zarządzanie i nadzór	listopad 2009	lipiec 2010
7. Nabycie gruntów	czerwiec 2010	grudzień 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana		
roboty budowlane	marzec 2010	grudzień 2011
zarządzanie i nadzór	lipiec 2010	maj 2012
9. Etap operacyjny	grudzień 2011	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w lipcu 2012 r.

111. Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna – Rzeszów

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	luty 2009	czerwiec 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2009	czerwiec 2009 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko		
I etap oceny (wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia)	marzec 2007	listopad 2008
II etap oceny (wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej)	kwiecień 2009	listopad 2009
4. Studium projektowe	lipiec 2006	kwiecień 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	styczeń 2009	marzec 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
na roboty budowlane	marzec 2009	grudzień 2009
na nadzór inwestorski	kwiecień 2009	październik 2009
7. Nabycie gruntów	kwiecień 2005	listopad 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana	grudzień 2009	wrzesień 2012 **
9. Etap operacyjny	wrzesień 2012	-

* Ze względu na zmiany wysokości stawki opłaty elektronicznej oraz kosztów utrzymania ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.

** oddanie do ruchu drogi głównej, bez dróg powiatowych

112. Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	listopad 2008	kwiecień 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	kwiecień 2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	styczeń 2007	kwiecień 2009
4. Studium projektowe	lipiec 2004	wrzesień 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	grudzień 2008	luty 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
na roboty	październik 2008	lipiec 2009
na nadzór	kwiecień 2009	październik 2009
7. Nabycie gruntów	czerwiec 2006	luty 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana	sierpień 2009	listopad 2011
9. Etap operacyjny	listopad 2011	-

113. Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	październik 2008	kwiecień 2009
2. Sieciowa prognoza ruchu, analiza kosztów i korzyści oraz rezultaty studium wykonalności	październik 2008	kwiecień 2009
3. Ocena wpływu na środowisko naturalne:	lipiec 2006	sierpień 2008
4. Studium projektowe	październik 2004	grudzień 2008

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2008	grudzień 2008
6. Ogłoszenie procedury przetargowej - nadzór, procedura nieograniczona	kwiecień 2009	lipiec 2009
7. Ogłoszenie procedury przetargowej - roboty budowlane	październik 2008	lipiec 2009
8. Nabycie gruntów	listopad 2006	marzec 2010 *
9. Pozwolenie na budowę	wrzesień 2008	październik 2008
10. Decyzja lokalizacyjna	lipiec 2005	grudzień 2005
11. Etap budowy (czas trwania budowy)	lipiec 2009	listopad 2012
12. Nadzór inwestorski (czas trwania nadzoru)	sierpień 2009	wrzesień 2012 **
13. Etap operacyjny	listopad 2012	-

* Beneficjent posiada prawo do dysponowania gruntem dla całego zakresu projektu

** 2012-11-27 - oddanie trasy głównej obwodnicy. Trwają prace na odc. dróg serwisowych, dojazdowych itp. - planowany termin zakończenia prac to II kw. 2013 r. Zgodnie z zapisami umowy Konsultant zobowiązany jest świadczyć usługi do czasu faktycznego zakończenia robót, zakończenia Okresu Zgłaszania Wad oraz rozliczenia końcowego kontraktu.

114. Budowa drogi S5 Poznań-Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	styczeń 2009	styczeń 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2007	styczeń 2012 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	październik 2006	kwiecień 2011
4. Studium projektowe	sierpień 2006	listopad 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2009	listopad 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	lipiec 2009	lipiec 2010
Nadzór	grudzień 2009	sierpień 2010
7. Nabycie gruntów	sierpień 2010	kwiecień 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	lipiec 2010	wrzesień 2013
Nadzór	sierpień 2010	grudzień 2013
9. Etap operacyjny	wrzesień 2013	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w październiku 2012 r.

115. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów (odcinek Skarżysko Kamienna - Występa)

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	październik 2008	październik 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2008	październik 2009 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2006	luty 2008
4. Studium projektowe	czerwiec 2007	luty 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	czerwiec 2007	luty 2008
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	kwiecień 2008	styczeń 2009

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
7. Nabycie gruntów	listopad 2007	grudzień 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana	styczeń 2009	kwiecień 2011
9. Etap operacyjny	kwiecień 2011	-
* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. Zaktualizowana AKK została przekazana do KE w czerwcu 2012 r.		

116. Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinsk) -Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	marzec 2010	czerwiec 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	marzec 2010	styczeń 2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	październik 2007	sierpień 2010
4. tudium projektowe	maj 2006	grudzień 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2008	marzec 2010
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	listopad 2009	wrzesień 2010
Nadzór	marzec 2010	sierpień 2010
7. Nabycie gruntów	listopad 2009	grudzień 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	wrzesień 2010	maj 2013
Nadzór	sierpień 2010	listopad 2013
9. Etap operacyjny	maj 2013	-
* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w sierpniu 2012 r.		

117. Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców.

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	listopad 2008	marzec 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	listopad 2008	styczeń 2012 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2005	maj 2011
4. Studium projektowe	lipiec 2006	lipiec 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	lipiec 2006	lipiec 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty		
Odcinek I	styczeń 2009	listopad 2009
Odcinek II	styczeń 2009	listopad 2009
Nadzór	sierpień 2009	listopad 2009
7. Nabycie gruntów	marzec 2006	maj 2011
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty		

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
Odcinek I	listopad 2009	wrzesień 2012
Odcinek II	listopad 2009	listopad 2012
Nadzór	listopad 2009	grudzień 2015

9. Etap operacyjny

grudzień 2012

-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w lipcu 2012 r.

118. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	październik 2009	wrzesień 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	październik 2009	wrzesień 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	grudzień 2009	wrzesień 2010
4. Studium projektowe	kwiecień 2008	kwiecień 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	kwiecień 2007	sierpień 2011
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	lipiec 2010	czerwiec 2011
Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska"	lipiec 2010	czerwiec 2011
Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie II odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu"	lipiec 2010	czerwiec 2011
Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte"	lipiec 2010	marzec 2011
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie III. Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte	grudzień 2010	grudzień 2010
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I oraz Zadanie II.	grudzień 2010	kwiecień 2011
7. Nabycie gruntów	październik 2008	marzec 2011 *
8. Etap budowy / umowa budowlana	grudzień 2010	grudzień 2012 **
Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie I odcinek Obwodnica Południowa Gdańska - Węzeł Elbląska"	czerwiec 2011	grudzień 2012 **
Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie II odcinek Węzeł Wosia Budzysza - Węzeł Ku Ujściu"	czerwiec 2011	listopad 2012
Wykonanie robót budowlanych w ramach przedsięwzięcia "Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego - zadanie III odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte"	marzec 2011	czerwiec 2011
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie III. Odcinek Węzeł Ku Ujściu - Terminal Promowy Westerplatte	grudzień 2010	czerwiec 2011
Pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją przedsięwzięcia pn. Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego. Zadanie I oraz Zadanie II.	kwiecień 2012	grudzień 2012 **

9. Etap operacyjny

grudzień 2012

-

* Data wydania decyzji ZRiD z klauzulą wykonalności

** 2012-12-29 -oddanie trasy głównej zadania I; do lutego 2013 ma trwać budowa łącznicy zjazdowej od strony centrum Gdańska w kierunku Elbląga. Umowa na nadzór zawarta jest na cały okres realizacji inwestycji.

119. Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
------	------------------	------------------

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	kwiecień 2010	październik 2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	kwiecień 2010	kwiecień 2012 *
3. Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2006	maj 2009
4. Studium projektowe	wrzesień 2006	grudzień 2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2006	grudzień 2008
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	grudzień 2008	sierpień 2009
Nadzór	maj 2009	sierpień 2009
7. Nabycie gruntów	styczeń 2008	listopad 2008
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	sierpień 2009	grudzień 2011
Nadzór	sierpień 2009	kwiecień 2013
9. Etap operacyjny	grudzień 2011	-

* ze względu na wprowadzenie ETC nastąpiła konieczność ponownego przeliczenia luki finansowej. WoPWF wraz ze zaktualizowaną AKK został przekazany do KE w sierpniu 2012 r.

120. Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo - Borki Wielkie

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	styczeń 2011	marzec 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	styczeń 2011	marzec 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2005	czerwiec 2010
4. Studium projektowe	grudzień 2004	sierpień 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	listopad 2007	luty 2010
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty		
Odcinek I	luty 2008	sierpień 2008
Odcinek II	grudzień 2009	maj 2011
Nadzór		
Odcinek I	maj 2008	wrzesień 2008
Odcinek II	luty 2010	sierpień 2010
7. Nabycie gruntów	marzec 2006	październik 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty		
Odcinek I	sierpień 2008	listopad 2010
Odcinek II	maj 2011	czerwiec 2013
Nadzór		
Odcinek I	wrzesień 2008	luty 2013

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
Odcinek II	sierpień 2010	styczeń 2014
9. Etap operacyjny	czerwiec 2013	-

121. Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc.obwodnica Pabianic

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	styczeń 2009	marzec 2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	czerwiec 2011	grudzień 2012
3. Ocena oddziaływania na środowisko	czerwiec 2005	czerwiec 2010
4. Studium projektowe	luty 2003	marzec 2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	wrzesień 2007	marzec 2009
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	czerwiec 2009	czerwiec 2010
Nadzór	marzec 2010	lipiec 2010
7. Nabycie gruntów	czerwiec 2005	czerwiec 2010
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	czerwiec 2010	lipiec 2012
Nadzór	lipiec 2010	luty 2013
9. Etap operacyjny	lipiec 2012	-

122. Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce – Cedzonia

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	lipiec 2011	marzec 2012
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	lipiec 2011	marzec 2013
3. Ocena oddziaływania na środowisko	lipiec 2005	kwiecień 2009
4. Studium projektowe	grudzień 2003	czerwiec 2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Roboty	maj 2008	sierpień 2008
Nadzór	wrzesień 2008	wrzesień 2008
6. Ogłoszenie procedury przetargowej		
Roboty	lipiec 2008	kwiecień 2009
Nadzór	październik 2008	marzec 2009
7. Nabycie gruntów	październik 2005	luty 2009
8. Etap budowy / umowa budowlana		
Roboty	kwiecień 2009	grudzień 2011
Nadzór	marzec 2009	luty 2013
9. Etap operacyjny	grudzień 2011	-

123. Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)

ETAP	data rozpoczęcia	data zakończenia
1. Studium wykonalności	luty 2010	grudzień 2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	luty 2010	grudzień 2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	luty 2008	wrzesień 2012
4. Studium projektowe	listopad 2010	maj 2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	sierpień 2010	lipiec 2011
6. Ogłoszenie procedury przetargowej	sierpień 2010	styczeń 2012
Roboty	sierpień 2010	styczeń 2012
Nadzór	czerwiec 2011	styczeń 2012
7. Nabycie gruntów	lipiec 2010	wrzesień 2012
8. Etap budowy / umowa budowlana	lipiec 2011	lipiec 2015
Roboty	lipiec 2011	kwiecień 2014
Nadzór	listopad 2011	lipiec 2015
9. Etap operacyjny	kwiecień 2014	-

Sektor energetyki – priorytet X

124. PMG Wierzchowice

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	21/05/2008	27/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko	03/11/2006	23/07/2009
4. Studium projektowe	29/01/2007	31/08/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	05/01/2007	13/02/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:*	05/01/2007	19/05/2010
Projekt budowlany części gazowniczej (zamówienie niepubliczne***, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	05/01/2007	29/01/2007
Projekt budowy części górniczej (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	08/01/2007	29/01/2007
Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja SIWZ (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	19/02/2007	28/02/2007
Budowa części napowierzchniowej PMG (zamówienie publiczne*** udzielone w trybie negocjacji z ogłoszeniem)	16/03/2007	19/11/2008
Umowa o przyłączenie do sieci elektroenergetycznej (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki)	11/05/2007	10/06/2007
Zakup rur okładzinowych do wierceń (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego)	08/02/2008	18/04/2008
Weryfikacja ofert przetargowej na „Budowę części napowierzchniowej” (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	04/07/2008	09/07/2008
Analiza ryzyk związanych z projektem rozbudowy PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	08/07/2008	08/07/2008
Wykonanie wierceń (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	09/02/2009	17/07/2009
Opinia doradcy technicznego do projektu bazowego budowy PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zapytania ofertowego”)	31/03/2009	30/04/2009

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Cesja pozwolenia na budowę i opracowanie PFU dla GPZ (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	22/05/2009	26/05/2009
Opinia doradcy technicznego do poprawionego projektu bazowego budowy PMG Wierzchowice (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	31/07/2009	05/08/2009
Świadczenie usług konsultanta technicznego podczas realizacji zadania: Budowa części napowierzchniowej PMG Wierzchowice etap 3 500 000 000 n m3, podetap 1 200 000 000 n m3 dla instalacji technologicznej podziemnego magazynu gazu (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	31/12/2009	19/05/2010
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/realizacji projektu:	29/01/2007	31/12/2013
Kontrakt I Projekt budowlany części gazowniczej. Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	29/01/2007	31/08/2007
Kontrakt II Projekt budowy części górniczej. Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	29/01/2007	31/08/2007
Kontrakt III Program funkcjonalno - użytkowy oraz aktualizacja SIWZ. Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne, udzielone w trybie „zamówienia z wolnej ręki”)	28/02/2007	31/07/2007
Kontrakt IV Budowa części napowierzchniowej PMG Typ: Roboty i dostawy PMG (zamówienie publiczne udzielone w trybie negocjacji z ogłoszeniem)	19/11/2008	31/06/2013
Kontrakt V Inżynier Projektu. Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	19/05/2010	31/06/2013
Kontrakt VI Zakup rur okładzinowych do wierceń Typ: Dostawy (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu nieograniczonego)	18/04/2008	14/12/2008
Kontrakt VII Wiercenia odwiertów Typ: Roboty (zamówienie publiczne udzielone w trybie przetargu ograniczonego)	17/07/2009	31/12/2010
Kontrakt VIII Zakup gazu buforowego Typ: Inne działania towarzyszące (Kontrakt 2102-14/RZ-1/25/96 z dnia 25 września 1996 r. kupna-sprzedaży rosyjskiego gazu ziemnego do Rzeczypospolitej Polskiej zawarty z OOO "Gazprom export" z siedzibą w Moskwie)	01/05/2009	30/09/2019
Kontrakt IX Opłata przyłączeniowa do sieci OGP Gaz-System. S.A. Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki)	31/12/2010	31/12/2013
Kontrakt X Opłata przyłączeniowa do sieci EnergiaPro Typ: Usługi (zamówienie publiczne udzielone w trybie zamówienia z wolnej ręki)	10/06/2009	11.10.2012
Kontrakt XI Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE Typ: Usługi (zamówienie niepubliczne udzielone w trybie zgodnym z regulaminem PGNiG S.A.)	17/09/2010	31/12/2013
9. Etap operacyjny	01/01/2014	Nie dotyczy

* dla każdej procedury przetargowej

125. KPMG Kosakowo

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności	21/05/2008	27/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy	Nie dotyczy
3. Ocena oddziaływania na środowisko, w tym: Ocena oddziaływania na środowisko – cz. morska, Ocena oddziaływania na środowisko – cz. lądowa.	23/10/2007 23/10/2007	05/06/2009 24/04/2009

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
4. Studia projektowe:	27/02/2007	30/06/2009
Kontrakt I Przygotowanie projektu (dokumentacja projektowa, pozwolenia itp.) Typ: Usługi	27/02/2007	30/06/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	30/01/2007	30/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych*:	08/02/2007	10/11/2009
PMG Kosakowo – rurociąg zrzutu solanki do Zatoki Puckiej: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę dla części lądowej oraz projektów wykonawczych dla części morskiej i lądowej	08/02/2007	27/02/2007
PMG Kosakowo – Zakład Ługowniczy: wykonanie projektu budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę oraz projektu wykonawczego	08/02/2007	27/02/2007
PMG Kosakowo – Projekt Zagospodarowania Złoża	08/02/2007	27/02/2007
Budowa PMG Kosakowo - zakup agregatów pompowych	01/06/2007	01/10/2007
Zakup agregatów pompowych	02/07/2007	01/10/2007
Budowa PMG Kosakowo – wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie pozwolenia na budowę dla części napowierzchniowej	20/06/2007	17/07/2007
Budowa PMG Kosakowo – wykonanie SIWZ wraz z programem funkcjonalno – użytkowym oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla części napowierzchniowej	20/06/2007	17/07/2007
Wykonanie kompleksowej instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu solanki do morza - PMG Kosakowo	27/09/2007	04/10/2007
Realizacja obiektów technologicznych załączania i odbioru gazu wraz z niezbędną infrastrukturą - PMG Kosakowo	27/09/2007	04/10/2007
Zakup rur okładzinowych, manipulaków i łączników redukcyjnych dla otworów przewidzianych do realizacji w 2008 i 2009 roku	08/02/2008	18/04/2008
Wykonanie dla PMG Kosakowo – Kolumna Wydmuchowa – projektu budowlanego, programu funkcjonalno – użytkowego oraz Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych	30/01/2008	05/02/2008
PMG Kosakowo – wykonanie projektu dla przyłącza energetycznego zasilania rezerwowego PMG oraz przygotowanie dokumentów do zakupu nieruchomości gruntowej pod lokalizację kolumny wydmuchowej wraz z drogą dojazdową	19/03/2008	19/03/2008
KPMG Kosakowo - wykonanie 5 odwiertów wraz z wyposażeniem wgłębnym	26/09/2008	15/12/2008
Uzupełnienie raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia „Budowa PMG Kosakowo – w części dotyczącej budowy podmorskiego odcinka rurociągu zrzutowego odprowadzającego solankę do Zatoki Puckiej” na środowisko w zakresie określonym w pismach Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego w Gdańsku	27/08/2008	29/08/2008
Przygotowanie i odwodnienie gruntu z przeznaczeniem pod obiekty, instalacje i infrastrukturę Zakładu Ługowniczego dla budowy komór magazynowych PMG Kosakowo w złożu soli Mechelinki	12/12/2008	19/12/2008
PMG Kosakowo - budowa 5 komór magazynowych	12/05/2009	25/05/2009
PMG Kosakowo – zakupu rur okładzinowych i ługowniczych	31/07/2009	16/11/2009
PMG Kosakowo – umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej	30/10/2009	10/11/2009
7. Nabycie gruntów:(Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – Zakupy gruntów, dzierżawa)	01/06/2007	31/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana:	01/10/2007	31/12/2014
Kontrakt II Budowa instalacji ługowniczej wraz z rurociągiem zrzutu solanki do Zatoki Puckiej Typ: Roboty i dostawy	01/10/2007	31/12/2013
Kontrakt III Budowa części napowierzchniowej KPMG KosakowoTyp: Roboty	04/10/2007	31/12/2013
Kontrakt IV Opłata przyłączeniowa do sieci przesyłowej OGP Gaz System S.A.Type: Usługi	10/11/2009	31/12/2014
Kontrakt V Opłata przyłączeniowa do sieci elektroenergetycznej Type: Usługi	09/04/2008	30/09/2013
Kontrakt VI Przygotowanie i odwodnienie gruntu pod obiekty, instalacje i infrastrukturę Zakładu Ługowniczego Type: Roboty	03/12/2008	30/06/2009
Kontrakt VII Wykonanie odwiertów Type: Roboty	15/12/2008	17/01/2011
Kontrakt VIII Dostawa rur okładzinowych i wydobywczych Type: Dostawy	18/04/2008	08/03/2010

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Kontrakt IX Budowa komór KPMG Kosakowo Typ: Roboty	25/05/2009	31/12/2014
Kontrakt X Zatlóczenie gazu buforowego	30/11/2012	30/11/2014
Kontrakt XI Działania informacyjno - promocyjne zgodnie z wymogami UE	03/01/2011	31/12/2014
Kontrakt XII Nabycie nieruchomości – zakup gruntów, dzierżawa	01/06/2007	31/12/2014
Kontrakt XIII Niezbędne opłaty i inne obciążenia	23/01/2008	30/06/2013
Kontrakt XIV Zarządzanie projektem (tylko wynagrodzenia)	15/07/2009	31/12/2014
9. Etap operacyjny:	1/01/2015	Nie dotyczy

126. PMG Strachocina

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	21/05/2008	27/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	21/05/2008	27/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	09/07/2007	25/04/2008
4. Studia projektowe:	02/05/2007	31/01/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	14/03/2007	12/12/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:		
Rozbudowa PMG Strachocina - opracowanie projektu budowlanego i programu funkcjonalno - użytkowego	03/04/2007	02/05/2007
Rozbudowa PMG Strachocina - zakup rur okładzinowych i wydobywczych	21/06/2007	10/09/2007
Rozbudowa PMG Strachocina – zakup głowic eksploatacyjnych i wieżb rurowych	21/06/2007	12/09/2007
Rozbudowa PMG Strachocina – zakup głowic eksploatacyjnych	21/06/2007	14/09/2007
Rozbudowa PMG Strachocina – wykonanie odwiertów horyzontalnych wraz z wyposażeniem wgłębnym	22/08/2007	21/12/2007
Umowa o Generalne Wykonawstwo Inwestycji "Rozbudowa PMG Strachocina - część napowierzchniowa"	12/12/2008	13/05/2009
PMG Strachocina - umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej	25/09/2008	11/09/2009
7. Nabycie gruntów:	04/06/2007	03/06/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana:		
Kontrakt I Projekt budowlany części gazowniczej (część napowierzchniowa)	02/05/2007	31/01/2008
Kontrakt II Projekt budowy części górniczej (część napowierzchniowa)	02/05/2007	31/01/2008
Kontrakt III Program funkcjonalno - użytkowy i specyfikacja techniczna na dostawę agregatów sprężarkowych (część napowierzchniowa)	02/05/2007	31/01/2008
Kontrakt IV Rozbudowa PMG Strachocina - część napowierzchniowa	13/05/2009	30/09/2011*
Kontrakt IV (cd.) Próbną eksploatacja PMG Strachocina*	01/10/2011*	31/03/2012*
Kontrakt V - Zakup rur okładzinowych i wydobywczych	10/09/2007	30/04/2008
Kontrakt VI Zakup głowic eksploatacyjnych i wieżb rurowych	12/09/2007	15/06/2008
Kontrakt VII Wykonanie odwiertów horyzontalnych wraz z wyposażeniem wgłębnym	21/12/2007	30/04/2010
Kontrakt VIII Umowa o przyłączenie do sieci przesyłowej	11/09/2009	20/10/2011*
Kontrakt IX Działania informacyjno-promocyjne zgodnie z wymogami UE	15/11/2010	30/06/2012*
9. Etap operacyjny:	01/04/2012	Nie dotyczy

* zaktualizowano w związku z Aneksem nr 1 do Umowy o dofinansowanie

127. Gazociąg Szczecin – Gdańsk

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	15/06/2009	31/07/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (stanowi część Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (stanowi część Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	03/11/2009	31/08/2011
4. Studia projektowe:	12/03/2009 etap Płoty-Karlino 16/04/2010 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino	15/07/2011 etap Płoty-Karlino 31/08/2011 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	01/04/2009 Studium Wykonalności/ usługi 01/12/2008 dostawy rur/ dostawy 01/03/2010 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ usługi 01/01/2009 dokumentacja projektowa/ usługi, etap Płoty-Karlino 01/06/2009 dokumentacja projektowa/ usługi, etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 01/09/2009 dostawa armatury/ dostawy 01/10/2010 roboty etap Płoty-Karlino 01/10/2010 roboty etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 01/10/2010 Nadzór inwestorski/ usługi etap Płoty-Karlino 01/10/2010 Nadzór inwestorski/ usługi etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 20/05/2011 – wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu	30/04/2009 Studium Wykonalności/ usługi 30/09/2010 dostawy rur/ dostawy 31/10/2010 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ usługi 31/01/2009 dokumentacja projektowa/ usługi, etap Płoty-Karlino 30/11/2009 dokumentacja projektowa/ usługi, etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 30/09/2010 dostawa armatury/ dostawy 31/07/2011 roboty etap Płoty-Karlino 31/08/2011 roboty etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 31/07/2011 Nadzór inwestorski/ usługi etap Płoty-Karlino 31/08/2011 Nadzór inwestorski/ usługi etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino 20/07/2011 - wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu 26/01/2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 18/02/2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 22/02/2011 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ publiczny ograniczony 14/02/2012 etap Płoty-Karlino/ roboty/ publiczny ograniczony 09/03/2012 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ roboty/ publiczny ograniczony 22/09/2011 Nadzór inwestorski etap Płoty-Karlino/ usługi/ publiczny ograniczony 09/01/2012 Nadzór inwestorski etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino / usługi/ publiczny ograniczony 30/10/2011 - wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu/ usługi/ publiczny nieograniczony
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych :	30/04/2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 02/06/2010 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony 01/07/2010 gazociąg/ usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/ publiczny ograniczony 10/02/2011 etap Płoty-Karlino/ roboty/ publiczny ograniczony 26/04/2011 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino/ roboty/ publiczny ograniczony 18/02/2011 Nadzór inwestorski etap Płoty-Karlino/ usługi/ publiczny ograniczony 29/04/2011 Nadzór inwestorski etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino / usługi/ publiczny ograniczony 20/07/2011 - wycinka drzew i krzewów na terenie gazociągu/usługi/ publiczny nieograniczony	
7. Nabycie gruntów:	01/06/2007	08/07/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana:	14/02/2012 etap Płoty-Karlino 09/03/2012 etap Karlino-Koszalin-Słupsk-Wiczlino	12/12/2013 etap Płoty-Karlino 23/04/2013 etap Karlino- Koszalin 23/04/2013 etap Koszalin-Słupsk 31/10/2013 etap Słupsk-Wiczlino
9. Etap operacyjny:	13/12/2013 etap Płoty-Karlino 24/04/2013 etap Karlino- Koszalin 24/04/2013 etap Koszalin-Słupsk 01/11/2013 etap Słupsk-Wiczlino	-

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP:

Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, zgodnie z obowiązującą *Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.*

128. Gazociąg Gustorzyn – Odolanów

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	28/06/2007	24/07/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (załączono do Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (załączono do Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	01/02/2010	01/10/2012
4. Studia projektowe:	20/07/2009	01/10/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	02/01/2007 Studium Wykonalności/ usługi	30/03/2007 Studium Wykonalności/ usługi
	29/10/2008 dokumentacja projektowa- gazociąg z elementami węzłów/ usługi	27/03/2009 dokumentacja projektowa- gazociąg z elementami węzłów/ usługi
	01/07/2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi	22/08/2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi
	01/09/2011 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi	30/11/2011 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi
	01/12/2008 dostawy rur/ dostawy	30/09/2010 dostawy rur/ dostawy
	01/09/2009 dostawa armatury/ dostawy	31/10/2010 dostawa armatury/ dostawy
	01/03/2010 odbiór rur i armatury/usługi	31/10/2010 odbiór rur i armatury/usługi
	02/01/2011/ roboty gazociąg Gustorzyn- Odolanów	30/06/2011/ roboty gazociąg Gustorzyn- Odolanów
	01/12/2011 węzeł Gustorzyn/ roboty/	28/01/2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/
	01/10/2012 węzeł Odolanów/ roboty/	29/11/2012 węzeł Odolanów/ roboty/
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:	02/01/2011/Nadzór inwestorski i przyrodniczy -gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi	30/05/2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy -gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi
	28/03/2009 dokumentacja projektowa- gazociąg/ usługi/publiczny nieograniczony	20/07/2009 dokumentacja projektowa- gazociąg/ usługi/publiczny nieograniczony
	23/08/2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi/publiczny nieograniczony	30/11/2010 dokumentacja projektowa- węzeł Gustorzyn/ usługi/publiczny nieograniczony
	01/12/2011 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi/publiczny nieograniczony	30/01/2012 dokumentacja projektowa- węzeł Odolanów/ usługi/publiczny nieograniczony

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
	30/04/2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony	26/01/2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony
	02/06/2010 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony	18/02/2011 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony
	01/07/2010 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony	22/02/2011 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony
	09/02/2011 gazociąg Gustorzyn- Odolanów/ roboty/ publiczny ograniczony	29/02/2012 gazociąg Gustorzyn- Odolanów/ roboty/ publiczny ograniczony
	30/01/2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ publiczny nieograniczony	30/03/2012 węzeł Gustorzyn/ roboty/ publiczny nieograniczony
	01/12/2012 węzeł Odolanów/ roboty/ publiczny nieograniczony	30/01/2013 węzeł Odolanów/ roboty/ publiczny nieograniczony
	16/02/2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy -gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi/ publiczny ograniczony	30/08/2011 Nadzór inwestorski i przyrodniczy i-gazociąg Gustorzyn- Odolanów / usługi publiczny ograniczony

7. Nabycie gruntów:

30/09/2010

30/04/2012

8. Etap budowy/umowa budowlana:	01/03/2012 etap Gustorzyn-Turek 01/03/2012 etap Turek-Odolanów	04/03/2013 etap Gustorzyn-Turek 27/03/2014 etap Turek-Odolanów
	30/03/2012 węzeł Gustorzyn	30/01/2013 węzeł Gustorzyn
	30/01/2013 węzeł Odolanów	30/12/2013 węzeł Odolanów

9. Etap operacyjny:

28/03/2014

-

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP:

- Studium Wykonalności – umowa z dnia 28.06.2007r. – zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, zgodnie z obowiązującą *Instrukcją udzielania zamówień w Operatorze Gazociągów Przesyłowych GAZ-SYSTEM S.A.*

129. Budowa stacji 400/220/110kV Ołtarzew – część Projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	05/01/2009	28/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	05/01/2009	28/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	25/05/2010	30/11/2013**
4. Studia projektowe:	03/01/2011	31/12/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/07/2008	30/06/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:*	06/09/2010	31/12/2011
6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – przetarg publiczny nieograniczony		
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - przetarg publiczny nieograniczony		

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
6c). materiały informacyjno – promocyjne – <i>postępowanie niepubliczne</i> ***		
7. Nabycie gruntów/ustanowienie służebności przesyłu/gruntu:	31/03/2008	I kwartał 2014
8. Etap budowy/umowa budowlana:		
8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od projektu budowlanego do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>	01/07/2011	30/06/2014 (planowana data wydania decyzji zezwolenia na użytkowanie 30.06.2014)
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>		
9. Etap operacyjny	01/07/2014 ****	

* Dla każdej procedury przetargowej.

**Powyższa data wynika z wytycznych wypełnienia wniosku o dofinansowanie PO liś, gdzie data ukończenia oceny oddziaływania na środowisko kończy się w dniu wydania decyzji o zezwoleniu na inwestycję (tj. pozwolenia na budowę). Natomiast ocena oddziaływania na środowisko dla stacji Ołtarzew została zakończona, a decyzja organu została wydana w dniu 9 sierpnia 2010 roku i uprawomocniona w dniu 31.08.2010, nr WSiR 7624/14/321/10 wraz ze sprostowaniem oczywistej pomyłki z dnia 31 sierpnia 2010 roku.

*** Postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387.000 euro dla dostaw i usług oraz 4 845 000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania zamówień:

- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz
- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych.

****Beneficjent planuje, że finansowe zakończenie inwestycji nastąpi w 2015 r.

130. Gazociąg Szczecin – Lwówek

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	23/02/2009 r/	31/07/2009 r.
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (element Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (element Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	31/05/2010	17/01/2011 (decyzja środowiskowa) 30/01/2012 (pozwolenie na budowę)
4. Studia projektowe:	10/11/2009	07/07/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	01/12/2008 Studium Wykonalności/ usługi 29/10/2008 dokumentacja projektowa/ usługi 01/12/2008 dostawy rur/ dostawy 01/09/2009 dostawa armatury/ dostawy 28/06/2010 odbiór rur i armatury/usługi 30/03/2011 gazociąg Szczecin-Lwówek/ roboty 30/03/2011Nadzór inwestorski-gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi	23/12/2008 Studium Wykonalności/ usługi 13/03/2009 dokumentacja projektowa/ usługi 30/09/2010 dostawy rur/ dostawy 31/10/2010 dostawa armatury/ dostawy 10/12/2010 odbiór rur i armatury/usługi 30/10/2011 gazociąg Szczecin-Lwówek/ roboty 30/09/2011Nadzór inwestorski-gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:	31/12/2008 Studium Wykonalności/ usługi/ niepubliczny ograniczony 17/03/2009 dokumentacja projektowa/ usługi/ publiczny nieograniczony 30/04/2010 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 02/06/2010 dostawy armatury/ dostawy/ publiczny ograniczony	23/02/2009 Studium Wykonalności/ usług/ niepubliczny ograniczony 10/11/2009 dokumentacja projektowa/ usługi/ publiczny nieograniczony 26/01/2011 dostawy rur/ dostawy/ publiczny ograniczony 18/02/2011 dostawy armatury/

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
	01/07/2010 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony	dostawy/ publiczny ograniczony
	22/07/2011 gazociąg Szczecin- Lwówek/ roboty/ publiczny ograniczony	22/02/2011 odbiór rur i armatury/ publiczny ograniczony
	22/07/2011 Nadzór inwestorski- gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi/ publiczny ograniczony	12/05/2012 gazociąg Szczecin- Lwówek/ roboty/ publiczny ograniczony
		17/02/2012 Nadzór inwestorski- gazociąg Szczecin-Lwówek / usługi/ publiczny ograniczony
7. Nabycie gruntów:	15/02/2011	13/04/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana:	12/05/2012	27/02/2014
9. Etap operacyjny:	28/02/2014	-

Udzielone zamówienia nie objęte stosowaniem ustawy PZP:

Studium Wykonalności- umowa z dnia 23.02.2009r.- zamówienie udzielone w trybie przetargu niepublicznego ograniczonego, zgodnie z obowiązującą *Instrukcją udzielania zamówień współfinansowanych w OGP GAZ-SYSTEM S.A.*

131. Budowa linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew – część projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	01/01/2009	05/10/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	01/01/2009	05/10/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	21/09/2009	30/06/2014 (04/08/2011)*
4. Studia projektowe**:	01/06/2010	30/04/2015
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	25/03/2008	30/06/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych***:		
6.1. na wybór wykonawcy linii Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Narew (od opracowania raportu OOŚ i uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach realizacji, przez opracowanie projektu budowlanego i uzyskanie zezwoleń na inwestycje, budowę aż do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) (<i>przetarg publiczny ograniczony</i>)		
6.2. zamówienie uzupełniające i negocjacje warunków zmiany sposobu realizacji Umowy (Aneks 1 do umowy na budowę linii 400 kV Ostrołęka – Narew wraz z rozbudową stacji Narew)		
6.3. na podwieszenie drugiego toru linii na odcinku Ostrołęka – Łomża w związku ze zmianą sposobu realizacji Umowy na wykonanie linii Narew-Ostrołęka (<i>przetarg publiczny nieograniczony</i>)	08/01/2009	30/04/2013
6.4. na rozbudowę stacji Ostrołęka (<i>Przetarg publiczny nieograniczony</i>)		
6.5. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganiem wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa – (<i>przetarg publiczny nieograniczony</i>)		
6.6. materiały informacyjno – promocyjne – (<i>postępowanie niepubliczne</i>)		
7. Nabycie gruntów: ****	01/01/2011	30/06/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana:*****		
8.1. Umowa na wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400 kV Narew-Ostrołęka wraz z rozbudową stacji 400/110 kV Narew” w systemie Zaprojektuj i Wybuduj- (<i>przetarg publiczny ograniczony</i>)	30/08/2012	30/06/2015 (30/06/2015 – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie)
8.2. roboty budowlane związane z podwieszeniem drugiego toru linii na odcinku Ostrołęka – Łomża – <i>przetarg publiczny ograniczony</i>		

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
8.3. roboty budowlane związane z rozbudową stacji Ostrołęka - <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>		
8.4. dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>		

9. Etap operacyjny:

01/07/2015

NIE DOTYCZY

* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach wniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziaływania inwestycji na środowisko kończy się w momencie uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach inwestycji. Stąd podana data poza nawiasem, jest planowaną datą uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem.

** Studium projektowe – etap ten obejmuje opracowanie całości dokumentacji projektowej, tworzonej na różnych etapach realizacji inwestycji, w tym między innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, które tworzone są sukcesywnie w ślad za postępem prac. Dlatego też podana data jest datą opracowania ostatniego projektu wykonawczego w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem.

*** *Postępowanie niepubliczne* oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387 000 euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania zamówień:

- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz

- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych.

**** termin ten wynika z ustanawiania prawa służebności przesyłu w formie aktu notarialnego dla inwestycji liniowej. Prawo to ustanawiane jest sukcesywnie w ślad za postępem prac.

*****Etap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawcą ale orientacyjną datę rozpoczęcia prac budowlanych, z uwagi na fakt iż umowy zawierane są w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

132. Budowa linii Miłosna – Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów – część projektu „Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa”

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	01/06/2010	29/06/2011
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	01/06/2010	29/06/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	17/08/2010	31/07/2014 (31/10/2011)*
4. Studia projektowe:**	01/01/2010	31/03/2014
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	01/12/2008	30/06/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych***:		
6a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOS do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – <i>przetarg publiczny ograniczony</i>	24/02/2009	31/12/2012
6b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>		
6c). materiały informacyjno – promocyjne – <i>postępowanie niepubliczne</i>		
7. Nabycie gruntów:****	01/01/2010	31/03/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana*****:		
8a). wykonanie zadania inwestycyjnego „Budowa linii 400kV Miłosna – Siedlce Ujrzanów i budowa stacji 400/110 kV Siedlce Ujrzanów” metodą Zaprojektuj i Zbuduj (od opracowania raportu OOS do uzyskania pozwolenia na użytkowanie) – <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>	30/10/2013	30/06/2015 (wydanie zezwolenia na użytkowanie 30.06.2015)
8b). dostawa wraz z transportem autotransformatorów z ich całym wymaganym wyposażeniem dodatkowym dla Projektu Połączenia elektroenergetycznego Polska - Litwa - <i>przetarg publiczny nieograniczony</i>		
9. Etap operacyjny:	01/07/2015	Nie dotyczy

* Data podana w nawiasie to faktyczna data uzyskania ostatniej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w ramach wniosku. Natomiast zgodnie z polskim prawem proces oceny oddziaływania inwestycji na środowisko kończy się w momencie uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach inwestycji. Stąd podana data poza nawiasem, jest planowaną datą uzyskania ostatniego pozwolenia na budowę w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem.

**Studium projektowe – etap ten obejmuje opracowanie całości dokumentacji projektowej, tworzonej na różnych etapach realizacji inwestycji, w tym między innymi opracowanie projektu budowlanego oraz projektów wykonawczych, które tworzone są sukcesywnie w ślad za postępem prac. Dlatego też podana data jest datą opracowania ostatniego projektu wykonawczego w ramach zadań inwestycyjnych objętych niniejszym wnioskiem.

***Postępowanie niepubliczne oznacza udzielenie zamówienia, którego szacunkowa wartość nie przekracza progów wyznaczających stosowanie Ustawy Prawo Zamówień Publicznych,(UZP) dla zamówień sektorowych, czyli wartości 387 000 euro dla dostaw i usług oraz 4.845.000 euro dla robót budowlanych. W Spółce obowiązują ponadto dwa Regulaminy udzielania zamówień:

- Regulamin Udzielania zamówień publicznych, dla którego ma zastosowanie UZP oraz
- Regulamin Udzielania zamówień niepublicznych - stosowany poniżej progów wyznaczonych dla zamówień sektorowych w UZP. Regulamin ten określa zasady, tryby i formę udzielania zamówień niepublicznych.

****Termin ten wynika z ustanawiania prawa służebności przesyłu dla inwestycji liniowej. Prawo to ustanawiane jest sukcesywnie w ślad za postępem prac.

*****Etap budowy nie oznacza daty zawarcia umowy z wykonawcą, ale orientacyjną datę rozpoczęcia prac budowlanych, z uwagi na fakt iż umowy zawierane są w trybie „Zaprojektuj i Wybuduj”.

133. Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu – instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	22/12/2008	15/09/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	29/07/2009	31/08/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne		
a. W części morskiej	09/06/2008	03/03/2010
b. W części lądowej	09/06/2008	03/03/2010
	24/06/2008	15/07/2009
4. Studium projektowe SNC LAVALIN	10/01/2008	24/07/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	23/07/2009	30/04/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych		
a. FEED (umowę zawarto w wyniku przeprowadzenia postępowania publicznego w trybie negocjacji z ogłoszeniem. Ogłoszenie o zamówieniu ukazało się w Dzienniku Urzędowym UE 2007/S 118-145365 z dnia 22.06.2007 r.)	10/01/2008	10/08/2010
	10/01/2008	24/07/2009
b. Wybór Generalnego Realizatora Inwestycji (Postępowanie prowadzone było zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl).	06/08/2009	15/07/2010
c. Wybór realizatora Nadzoru Inwestycji (Postępowanie prowadzone było zgodnie z art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2009 r. o inwestycjach w zakresie terminalu regazyfikacyjnego skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu (Dz. U. Nr 84, poz. 700) bez zastosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 223, poz. 1655 ze zm.). Postępowanie prowadzone było w trybie negocjacji zgodnie z art. 4 lit. c) Regulaminu udzielania zamówień w związku z przygotowaniem, realizacją i finansowaniem inwestycji w zakresie terminalu LNG. Regulamin dostępny jest na stronie internetowej www.polskielng.pl).	18/08/2009	10/08/2010
7. Nabycie gruntów	07/08/2009 *	03/11/2009 **
8. Etap budowy/realizacji projektu ***	15/07/2010	30/06/2014 ***
9. Etap operacyjny	1/07/2014	Nie dotyczy

* Złożenie pierwszego wniosku 7 sierpnia 2009 uzupełnianego 27 sierpnia 2009r.

** Zgodnie z uprawnioną w tej dacie decyzją Wojewody Zachodniopomorskiego nr 1/2009 z dnia 07 października 2009 r. „o ustaleniu lokalizacji inwestycji w zakresie terminalu” Polskie LNG sp. z o.o. z mocy prawa nabyło prawo wieczystego

użytkowania gruntów oraz prawo własności budynków i innych urządzeń trwale związanych z gruntem, na których będzie realizowana inwestycja budowy terminalu skroplonego gazu ziemnego w Świnoujściu.

*** Planowane uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

134. Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studia wykonalności:	10/08/2007	15/02/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	Nie dotyczy (załączono do Studium Wykonalności)	Nie dotyczy (załączono do Studium Wykonalności)
3. Ocena oddziaływania na środowisko:	07/09/2009	15/10/2010
4. Studia projektowe:	07/09/2009	12/05/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej: Studium wykonalności/usługi/niepubliczny ograniczony	17/01/2007	23/03/2007
opracowanie dokumentacji projektowej, Rembelszczyzna - Gustorzyn/usługi	30/07/2008	14/04/2009
gazociąg/dostawy rur/dostawy	10/12/2008	17/09/2010
gazociąg/dostawy armatury/dostawy	10/02/2010	05/11/2010
gazociąg/usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/usługi	10/03/2010	03/12/2010
Rembelszczyzna - Gustorzyn / roboty budowlane	25/08/2010	31/01/2011
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi usługi	25/08/2010	31/01/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej/procedur przetargowych:		
studium wykonalności/usługi/niepubliczny ograniczony	18/04/2007	10/08/2007
opracowanie dokumentacji projektowej, Rembelszczyzna - Gustorzyn/usługi/publiczny nieograniczony	16/04/2009	07/09/2009
dostawy rur/dostawy/publiczny ograniczony	26/04/2010	23/02/2011
dostawy armatury/dostawy/publiczny ograniczony	26/05/2010	25/02/2011
gazociąg/usługi odbioru dla dostaw rur i armatury/usługi	15/06/2010	21/02/2011
Rembelszczyzna - Gustorzyn /roboty budowlane/publiczny ograniczony	11/02/2011	30/09/2011
nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi/usługi/publiczny ograniczony	11/02/2011	30/09/2011
7. Nabycie gruntów:	01/07/2010	10/02/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana:		
Etap I Gustorzyn – Płock	11/10/2011	09/10/2013
Etap II Rembelszczyzna – Płońsk	11/10/2011	17/10/2013
Etap III Płock – Płońsk	04/05/2012	21/05/2014
9. Etap operacyjny:	04/06/2014	-

Powyższe dane pochodzą z ostatniego Wniosku o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41. Projekt „Gazociąg Rembelszczyzna – Gustorzyn” oczekuje na ponowną decyzję Komisji Europejskiej w sprawie Pomocy Państwa. Projekt został ponownie wysłany do KE celem jego notyfikacji, ponieważ w okresie po uzyskaniu notyfikacji pomocy publicznej Nr 594/2009, zwiększył się zakres rzeczowy ww. projektu. Po ponownej notyfikacji projektu przez KE, wniosek o potwierdzenie wkładu finansowego na mocy art. 39-41 zostanie zaktualizowany.

Sektor kultury – priorytet XI

135. Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
10. Studium wykonalności	10/09/2007	30/04/2008
11. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową):	25/02/2008	21/08/2009
12. Ocena wpływu na środowisko naturalne	28/02/2007	24/10/2007
13. Studium projektowe	31/12/2004	16/05/2008
14. Opracowanie dokumentacji przetargowej	08/07/2004	10/03/2011
15. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Usługi - doradztwo w zakresie akustyki i programowania budowy sali koncertowej (negocjacje z ogłoszeniem)	22/07/2004	31/12/2004
Usługi - konkurs architektoniczny na projekt sali koncertowej oraz zagospodarowanie placu Wolności	10/08/2005	14/12/2005
Negocjacje z autorami trzech prac nagrodzonych w konkursie (negocjacje bez ogłoszenia)	10/03/2006	29/12/2006
Usługi – ratownicze badania archeologiczne (przetarg nieograniczony)	02/05/2007	05/07/2007
Usługi - Inżyniera kontraktu (przetarg nieograniczony)	21/03/2008	13/05/2008
Wyłonienie wykonawcy robót budowlanych (przetarg ograniczony)	11/12/2008	23/10/2009
Wyłonienie wykonawcy działań informacyjno-promocyjnych (przetarg nieograniczony)	28/09/2010	29/04/2011
16. Nabycie gruntów:	Nie dotyczy	Nie dotyczy
17. Etap budowy/umowa budowlana:		
Wykonawca robót budowlanych	22/12/2009	31/03/2013
Inżynier kontraktu	01/09/2008	30/04/2014
Nadzór akustyczny	01/10/2008	31/12/2013
Nadzór autorski	06/05/2008	30/06/2012
18. Etap operacyjny	01/04/2013	

136. Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	31/07/2008	31/10/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	31/07/2008	21/10/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	28/10/2005	29/11/2005
4. Studium projektowe	01/08/2005	31/01/2007
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej:	15/09/2008	31/01/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
a. Roboty budowlano-wykończeniowe	14/10/2008	15/02/2009
b. Zewnętrzne fasady i świetliki	14/10/2009	15/02/2009
c. Technologia sceny i widowni	14/10/2010	15/02/2009
d. Zakup wyposażenia orkiestronu, sali kameralnej, sali prób.	01/11/2011	30/11/2011

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
e. Montaż i instalacja multimediiów	01/12/2011	31/01/2012
f. Zakup centrali telefonicznej	01/02/2012	29/02/2012
g. Zakup wyposażenia trwale związanego z funkcjonowaniem gmachu	01/11/2011	31/01/2012
h. Wykonanie rzeźb w sali koncertowej	01/05/2009	15/06/2009
i. Wykonanie obrazu na kurtynie	01/04/2011	31/09/2011
j. Projekt organów piszczalkowych	01/06/2009	02/07/2009
k. Wykonanie i montaż szkła artystycznego	15/11/2009	05/02/2010
l. Sprawowanie nadzoru autorskiego	01/04/2009	25/05/2009
m. Nadzór inwestorski w zakresie p.poż.	01/09/2009	17/11/2009
n. Wykonanie i montaż organów piszczalkowych	01/11/2009	15/02/2010
7. Nabycie gruntów	09/11/2005	20/05/2006
8. Etap budowy/umowa budowlana	07/04/2009	15/05/2012
9. Etap operacyjny	01/07/2012	Nie dotyczy

137. Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/09/2008	28/07/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/07/2008	28/07/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	17/07/2008	09/10/2009
4. Studium projektowe	10/05/2008	29/05/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	10/12/2007	28/02/2008
Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej	01/09/2008	30/10/2008
Opracowanie studium wykonalności	01/06/2008	31/07/2008
Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko	01/04/2009	31/05/2009
Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla projektowanego budynku	30/04/2009	31/05/2009
Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych	01/08/2009	31/08/2009
Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych	01/09/2009	28/09/2009
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków	01/03/2010	30/04/2010
Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi	01/03/2010	30/04/2010
Wykonanie robót przygotowawczych	01/03/2010	05/06/2010
Wykonanie robót podstawowych	01/03/2010	05/06/2010
Inżynier kontraktu	01/03/2010	30/04/2010
Nadzór archeologiczny	01/03/2010	05/06/2010
Nadzór autorski	01/08/2010	31/08/2010
Ubezpieczenie budowy	01/02/2012	01/03/2012

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Promocja projektu	01/07/2010	01/06/2013
Dostawy wyposażenia	01/12/2011	30/05/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej	01/03/2008	07/05/2008
Przyłączenie planowanego budynku do krajowej sieci energetycznej	01/11/2008	28/12/2008
Opracowanie studium wykonalności	01/08/2008	10/09/2008
Opracowanie raportu z ponownej oceny oddziaływania na środowisko	01/06/2009	29/06/2009
Opracowanie świadectwa charakterystyki energetycznej dla projektowanego budynku	01/06/2009	01/07/2009
Opracowanie programu sondażowych badań archeologicznych	01/09/2009	30/09/2009
Przeprowadzenie sondażowych badań archeologicznych	01/10/2009	30/11/2009
Wykonanie inwentaryzacji elewacji sąsiednich budynków	11/05/2010	09/06/2010
Nadzór inwestorski nad robotami przygotowawczymi	04/05/2010	05/10/2010
Wykonanie robót przygotowawczych	10/06/2010	27/09/2010
Wykonanie robót podstawowych	10/06/2010	27/09/2010
Inżynier kontraktu	04/05/2010	05/10/2010
Nadzór archeologiczny	10/06/2010	27/09/2010
Nadzór autorski	10/09/2010	26/10/2010
Ubezpieczenie budowy	01/03/2012	01/04/2012
Promocja projektu	13/08/2010	30/07/2013
Dostawy wyposażenia	01/06/2012	31/08/2012
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	27/09/2010	26/09/2013
9. Etap operacyjny	27/09/2013	

138. Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	04/08/2008	01/10/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	04/08/2008	01/10/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	19/05/2010	01/07/2010
4. Studium projektowe	19/03/2009	31/12/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
Studium Wykonalności	05/06/2008	30/03/2010
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	05/06/2008	30/03/2010
Program Funkcjonalno-Użytkowy	13/07/2007	13/07/2007
Wstępna dokumentacja geotechniczna	08/02/2008	08/02/2008
Konkurs architektoniczny	30/04/2008	06/05/2008

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Wyłonienie wykonawcy prac projektowych	16/02/2009	20/02/2009
Inżynier Kontraktu	05/03/2009	19/03/2010
Generalny wykonawca	15/02/2011	31/03/2012
Promocja projektu	01/04/2012	13/05/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Studium wykonalności	12/06/2008	08/04/2010
Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	12/06/2008	08/04/2010
Program Funkcjonalno – Użytkowy	14/12/2007	17/12/2007
Wstępna dokumentacja geotechniczna	11/02/2008	11/02/2008
Konkurs architektoniczny	06/05/2008	21/05/2008
Wyłonienie wykonawcy prac projektowych	20/02/2009	17/03/2009
Inżynier Kontraktu	25/03/2010	10/09/2010
Generalny wykonawca	27/04/2011	26/09/2011
Promocja projektu	14/05/2012	14/06/2012
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/04/2012	28/06/2013
9. Etap operacyjny	29/06/2013	

Sektor szkolnictwa wyższego – priorytet XIII

139. Uniwersytet Warszawski - Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	17/11/2008	12/02/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	17/11/2008	12/02/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	20/11/2008	16/03/2009
4. Studium projektowe		
> Projekt budowlany - budynek CeNT I	08/03/2006	30/09/2007
> Projekt budowlany - budynek CeNT II	16/11/2007	31/07/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej		
> przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT	16/06/2008	08/07/2008
> wybór Inwestora Zastępczego	01/04/2009	23/04/2009
> wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV	01/07/2009	23/07/2009
> wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I	25/05/2009	31/10/2009
> wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II	01/10/2009	13/12/2009
> wykończenie open space'ów CeNT I	01/07/2011	08/11/2011
> wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I	12/12/2011	17/01/2012
> wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I	12/12/2011	17/01/2012
> wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT I	06/02/2012	02/03/2012
> wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie sal wykładowych CeNT I	06/02/2012	02/03/2012
> wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku Cent I	06/04/2012	08/05/2012
> wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT I	16/04/2012	17/05/2012
> wybór dostawcy sprzętu komputerowego CeNT II	22/06/2012	27/07/2012
> wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II	22/06/2012	27/07/2012
> wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II	31/08/2012	26/09/2012
> wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT II	31/08/2012	26/09/2012
> wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego - wyposażenie sal	23/09/2012	21/10/2012
	03/12/2012	04/01/2013

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
wykładowych CeNT wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT II		
➤ wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego - serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT II		
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
➤ konkurs SARP na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej zgrupowania „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego		
➤ projekt architektoniczno-budowlany oraz projekt techniczny – wykonawczy dla CeNT II	12/02/2007	11/06/2007
➤ przygotowanie placu budowy dla budynku CeNT	10/08/2007	31/10/2007
➤ wybór Inwestora Zastępczego		
➤ wybór wykonawcy likwidacji kolizji i przebudowy PZO 15kV	08/07/2008	12/08/2008
➤ wybór wykonawcy budowy budynku CeNT I	23/04/2009	01/10/2009
➤ wybór wykonawcy budowy budynku CeNT II	23/07/2009	29/10/2010
➤ wykończenie open space'ów CeNT I	15/12/2009	08/05/2010
➤ wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT I	15/12/2009	08/05/2010
➤ wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT I	18/05/2012	20/07/2012
➤ wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT I	17/01/2012	30/03/2012
➤ wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal wykładowych CeNT I	17/01/2012	30/03/2012
➤ wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT I	02/03/2012	04/05/2012
➤ wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT I	02/03/2012	04/05/2012
➤ wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT I	08.05.2012	13/07/2012
➤ wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT II	17.05.2012	20/07/2012
➤ wybór dostawcy sprzętu laboratoryjnego CeNT II	27/07/2012	0
➤ wybór dostawcy mebli laboratoryjnych CeNT II	27/07/2012	5/10/2012
➤ wybór dostawcy mebli do sal dydaktycznych i pokoi pracy CeNT II	26/09/2012	05/10/2012
➤ wybór dostawcy sprzętu audiowizualnego – wyposażenie sal wykładowych CeNT II	26/09/2012	28/11/2012
➤ wybór dostawcy sprzętu komputerowego powszechnego użytku CeNT II	21/10/2012	21/12/2012
➤ wybór dostawcy sprzętu komputerowego specjalizowanego – serwerownie, routery, sprzęt sieciowy CeNT II	04/01/2013	06/03/2013
7. Nabycie gruntów	N/D	N/D
8. Etap budowy/umowa budowlana		
➤ likwidacja kolizji i przebudowa PZO 15kV	29/10/2009	08/04/2010
➤ budowa budynku CeNT I	05/10/2008	31/01/2013
➤ budowa budynku CeNT II	01/07/2010	31/03/2013
9. Etap operacyjny	01-04-2013	

140. Uniwersytet Gdański - Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/06/2007	18/12/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/06/2007	18/12/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko naturalne	25/05/2007	24/10/2007
4. Studium projektowe	19/12/2006	31/10/2009
➤ Budynek Wydziału Biologii	19/12/2006	19/06/2009
➤ Budynek Wydziału Chemii (1 i 2)	20/10/2008	31/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	31/12/2008	18/12/2009
➤ Budynek Wydziału Biologii	31/12/2008	06/07/2009
➤ Budynek Wydziału Chemii (1) i Chemii (2)	02/11/2009	18/12/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	04/07/2009	02/04/2010
➤ Budynek Wydziału Biologii	04/07/2009	23/11/2009
➤ Budynek Wydziału Chemii (1) i Chemii (2)	18/12/2009	02/04/2010
7. Nabycie gruntów	N/D	N/D
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/12/2009	30/09/2012
a. Etap I – Budynek Wydziału Biologii	01/12/2009	30/09/2011

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
➤ Stan zerowy	01/12/2009	30/03/2010
➤ Stan surowy otwarty	01/04/2010	30/08/2010
➤ Stan surowy zamknięty	01/09/2010	31/12/2010
➤ Stan wykończeniowy	01/01/2011	31/10/2011
➤ Wyposażenie budynku	01/12/2011	30/09/2012
b. Etap II – Budynek Wydziału Chemii (1) i Chemii (2)	14/05/2010	30/09/2012
➤ Stan zerowy	14/05/2010	30/09/2010
➤ Stan surowy otwarty	01/10/2010	30/05/2011
➤ Stan surowy zamknięty	01/06/2011	31/08/2011
Stan wykończeniowy	01/09/2011	30/06/2012
➤ Wyposażenie budynku	01/01/2012	30/09/2012
9. Etap operacyjny	01/10/2012	
➤ Budynek Wydziału Biologii	01/10/2012	
➤ Budynek Wydziału Chemii (1) i Chemii (2)	01/10/2012	

Inwestycje produkcyjne

Sektor środowiska – priorytet IV

141. Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz z instalacją neutralizacji ciśnieniowej

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/07/2007	31/12/2007
2. Analiza kosztów i korzyści	01/07/2007	31/12/2007
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/05/2008	29/09/2008
4. Nabycie gruntów	nd	nd
5. Etap budowy	05/02/2008	31/01/2011
6. Etap operacyjny	01/02/2011	31/01/2041

142. Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą amoniakalną w Zakładach Azotowych Puławy S.A.

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	02/06/2008	10/09/2008
2. Analiza kosztów i korzyści	01/07/2008	10/09/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/07/2008	15/09/2008
4. Nabycie gruntów	nd	nd
5. Etap budowy	1/12/2009	30/07/2013
6. Etap operacyjny	01/08/2013	brak danych

143. Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/05/2008	31/07/2008
2. Analiza kosztów i korzyści	01/05/2008	31/07/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	31/07/2008	31/12/2009
4. Nabycie gruntów	nd	nd
5. Etap budowy	06/01/2010	19/06/2012
6. Etap operacyjny	20/06/2012	20/06/2037

144. Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	18/07/2008	15/09/2008
2. Analiza kosztów i korzyści	18/07/2008	15/09/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/07/2008	15/01/2010 i 30/04/2010
4. Nabycie gruntów	nd	nd
5. Etap budowy	15/01/2010	30/01/2013
6. Etap operacyjny	01/02/2013	brak danych

Sektor energetyki – priorytet IX**145. Budowa farmy wiatrowej Łukaszów**

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	18/02/2009	31/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	18/02/2009	31/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	07/02/2008	28/08/2008
4. Nabycie gruntów	22/06/2006	13/08/2008
5. Etap budowy	01/04/2009	31/03/2012
6. Etap operacyjny	01/04/2012	31/03/2031

146. Budowa farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/11/2008	08/04/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	01/11/2008	08/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/05/2008	01/10/2008
4. Nabycie gruntów	01/10/2006	31/12/2008
5. Etap budowy	01/10/2011	31/12/2013
6. Etap operacyjny	31/12/2013	2032

147. Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 44 MW w gminie Legnickie Pole

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/03/2010	20/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	01/04/2010	20/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/06/2008	31/05/2010
4. Nabycie gruntów	01/04/2009	30/06/2009
5. Etap budowy	01/07/2012	30/06/2013
6. Etap operacyjny	01/07/2013	31/12/2031

148. Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	15/12/2009	18/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	15/12/2009	18/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15/09/2009	16/02/2012
4. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Etap budowy	29/09/2010	14/12/2012
6. Etap operacyjny	1/01/2013	31/12/2031

149. Budowa zespołu elektrowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/11/2009	20/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	12/11/2009	20/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/12/2007	17/01/2011
4. Nabycie gruntów	11/12/2009	31/12/2009
5. Etap budowy	01/10/2011	30/09/2013
6. Etap operacyjny	01/10/2013	31/12/2029

CZĘŚĆ B Projekty o koszcie całkowitym z przedziału 25 - 50 mln euro

Inwestycje w infrastrukturę

Sektor środowiska – priorytet I

150. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	12/08/2005	25/01/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	02/11/2006	25/01/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	12/08/2005	16/03/2009
4. Studium projektowe	30/05/2007	30/06/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/09/2008	30/06/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Zduny	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Sułów	zakończona	zakończona
Modernizacja sieci kanalizacji ogólnospławnej w Żmigrodzie	zakończona	zakończona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w zlewni OŚ Żmigród	zakończona	zakończona
Rozbudowa i przebudowa o.ś w Miliczu	11/2012	02/2013
Rozbudowa i przebudowa o.ś w Sułowie	11/2012	02/2013
Rozbudowa i przebudowa os w Żmigrodzie	03/2013	06/2013

Modernizacja kanalizacji ogólnospławnej w Miliczu	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni o.ś Milicz cz. I	07/2012	01/2013
Budowa kanalizacji sanitarnej w zlewni o.ś Milicz cz.2	06/2013	09/2013
Dostawa środków transportu na oczyszczalnie ścieków	03/2013	06/2013
Dostawa samochodu specjalnego wielofunkcyjnego do czyszczenia kanalizacji i wpustów ulicznych	zakończona	zakończona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w pasie drogi powiatowej 1440 - odcinek Postolin-Pracze	zakończona	zakończona
Budowa sieci kanalizacji sanitarnej dla ul. Rolniczej i Piaskowej w m. Cieszków	zakończona	zakończona
Pełnienie funkcji Inżyniera	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	01/06/2008	30/09/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/06/2009	31/10/2014
9. Etap operacyjny	05/01/2011	-

151. Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/01/2009	28/05/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/01/2009	28/05/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	02/01/2006	31/08/2009
4. Studium projektowe	08/07/2005	30/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	14/03/2008	24/01/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	02/07/2008	25/01/2011
Przebudowa Ujęcia Wody Myszaki - Kontrakt 01	30/08/2010	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej, przebudowa sieci wodociągowej w ulicy Lipowej – Kontrakt 02	24/12/2008	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej i wodociągu - Os. Ludwików – Kontrakt 03	14/04/2010	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej, deszczowej wraz z przebudową i budową sieci wodociągowej w ulicach: Pabianickiej i Cegielnianej – Kontrakt 04	02/07/2008	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Politanice – kontrakt 05	24/06/2010	zakończona
Budowa kanalizacji w obszarze "Centrum" oraz w nowoprojektowanych ulicach obszaru ograniczonego ulicami: 9 Maja, 1 Maja, Staszica rzeką Rakówką (rejon ulicy Bocznej i ul.Okrzei) w rejonie Ujęcia Wody – Kontrakt 06	04/08/2010	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej - Os. Binków – Kontrakt 07	30/01/2009	zakończona
Remont i przebudowa sieci wodociągowej, hydroforni, budowa spinek wodociągowych, przebudowa istniejących sieci kanalizacji sanitarnych – Kontrakt 08	28/09/2010	zakończona
Budowa instalacji przeróbki osadów na oczyszczalni ścieków - Kontrakt 09	29/01/2011	31/01/2013
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	03/09/2008	30/05/2013
9. Etap operacyjny	30/05/2013	-

152. Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	09/11/2007	17/05/2011

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	09/11/2007	17/05/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	27/10/2006	03/11/2009
4. Studium projektowe	25/04/2007	16/05/2012 - data umowna
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/01/2007	30/11/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	01/02/2012	31/12/2012
kontrakt 2.1.1 - dokumentacja projektowa	zakończone	28/02/2013
kontrakt 2.1.2 - roboty budowlane	01/03/2013	30/06/2014
kontrakt 2.2.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.2.2 - r.b.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.3.1 - d.p.	01/02/2012	10/02/2013
kontrakt 2.3.2 -	01/10/2012	30/11/2014
kontrakt 2.4.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.4.2 - r.b.	14/06/2012	14/05/2014
kontrakt 2.5.1 d.p.	01/08/2012	30/03/2013
kontrakt 2.5.2 r.b.	01/07/2013	30/11/2014
kontrakt 2.6.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.6.2 - r.b.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.7.1 - d.p.	zakończone	zakończone
kontrakt 2.7.2 r.b.	01/06/2012	31/05/2015
8. Etap budowy/umowa budowlana	28/08/2008	31/05/2015
9. Etap operacyjny	07/03/2011	-

153. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	19/09/2007	15/02/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	19/09/2007	15/02/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	16/03/2007	31/05/2009
4. Studium projektowe	08/03/2007	31/07/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/01/2008	30/09/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	01/01/2008	31/12/2012
K-08 Przebudowa magistrali wodociągowej w ul. Suwalskiej w Ełku **)	01/01/2012	31/12/2012
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/06/2009	31/12/2013
9. Etap operacyjny	31/07/2009	-

** Wszystkie pozostałe postępowania zostały zakończone

154. Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowie

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
------	------------------	-----------------

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	10/01/2008	25/05/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	07/03/2008	25/05/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	03/01/2005	27/11/2006
4. Studium projektowe	27/09/2004	31/05/2006
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/05/2006	29/05/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach ul. Floriana	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach ul. Spółdzielcza	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w Gierałtowicach	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w Przyszowicach	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w Paniówkach	zakończona	zakończona
Budowa kanalizacji sanitarnej w Chudowie	zakończona	zakończona
Budowa oczyszczalni ścieków w Przyszowicach	zakończona	zakończona
Inżynier kontraktu	zakończona	zakończona
Działania informacyjne	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	01/10/2009	31/12/2011
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/11/2006	30/09/2013
9. Etap operacyjny	31/10/2013	-

155. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	03/01/2009	27/04/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	03/01/2009	27/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	24/02/2006	02/03/2009
4. Studium projektowe	02/01/2006	18/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/04/2008	20/02/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Miejska Oczyszczalnia Ścieków - etap II (zad.1)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna - rejon Osiedla Robotniczego i kolektor do oczyszczalni ścieków (zad. 2 i zad.3)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon ul. Nadbrzeżnej i ul. K. Miarki (zad. 5 i zad.6)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon lewobrzeżnych Cieplic (zad. 4 i zad.9)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna - rejon Sobieszowa (zad.8)	zakończone	zakończone
Kanalizacja sanitarna i sieć wodociągowa - rejon Osiedla Pomorskiego i ul. Warszawskiej (zad. 7)	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 3	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 5 (aktualizacja)	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 6 (aktualizacja)	zakończone	zakończone

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 7	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 8	zakończone	zakończone
Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zad. 9	zakończone	zakończone
Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
Promocja	15/10/2010	15/11/2015
7. Nabycie gruntów	03/09/2009	02/11/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	09/11/2010	18/05/2014
9. Etap operacyjny	1/01/2014	-

156. Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	31/01/2008	20/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	31/01/2008	20/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	31/10/2007	13/11/2008
4. Studium projektowe	15/06/2007	10/12/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	31/01/2008	29/12/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	02/10/2009	30/05/2011
Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.1 (rejon CI-CVIII)	zakończono	zakończono
Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.2 (rejon EIII-EVI)- roboty wykonane do momentu odstąpienia od umowy	zakończono	zakończono
Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.2 (rejon EIII-EVI)-separator	zakończono	zakończono
Kontrakt W1 - Roboty budowlane zadanie 1.2 (rejon EIII-EVI)- pozostałe roboty konieczne do wykonania w ramach zad.1.2	30/06/2013	30/08/2013
Kontrakt W2A - Roboty budowlane zadanie 2.1 (rejon DIII-DIV)	zakończono	zakończono
Kontrakt W2B - Roboty budowlane zadanie 2.2 (rejon BI-BIV)	zakończono	zakończono
Kontrakt W3 - Roboty budowlane zadanie 3.2 (rejon FII-FIV)	zakończono	zakończono
Kontrakt W3 - Roboty budowlane zadanie 2.3 (rejon FI)	zakończono	zakończono
Kontrakt W4 - Roboty budowlane zadanie 3.1 (rejon DI-DII)	zakończono	zakończono
Kontrakt TA1 - Inżynier Kontraktu	zakończono	zakończono
Kontrakt TA2 - Pomoc techniczna- Część 1	zakończono	zakończono
Kontrakt TA2 - Pomoc techniczna- Część 2	zakończono	zakończono
Kontrakt TA2 - Pomoc techniczna- Część 3-tablice pamiątkowe	01/01/2015	31/03/2015
Kontrakt TA3 - Promocja projektu	zakończono	zakończono
Kontrakt TA3a - Materiały reklamowe część 1	zakończono	zakończono
Kontrakt TA3a - Materiały reklamowe część 2	zakończono	zakończono
Kontrakt TA3b -Tablice pamiątkowe	30/04/2015	30/05/2015
Kontrakt TA3c -org.i obsługa spotkań	zakończono	zakończono
Kontrakt TA3d -inne materiały reklamowe	zakończono	zakończono

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
7. Nabycie gruntów	01/06/2009	31/12/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana	08/02/2010	30/01/2013
9. Etap operacyjny	01/01/2011	-

157. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - I etap

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	30/11/2007	26/08/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	30/11/2007	26/08/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	17/03/2006	09/05/2008
4. Studium projektowe	01/01/2006	30/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/01/2006	31/03/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	08/04/2008	10/07/2011
Budowa elektrowni biogazowej	zakończone	zakończone
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki - I etap wraz z przebudową sieci wodociągowej	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej - Krosno, ul. Popiełuszki	zakończone	zakończone
Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Iwoniczu-Zdroju	zakończone	zakończone
Hermetyzacja otwartych zbiorników osadu wraz z filtrami biologicznymi do neutralizacji odorów	zakończone	zakończone
Budowa suszarni słonecznej odwodnionych osadów ściekowych na oczyszczalni ścieków w Krośnie	zakończone	zakończone
Budowa kanalizacji sanitarnej - Krosno, ul. Wisze	zakończone	zakończone
Modernizacja głównych kolektorów kanalizacji sanitarnej	zakończone	zakończone
Przebudowa odcinków sieci wodociągowej o dużej awaryjności	zakończone	zakończone
Modernizacja Zakładu Uzdatniania Wody w Sieniawie	zakończone	zakończone
Rozdział kanalizacji ogólnospławnej w zlewni Lubatówki - II etap wraz z przebudową sieci wodociągowej	zakończone	zakończone
Inżynier kontraktu	zakończone	zakończone
Działania informujące i promujące	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	27/05/2008	31/12/2013
9. Etap operacyjny	26/10/2013	-

158. Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice – dorzecze Rudawy

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	21/03/2008	20/08/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	21/03/2008	20/08/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	18/10/2007	22/08/2008
4. Studium projektowe	06/07/2001	15/06/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/07/2008	28/08/2008

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	-	-
Budowa kanalizacji w miejscowościach Nawojowa Góra, Paczółtowice, Krzeszowice os. Żbik	17/01/2013	27/06/2013
Budowa kanalizacji w miejscowościach: Filipowice, Wola Filipowska, Miękinia	12/05/2010	zakończone
Budowa kanalizacji w miejscowościach: Krzeszowice ul. Miękińska, Miękinia, Ostrężnica, Nowa Góra	01/12/2010	zakończone
Budowa kanalizacji w miejscowościach: Czerna, Czatkowice, Nowa Góra	16/07/2010	zakończone
Modernizacja centralnej oczyszczalni ścieków w Krzeszowicach	03/08/2010	zakończone
Nadzór nad robotami budowlanymi (Inżynier Kontraktu)	09/12/2009	zakończone
Działania Promująco-Informacyjne	15/02/2010	zakończone
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	06/07/2010	30/11/2013
9. Etap operacyjny	31/12/2013	-

159. Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/09/2004	17/07/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/09/2004	17/07/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	23/09/2005	17/07/2010
4. Studium projektowe	nd	nd
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	22/12/2006	23/07/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
TA1 Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
W1 Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków Ziemowit oraz adaptacja oczyszczalni ścieków Hołdunów	zakończone	zakończone
TA2 - Pomoc techniczna podczas realizacji projektu	zakończone	zakończone
TA3 Promocja podczas realizacji Projektu	zakończone	zakończone
W2 Budowa sieci kanalizacyjnej w Łędzinach	zakończone	zakończone
S1 Zakup wielofunkcyjnego samochodu specjalistycznego	15/10/2013	31/12/2013
7. Nabycie gruntów	28/02/2013	15/12/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	03/12/2010	31/12/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2015	-

160. Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/04/2009	20/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/04/2009	20/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/09/2008	22/07/2009
4. Studium projektowe	07/07/2008	16/09/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	07/07/2009	28/10/2011

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt TA1 (Inspektor nadzoru)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA2 (Inżynier)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA3 (Pomoc techn.)	zakończona	zakończona
Kontrakt TA4 (Promocja)	zakonczona	zakończona
Kontrakt TA5 (Projektowanie)	zakończona	zakończona
Kontrakt W1 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W2 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W3 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W4 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W5 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W6 (roboty)	zakończona	zakończona
Kontrakt W7 (roboty)	11/09/2012	30/06/2013
Kontrakt W8 (roboty)	22/10/2012	31/03/2013
7. Nabycie gruntów	01/07/2012	30/09/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	25/01/2010	31/12/2014
9. Etap operacyjny	31/12/2014	-

161. Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (etap I)

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	22/07/2008	31/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	22/07/2008	31/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/07/2008	05/03/2009
4. Studium projektowe	06/11/2006	11/03/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	10/04/2007	16/01/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	31/07/2009	01/07/2012
6.1. Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap I	zakończona	zakończona
6.2. Pełnienie roli Inżyniera dla zadania: Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków komunalnych dla miasta Płocka w Maszewie – etap I	zakończona	zakończona
6.3 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap II	zakończona	zakończona
6.4 Przebudowa i rozbudowa przepompowni ścieków przy ul. Jasnej	zakończona	zakończona
6.5 Budowa przepompowni ścieków P-5	zakończona	zakończona
6.6 Budowa rurociągów tłocznych do współpracy z przepompownią P-5	zakończona	zakończona
6.7 Inżynier Kontraktu dla zadań 3,4,5,6,	zakończona	zakończona
6.8 Pomoc Techniczna dla JRP	zakończona	zakończona
6.9 Nadzór autorski – Maszewo (dla poz. 6.1.)	zakończona	zakończona
(dla poz. 6.3.)	zakończona	zakończona
6.10 Nadzór autorski – pozostałe zadania	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
6.11 Działania promocyjne i informacyjne	zakończona	zakończona
6.12 Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Maszewie - etap III (Suszarńia osadów ściekowych)	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	22/12/2009	31/10/2013
9. Etap operacyjny	18/06/2012	-

162. Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	27/06/2008	30/09/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27/06/2008	30/09/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	20/02/2006	09/07/2009
4. Studium projektowe	02/11/2005	31/12/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	29/06/2007	23/11/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
1. Kanalizacja sanitarna w os. Górna Niwa - ul. Spacerowa, Tęczowa, Cicha i Romantyczna	zakończona	zakończona
1a. Nadzór inwestorski - Kanalizacja sanitarna w os. Górna Niwa - ul. Spacerowa, Tęczowa, Cicha i Romantyczna	zakończona	zakończona
2. Zakup pojazdu do obsługi kanalizacji	zakończona	31/03/2015
4a. Opracowanie projektów dla zadań z kontraktu 4	zakończona	zakończona
4.1 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego w Puławach	zakończona	zakończona
Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Partyzantów		
4.2 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego	zakończona	zakończona
4.3 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej Ø 800 (do wejścia w kanał Ø 1200) w rejonie ulicy Włostowskiej	zakończona	zakończona
4.4. Przebudowa (uszczelnienie) kolektora sanitarnego Ø 1200 w rejonie ul. Kazimierskiej	04/12/2012	31/05/2013
4.5 Przebudowa (modernizacja) sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Składowej metodą bezwykopową	18/08/2014	30/04/2015
5. Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudową drogi	zakończona	zakończona
5a. Opracowanie projektów - Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudową drogi	zakończona	zakończona
5b. Nadzór inwestorski Kanalizacja sanitarna w ul. Majdan wraz z odbudową drogi	zakończona	zakończona
6.1Modernizacja kanału sanitarnego Ø 600 przy ul Bema (na terenie szpitala)	zakończona	zakończona
6.1AOpracowanie projektów 'Modernizacja kanału sanitarnego Ø 600 przy ul Bema (na terenie szpitala)	zakończona	zakończona
6.1b Nadzór inwestorski 'Modernizacja kanału sanitarnego Ø 600 przy ul Bema (na terenie szpitala)	zakończona	zakończona
6.2 Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołtąta	12/01/2015	31/05/2015
6.2a Opracowanie projektów 'Modernizacja sieci kanalizacji sanitarnej w os. Kołtąta	zakończona	zakończona
7.a. Program funkcjonalno użytkowy - Puławy oczyszczalnia	zakończona	zakończona
7.1 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (układy pomiarowo-rozliczeniowe)	zakończona	zakończona
7.1a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (układy pomiarowo-rozliczeniowe)	zakończona	zakończona
7.2 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (zbiornik biogaz)	zakończona	zakończona
7.2a Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (zbiornik biogaz)	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
7.2b. Nadzór inwestorski Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (zbiornik biogaz)	zakończona	zakończona
7.3a. Projekt Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (kogeneracja)	zakończona	zakończona
7.4 Przebudowa (modernizacja) oczyszczalni ścieków w Puławach (wszystko poza wyłączonymi)	04/02/2013	31/08/2015
8. Kanalizacja sanitarna Wola Osińska, Chrzążów	14/01/2013	30/06/2015
8a. Program funkcjonalno użytkowy - kanalizacja Wola Osińska, Chrzążów	zakończona	zakończona
9. Kanalizacja sanitarna Osiny oraz sieć wodociągowa Opoka i Chrzążów	07/01/2014	30/06/2015
9a. Opracowanie projektu sieci kanalizacyjnej dla miejscowości Osiny	zakończona	zakończona
9.1 Budowa sieci wodociągowej Młynki i Witowice	01/08/2013	31/12/2014
10. Sieć wodociągowa Końskowola ul. Lubelska	zakończona	zakończona
11. Kanalizacja sanitarna Wronów, Młynki, Opoka i Witowice oraz odcinek tranzytowy Osiny - Wronów wraz z przepompownią	21/08/2012	30/06/2015
11c. Opracowanie programu funkcjonalno - użytkowego dla sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości: Wronów, Młynki, Witowice, Opoka i tranzytu Osiny - Wronów	zakończona	zakończona
12. Studium wykonalności	zakończona	zakończona
13. Inżynier Projektu - nadzór nad robotami	18/09/2012	31/12/2015
15. Pomoc techniczna dla JRP na etapie przygotowania wniosku	zakończona	zakończona
16. Pomoc techniczna dla JRP	12/04/2012	31/12/2015
17. Promocja projektu	02/05/2012	31/12/2015
7. Nabycie gruntów	01/01/2013	30/06/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	20/11/2007	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/03/2008	-

163. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	19/04/2007	15/10/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	19/04/2007	03/07/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	03/04/2007	24/03/2010
4. Studium projektowe	15/05/2007	01/10/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/05/2007	01/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt U0	zakończona	zakończona
Kontrakt U1	zakończona	zakończona
Kontrakt U2	zakończona	zakończona
Kontrakt U3	zakończona	zakończona
Kontrakt U4	zakończona	zakończona
Kontrakt U5	zakończona	zakończona
Kontrakt W1	zakończona	zakończona
Kontrakt W2	zakończona	zakończona
Kontrakt W3	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/02/2009	30/09/2013
9. Etap operacyjny	01/01/2014	-

164. Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m. Siedlce

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/02/2005	15/05/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/02/2005	15/05/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	27/02/2006	13/02/2009
4. Studium projektowe	06/10/2004	15/02/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	06/10/2004	30/06/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	24/09/2008	01/02/2013
6.1. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Formińskiego	zakończona	zakończona
6.2. Inżynier Kontraktu	zakończona	zakończona
6.3. Dostawa i wymiana membran dyfuzorów w komorach osadu czynnego	zakończona	zakończona
6.4. Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni	zakończona	zakończona
6.5. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - kolektory wraz z ujęciem ścieków	zakończona	zakończona
6.6. Budowa kolektorów zastępujących rów Strzała - infrastruktura towarzysząca ze zbiornikami retencyjnymi	zakończona	zakończona
6.7. Przebudowa kanalizacji w ul. Prusa	zakończona	zakończona
6.8. Przebudowa kanalizacji metodą bezwykopową	zakończona	zakończona
6.9. Projektowanie i budowa suszarni średniotemperaturowej	zakończona	zakończona
6.10. Zakup samochodu wywrotki i ładowarki kołowej	01/02/2013	31/07/2013
6.11. Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Północnej-Gospodarczej	zakończona	zakończona
6.12. Działania informujące i promujące	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/10/2008	31/05/2014
9. Etap operacyjny	01/05/2009	-

165. Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	15/02/2007	03/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	15/02/2007	03/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	26/04/2004	07/10/2008
4. Studium projektowe	18/10/2004	31/03/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	15/02/2007	31/12/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Kontrakt 01 - etap 1 "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 01 - etap 2 "Rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody przy ul. Cichej w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	01/06/2013	31/12/2014
Kontrakt 02 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej - osiedle Książęce, osiedle Pogorzałe" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 03 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 04 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - Skarżysko Kościelne I - Świerczek, Skarżysko Kościelne II - Grzybowa Góra" (roboty budowlane)	06/02/2012	05/08/2014
Kontrakt 05 "Kanalizacja sanitarna w Skarżysku Kościelnym - miejscowości Majków, Lipowe Pole Skarbowe i Lipowe Pole Plebańskie" (roboty budowlane)	zakończona	zakończona
Kontrakt 06 "Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w Skarżysku-Kamiennej" (roboty budowlane)	02/01/2012	08/01/2014
Kontrakt 07 "Pełnienie funkcji Pomocy Technicznej przy realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" (pomoc techniczna, promocja)	04/05/2010	31/08/2014
Kontrakt 08 "Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu przy realizacji projektu pn: "Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym" (nadzór-inżynier kontraktu)	01/04/2010	31/08/2014
7. Nabycie gruntów	11/10/2007	31/03/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/08/2010	30/06/2013
9. Etap operacyjny	1/07/2012	-

166. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	17/08/2006	08/06/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	17/08/2006	15/04/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	29/10/2005	30/10/2008
4. Studium projektowe	01/01/2006	31/03/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	25/02/2009	30/07/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
6.1. Rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisana jedna umowa: I Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w mieście Skawina, ul. Bukowska, ul. Batalionów Chłopskich, ul. Dębca VII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna w ul. Korabnickiej	zakończone	zakończone
6.2. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej umowy: II Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Wola Radziszowska - Radziszów X Kontrakt - Wodociąg dla Woli Radziszowskiej	zakończone	zakończone
6.3. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej umowy: III Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Polanka Hallera - Rzozów IV Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Jurczyce - Radziszów	zakończone	zakończone
6.4. V Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Kopanka - Skawina	zakończone	zakończone
6.5. VI Kontrakt - Budowa sieci kanalizacyjnej w gminie Skawina, Zelczyna - Skawina	zakończone	zakończone
6.6. Planowane rozstrzygnięcie w ramach jednego postępowania i podpisania jednej umowy: VIII Kontrakt - Kanalizacja sanitarna Radziszów IIIb IX Kontrakt - Wodociąg i kanalizacja dla Radziszowa etap IIIe wraz ze zbiornikiem wody pitnej	zakończone	zakończone
6.7. IX Kontrakt - Kanalizacja dla Radziszowa etap IIIId	zakończone	zakończone
6.8. XI Kontrakt - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w Skawinie	zakończone	zakończone

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
6.9. Kontrakt 1 - Inżynier Kontraktu	zakończone	zakończone
6.10. Kontrakt 2 - Przygotowanie dokumentacji przetargowych na roboty	zakończone	zakończone
6.11. Kontrakt 3 - Dokumentacja projektowa Projekt bud-wyk-Rozbudowa OŚ Skawina	zakończone	zakończone
6.12. Kontrakt 4 - Promocja Projektu	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	30/03/2011	30/06/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	11/05/2009	30/06/2014
9. Etap operacyjny	25/03/2010	-

167. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	27/09/2007	26/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27/09/2007	26/11/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	10/04/2004	25/11/2009
4. Studium projektowe	03/01/2004	31/12/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	02/06/2007	30/06/2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	11/07/2007	30/06/2014
6.1. Budowa Automatycznej Stacji Uzdatniania Wody w Borzęcinie Małym wraz z ujęciami wody i zapleczem dla Pogotowia Wodno - Kanalizacyjnego	zakończono	zakończono
6.2. Budowa wodociągu łączącego Gminę Stare Babice z wodociągiem m. St. Warszawa ul. Arkuszowa	zakończono	zakończono
6.3. Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego	01/08/2012	31/07/2013
6.4. Budowa spinki wodociągowej Ogrodnicza - Szeligowska - zadanie połączone z zadaniem nr 6 - Budowa spinki wodociągowej Zielona - Thomme	zakończono	zakończono
6.5. Budowa spinki wodociągowej Klonowa - Osiedlowa	14/01/2013	31/11/2013
6.6. Budowa spinki wodociągowej Zielona - Thomme (zadanie połączone z zadaniem nr 4)	zakończono	zakończono
6.7. Budowa magistrali wodociągowej w ul. Trakt Królewski	26/04/2012	31/03/2013
6.8. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsiach Blizne Jasińskiego i Lubiczów	30/11/2011	31/08/2013
6.9. Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków dla wsi Blizne Jasińskiego (między ul. Prusa, Reja, Mickiewicza, Hubala Dobrzańskiego)	zakończono	zakończono
6.10. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej we wsi Latchorzew	02/05/2012	31/01/2014
6.11. Przedłużenie kanału sanitarnego w ul. Grupy Kampinos w Latchorzewie, gmina Stare Babice	zakończono	zakończono
6.12. Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej dla wsi Kwirynów między ul. Agawy, Kalinową, Pohulanką, Sikorskiego, gm. Stare Babice	zakończono	zakończono
6.13. Budowa przewodu tłocznego ścieków sanitarnych z pompowni "Lutosławskiego 1" w Klaudynie do kanalizacji w Janowie, Stare Babice	zakończono	zakończono
6.14. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn – etap I i II	zakończono	zakończono
6.15. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Klaudyn - etap III i IV	26/08/2011	28/02/2013
6.16. Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Stare Babice, ul. Izabelińska i Kampinowska	31/08/2012	30/06/2014
6.17. Budowa sieci kanalizacyjnej we wsi Babice Nowe, ul. Ożarowska i ul. Wieruchowska	zakończono	zakończono
6.18. Budowa kanalizacji sanitarnej wzdłuż ulicy Warszawskiej rejon ul. Gen. Kutrzeby	zakończono	zakończono
6.19. Budowa kanału sanitarnego w ul. Koczarskiej w Starych Babicach	zakończono	zakończono
6.20. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej we wsi Zielonki Parcela, ul. Południowa, Zachodnia i Okrężna	17/09/2010	30/04/2013

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
6.21.Pompownia Borzęcin, kanał tłoczny do pompowni Koczargi.	10/02/2010	28/02/2013
6.22.Pompownia Koczargi, kanał tłoczny do oczyszczalni.	21/08/2012	31/03/2014
6.23.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (etap I), Borzęcin Duży - zadanie połączone z zadaniem nr 27 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Duży, Wojcieszyn	22/07/2011	31/01/2013
6.24.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Mały.	01/03/2013	31/03/2014
6.25.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Spacerowa (etap II), Borzęcin Duży.	13/04/2012	30/06/2013
6.26.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – Mariew, Stanisławów.	01/03/2013	31/01/2014
6.27.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Duży, Wojcieszyn (zadanie połączone z zadaniem nr 23)	22/07/2011	31/01/2013
6.28.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Trakt Królewski, Borzęcin Duży, Wojcieszyn.	28/02/2012	31/03/2013
6.29.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Sobieskiego, Borzęcin Duży, Topolin.	28/02/2012	31/10/2013
6.30.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Borzęcin Duży.	01/01/2013	30/04/2014
6.31.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Poprzeczna, Borzęcin Duży.	01/10/2011	31/07/2013
6.32.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Kosmowska, Borzęcin Duży, Borzęcin Mały.	01/10/2012	31/07/2013
6.33.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Koczargi Nowe, Zielonki Wieś.	31/01/2013	31/12/2013
6.34.Budowa sieci kanalizacji sanitarnej – ul. Warszawska, Koczargi Nowe, Wojcieszyn oraz Bugaj, Aleksandrów.	31/01/2013	28/02/2014
6.35.Wymiana sieci kanalizacyjnej w Osiedlu Powojuskowym we wsi Kwirynów	12/03/2012	31/03/2013
6.36.Budowa kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z Oczyszczalni Ścieków w Starych Babicach do rowu melioracyjnego	01/09/2012	30/04/2014
6.37.Zagospodarowanie osadów – instalacja do wytwarzania nawozu z osadów	01/09/2012	31/05/2014
6.38.Pojazd do obsługi kanalizacji.	zakończono	zakończono
6.3a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci wodociągowej w ul. Krzyżanowskiego".	zakończono	zakończono
6.4a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki wodociągowej Ogrodnicza Szeliłowska".	zakończono	zakończono
6.5a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki wodociągowej Klonowa Osiedlowa"	zakończono	zakończono
6.6a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa spinki wodociągowej Zielona Thomme"	zakończono	zakończono
6.7a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa magistrali wodociągowej ul. Trakt Królewski"	zakończono	zakończono
6.15a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Budowa kanalizacji sanitarnej we wsi Kludyn etap IV"	zakończono	zakończono
6.21-22a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa pompowni ścieków "Borzęcin" i Koczargi" wraz z rurociągami tłocznymi do oczyszczalni Stare Babice".	zakończono	zakończono
6.23-26a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Duży - Mariew".	30/01/2008	31/03/2013
6.27-28a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Wierzbina - Wojcieszyn".	zakończono	zakończono
6.29-32a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Borzęcin Mały - Topolin"	zakończono	zakończono
6.33-34a.Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Koczargi Nowe - Zielonki Wieś".	30/01/2008	31/03/2013
6.35a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Wymiana sieci kanalizacyjnej w osiedlu powojuskowym we wsi Kwirynów."	zakończono	zakończono
6.36a.Opracowanie dokumentacji technicznej dla kontraktu: "Projekt kolektora zrzutowego ścieków oczyszczonych z oczyszczalni ścieków Stare Babice do rowu melioracyjnego."	07/01/2009	31/03/2013
7. Nabycie gruntów	01/01/2008	31/12/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	26/09/2007	31/12/2014

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
9. Etap operacyjny	01/07/2008	-

168. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/10/2007	23/05/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/10/2007	23/05/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	13/02/2006	15/04/2008
4. Studium projektowe	10/10/2005	15/07/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	03/03/2008	25/11/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
6a. Usługa Nadzoru Inwestorskiego nad realizacją Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie”- przetarg nieograniczony w częściach (3), nr referencyjny -P-01/PZP/2010	zakończone	zakończone
6b. Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 1,2,3 i 4-przetarg nieograniczony w częściach (4)- nr referencyjny:P-02/PZP/2010	zakończone	zakończone
6c. Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 9,10,11,12,i 13 -przetarg nieograniczony (budowa kanalizacji sanitarnej w m. Gąsiorowice etap I , Piotrówka, Wierchlesie, Barut, Łaziska	zakończone	zakończone
6d.Przetarg na roboty budowlane Projektu „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie” - Kontrakt 5,6,7 i 8 -przetarg nieograniczony w częściach (4)- nr referencyjny:P-04/PZP/2010	zakończone	zakończone
6e. Przetarg na dostawę (zakup) specjalistycznego pojazdu do oczyszczania i konserwacji sieci kanalizacyjnej nr referencyjny:P-05/PZP/2010	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	05/10/2010	31/12/2013
9. Etap operacyjny	01/01/2014	-

169. Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – faza II

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/02/2009	02/09/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/02/2009	02/09/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/07/2009	20/06/2011
4. Studium projektowe	01/09/2008	25/02/2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	10/07/2009	31/03/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Studium wykonalności	zakończona	zakończona
Nadzór autorski	zakończona	zakończona
Działania informacyjne i promocyjne	zakończona	zakończona
Inżynier kontraktu	zakończona	zakończona
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Strzybnica	10/04/2013	10/07/2013
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Rybna	28/02/2013	30/05/2013
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Opatowice	28/02/2013	30/05/2013

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Stare Tarnowice	01/04/2013	31/12/2013
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Repty Nowe	28/02/2013	30/05/2013
Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w zlewni "Leśna" - dzielnica Śródmieście	28/02/2013	30/05/2013
7. Nabycie gruntów	01/01/2009	31/12/2013
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/03/2013	27/02/2015
9. Etap operacyjny	28/02/2015	-

170. Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/04/2008	15/09/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/04/2008	15/09/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	23/01/2004	05/11/2009
4. Studium projektowe	16/04/2004	01/02/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	06/11/2007	15/12/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Kontrakt K-9/Up - Pomoc techniczna I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych kontrakty: K-1/W, K-2/W Yellow Fidic; II etap - opracowanie SIWZ i kosztorysu inwestorskiego kontrakt: K-3/W Red Fidic; III etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru wykonawców (pytania i odpowiedzi)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-10/Up(a) - Pomoc techniczna I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów inwestorskich na wykonanie robót budowlanych realizowanych wg Red Fidic w ramach kontraktu K-4/W, K-5/W, K-8/W; II etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru wykonawców (pytania i odpowiedzi)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-10/Up(b) - Pomoc techniczna I etap - opracowanie SIWZ i kosztorysów nakładczych na wykonanie robót budowlanych realizowanych wg Yellow Fidic w ramach kontraktu K-6/W, K-7/W; II etap - konsultant w procedurze przetargowej wyboru wykonawców (pytania i odpowiedzi)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-4/W Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej na terenie osiedla mieszkaniowego: Pancernych, Bielawy i Kaszczorek w Toruniu	zakończona	zakończona
Kontrakt K-5/W Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarne na terenie osiedla mieszkaniowego Wrzosey i Torunia Południowego	zakończona	zakończona
Kontrakt K-8/W Budowa podczyszczalni wód deszczowych K-II, K-III, K-V na wylotach do rzeki Wisły	zakończona	zakończona
Kontrakt K-12/U - Pomoc techniczna Inżynier Kontraktu dla kontraktów liniowych: K-4/W, K-5/W, K-8/W	zakończona	zakończona
Kontrakt K-1/W Modernizacja gospodarki osadowej w Centralnej Oczyszczalni Ścieków (budowa systemu termicznej przeróbki osadów)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-2/W Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody "Drwęca Jedwabno" (modernizacja gospodarki osadowej)	zakończona	zakończona
Kontrakt K-3/W Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody	zakończona	zakończona

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
"Mała Nieszawka"		
Kontrakt K-6/W Renowacja sieci kanalizacyjnej na terenie miasta Torunia w technologii bezwykopowej	zakończona	zakończona
Kontrakt K-11/U - Pomoc techniczna Inżynier Kontraktu dla kontraktów technologicznych: K-1/W, K-2/W, K-3/W i dla kontraktu liniowego K-6/W	zakończona	zakończona
Kontrakt K-13/U - Pomoc techniczna Pomoc dla JRP	zakończona	zakończona
Kontrakt K-14/U - Pomoc techniczna Prowadzenie działań promujących i informacyjnych	zakończona	zakończona
Kontrakt K-15/D Dostawa samochodów specjalistycznych do czyszczenia sieci	zakończona	zakończona
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	23/02/2009	31/03/2013
9. Etap operacyjny	01/04/2013	-

171. Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląskim

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	25/10/2007	26/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	25/10/2007	26/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/02/2007	29/08/2007
4. Studium projektowe	18/10/2006	25/11/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	10/09/2007	13/06/2013
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	29/09/2007	30/06/2011
Przygotowanie raportu końcowego	01/07/2014	31/08/2014
Szkolenia dla JRP	01/01/2010	31/12/2014
7. Nabycie gruntów	29/05/2008	30/06/2014
8. Etap budowy/umowa budowlana	12/09/2008	30/06/2015
9. Etap operacyjny	01/07/2015	-
<i>wszystkie postępowania zostały rozstrzygnięte - tj zawarto umowy z wykonawcami.</i>		I

172. Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze – Etap II

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	27/02/2007	26/11/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	27/02/2007	26/11/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	19/05/2006	14/04/2008
4. Studium projektowe	28/04/2006	31/10/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	05/01/2007	25/04/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
6.1 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 1 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Pawłów (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
6.2 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 2 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Południowe (przetarg ograniczony wg	zakończone	zakończone

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
u.p.z.p.)		
6.3 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 3 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Zaborze Północne (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
6.4 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 4 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Makoszowy (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
6.5 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 5 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Biskupice (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
6.6 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 6 Poprawa gospodarki ściekowej w dzielnicy Mikulczyce (Etap II i III) (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
6.7 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 7 Poprawa gospodarki ściekowej Kanalizacja sanitarna na osiedlu Wyzwolenia (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
6.8 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 8 Przebudowa Oczyszczalni Ścieków – Hermetyzacja osadów (przetarg ograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
6.9 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Kontrakt 9 usługi doradcze (zamówienie sektorowe w trybie zapytania o cenę)	zakończone	zakończone
6.10 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Inżyniera – nadzór nad robotami Kontrakt 10 (przetarg nieograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
6.11 Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej na Promocje i asystę techniczną Kontrakt 11 (przetarg nieograniczony wg u.p.z.p.)	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	n/d	n/d
8. Etap budowy/umowa budowlana	11/04/2012	28/02/2014
9. Etap operacyjny	26/08/2013	-

173. Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry- Etap II

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/08/2007	30/04/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/08/2007	30/04/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	28/09/2005	20/06/2008
4. Studium projektowe	01/09/2005	30/05/2008
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/04/2008	30/06/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1	zakończone	zakończone
Kontrakt 2	zakończone	zakończone
Kontrakt 3	zakończone	31/10/2013
Kontrakt 4	zakończone	zakończone
Kontrakt 5	zakończone	zakończone
Kontrakt 6	zakończone	zakończone
Kontrakt 7	zakończone	zakończone
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	29/03/2010	31/12/2011
9. Etap operacyjny	31/12/2010	-

174. Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
------	------------------	-----------------

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/11/2007	18/03/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/11/2007	18/03/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	18/01/2006	29/05/2009
4. Studium projektowe	01/01/2007	02/12/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/03/2009	31/03/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Kontrakt I – przebudowa i rozbudowa oczyszczalni komunalnej w Kazimierzy Wielkiej	16/05/2011	14/10/2011
Kontrakt II – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Kazimierza Wielka	31/03/2011	04/10/2011
Kontrakt III – Budowa oczyszczalni ścieków w Działoszycach	06/06/2011	21/11/2011
Kontrakt IV – Budowa kanalizacji sanitarnej i wodociągu na terenie Aglomeracji Działoszyce	06/06/2011	21/11/2011
Kontrakt V – Budowa sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce i Szczurowa	10/07/2010	29/10/2010
Kontrakt VI – Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce - (część I)	28/05/2010	11/10/2010
Kontrakt VI - Budowa kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej na terenie Aglomeracji Koszyce - (część II)	28/05/2010	11/10/2010
Kontrakt VII – Rozbudowa i modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowość Szczurowa	25/11/2010	07/03/2011
Kontrakt VIII – Budowa kanalizacji sanitarnej na terenie Aglomeracji Szczurowa	01/10/2010	21/01/2011
Inżynier Kontraktu	26/06/2010	13/09/2010
Promocja Projektu	15/10/2010	13/05/2011
7. Nabycie gruntów	00/00/0000	00/00/000
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/12/2010	30/09/2013
9. Etap operacyjny	01/10/2013	31/12/2038

175. Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/07/2007	15/02/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/07/2007	15/02/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	25/10/2004	26/02/2009
4. Studium projektowe	01/10/2004	27/02/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	23/07/2007	27/02/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Kontrakt I – Budowa kanalizacji sanitarnej w Łagiewnikach, Chotelku, Mikułowicach i Nowym Folwarku	18/07/2009	21/01/2010
Kontrakt II – Budowa kanalizacji sanitarnej w Zbrodnicach, Broninie i Węlczu oraz rozbudowa sieci wod-kan w Węlczu i w Busku-Zdroju, w rejonie ul. Jabłoniowej, Wyszyńskiego i Armii Ludowej	25/02/2010	01/07/2010

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Kontrakt III – Przebudowa i remont systemu dystrybucji wody wodociągowej z ujęcia w Szczaworyżu	30/04/2010	03/02/2011
Kontrakt V – Przebudowa i remont oczyszczalni ścieków komunalnych w Siestawicach	31/03/2010	11/01/2011
Kontrakt VI – Przebudowa i remont istniejącej kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Busko-Zdrój	17/05/2010	10/12/2010
Kontrakt TA1 – Inżynier kontraktu	02/03/2010	16/06/2010
Kontrakt TA1A – Inżynier dla kontraktu I	29/07/2009	30/11/2009
Kontrakt TA2 – Pomoc techniczna podczas realizacji projektu	25/02/2010	16/06/2010
Kontrakt TA3 – Promocja podczas realizacji projektu	04/01/2010	28/07/2010
7. Nabycie gruntów	00/00/0000	00/00/0000
8. Etap budowy/umowa budowlana	21/01/2010	31/03/2013
9. Etap operacyjny	18/02/2012	31/12/2038

Sektor środowiska - priorytet II

176. System gospodarki odpadami Ślęza - Oława

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	23/12/2008	30/10/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	23/12/2008	30/10/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	29/04/2009	17/12/2009
4. Studium projektowe	01/02/2010	30/11/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	23/12/2008	30/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej	09/11/2009	01/07/2013
Kontrakt 1: Modernizacja i rozbudowa ZGO w m. Gać. Modernizacja części mechanicznej. Etap I	13/11/2009	26/11/2010
Kontrakt 2: Modernizacja części mechanicznej. Etap II	31/05/2012	04/10/2012
Kontrakt 2a: Budowa linii RDF wraz z adaptacją hali	04/11/2013	30.01.2014
3Kontrakt 3a: Budowa części biologicznej MBP (stabilizacja tlenowa)	29/10/2011	16/05/2012
Kontrakt 3b: Budowa części biologicznej MBP (fermentacja)	02/02/2012	17/08/2012
Kontrakt 4a: Prace budowlane obejmujące: kwatera nr 3	27/04/2012	09/08/2012
Kontrakt 4b: Prace budowlane obejmujące: Roboty budowlane; rozbudowa budynku sortowni z adaptacją wiaty na surowce wtórne	01/12/2012	31/03/2013
Kontrakt 5: Dostawa kontenerów socjalnych	20/06/2011	30/08/2011
Kontrakt 6: Dostarczenie na podstawie umowy leasingu samochodu ciężarowego specjalistycznego typu „hakowiec”	09/11/2009	07/01/2010
Kontrakt 7a: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Kontenery do przewozu odpadów	01/01/2010	25/01/2010
Kontrakt 7b: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Waga samochodowa	22/03/2010	13/04/2010
Kontrakt 7c: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Zakup ładowarki teleskopowej	20/06/2011	19/07/2011
Kontrakt 7d: Budowa stacji przeładunkowej w Wąwolnicy. Roboty budowlane	01/06/2013	01/03/2013
Kontrakt 9a: Opracowanie strategii kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu	20/06/2012	30/08/2012

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Kontrakt 9b: Realizacja kampanii informacyjno-promocyjnej Projektu	01/02/2012	30/04/2013
Kontrakt 10: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu w ramach Projektu „System gospodarki odpadami Śląza-Oława”	02/09/2011	27/11/2012
Kontrakt 11: Audyt Zewnętrzny Projektu	01/04/2013	31/05/2013
Kontrakt 12: Dostawa przenośnych środków trwałych	04/07/2012	09/08/2012
Kontrakt 13: Przebudowa układu komunikacyjnego ZGO	02/11/2013	30/01/2014
Kontrakt 14: Budowa budynku administracyjno-socjalnego	02/01/2014	28/02/2014
7. Nabycie gruntów	22/12/2009	15/02/2010
8. Etap budowy/umowa budowlana	13/11/2009	31/12/2014
9. Etap operacyjny	01/01/2015	-

177. Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowanych, popoligonowych i powojkowych, zarządzanych przez PGL LP

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	05/01/2010	30/06/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	05/01/2010	30/06/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	nd	nd
4. Studium projektowe	nd	nd
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	23/02/2009	30/08/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej:	nd	nd
Koszty Jednostki Realizującej Projekt/Dyrekcji Generalnej Lasów Państwowych	12/10/2007	12/10/2007
Opracowanie dokumentacji wnioskowej dla projektu	20/08/2009	05/01/2010
Jednostka Nadzorująca Prawidłowość Wykonywanych Prac	23/03/2012	01/08/2012
Ocena geośrodowiskowa	25/08/2012	20/12/2012
Ocena przyrodnicza	-	-
Promocja projektu	12/10/2007	12/10/2007
Rozpoznanie i oczyszczenie saperskie terenu	23/02/2012	05/06/2012
Usuwanie zanieczyszczeń gruntowych	10/10/2011	12/12/2011
Rozbiórka lub zabezpieczenie obiektów powojkowych i porządkowanie terenu	01/10/2010	20/10/2010
Przygotowanie i rewitalizacja podłoża gruntowego	04/04/2011	18/05/2012
Odnowienie i zalesienie terenów popoligonowych i powojkowych	01/07/2013	01/08/2013
Dostosowanie składu gatunkowego drzewostanów do warunków siedliskowych - przebudowa drzewostanów	23/11/2010	30/12/2010
Ochrona i reintrodukcja gatunków roślin i zwierząt	29/10/2010	22/11/2010
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy/umowa budowlana	01/09/2009	31/12/2014
9. Etap operacyjny	nd	nd

Procedury przetargowe ogłaszane są bezpośrednio przez 57 nadleśnictw biorących udział w projekcie

178. Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Słajsinie, gmina Nowogard

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	20/07/2008	31/01/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	01/01/2009	20/02/2009
3. Ocena wpływu na środowisko naturalne	31/05/2008	23/02/2009
4. Studium projektowe	02/01/2007	31/12/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/06/2005	25/02/2012
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt I Budowa RZGO Słajfino	10/08/2011	2011/12/12
Kontrakt II Dostawa urządzeń i pojazdów :		
Dostawa Kompaktora	02/04/2012	20/07/2012
Dostawa naczep samowyładowczych	02/04/2012	12/07/2012
Dostawa ciągników siodłowych i samochodów hakowych	02/04/2012	12/07/2012
Dostawa rębaków	18/06/2012	07/09/2012
Dostawa przerzucarki do kompostu	18/06/2012	17/08/2012
Dostawa ładowarek - 6 sztuk	18/06/2012	15/11/2012
Kontrakt III Inżynier Kontraktu - koszty niekwalifikowalne	15/03/2006	31/10/2014
Kontrakt III A nadzór autorski - koszty niekwalifikowalne	01/10/2011	15/11/2007
Kontrakt IV Szkolenia	01/07/2011	
Kontrakt V Promocja projektu	20/12/2010	27/08/2012
Kontrakt VI Obowiązkowe Audyty	16/01/2013	26/02/2013
Kontrakt VII Projekty techniczne, Studium Wykonalności - koszty niekwalifikowalne	15/11/2007	01/09/2007
Kontrakt VIII Wykonanie Raportu Końcowego	31/03/2013	31/03/2014
7. Nabycie gruntów	nd	nd
8. Etap budowy / umowa budowlana	12/12/2011	31/12/2012
9. Etap operacyjny	01/03/2013	-

179. Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	01/01/2003	28/05/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/01/2003	28/05/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	06/07/2001	27/05/2005
4. Studium projektowe	01/01/2004	31/07/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01/03/2007	31/12/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Inżynier Kontraktu	06/06/2007	05/10/2007

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Budowa ZUOK w Starym Lesie	30/08/2007	03/11/2009
Zakup sprzętu i wyposażenia do ZUOK w Starym Lesie (zamówienie w częściach)	11/05/2011	21/05/2012
Działania informujące i promujące	28/05/2010	16/07/2010
Budowa drogi dojazdowej*	14/04/2010 27/04/2011*	17/05/2010 07/07/2011*
Wykonanie instalacji energetycznego wykorzystania biogazu	27/02/2012	04/06/2012
7. Nabycie gruntów	06/06/2005	05/12/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana	03/11/2009	31/12/2012
9. Etap operacyjny	01/01/2013	-

*- w ramach pozycji „Budowa drogi dojazdowej” wyróżniamy następujące umowy:

- Budowa skrzyżowania (17/05/2010), Wycinka drzew i krzewów (07/07/2011), Budowa drogi dojazdowej (07/07/2011), Nadzór nad skrzyżowaniem (26/05/2010) oraz Nadzór nad budową drogi (07/07/2011).

180. Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	28/11/2006	11/01/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	28/11/2006	11/01/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	15/07/2007	28/04/2009
4. Studium projektowe	28/12/2006	23/08/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/05/2007	30/03/2010
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
	17/01/2011	25/05/2011
Kontrakt nr I Regionalny System Gospodarki Odpadami – zadanie 1,2,3	04/06/2009	30/11/2009
Kontrakt nr II Budowa nowej kwatery składowiska	28/02/2013	30/05/2013
Kontrakt nr II a Rekultywacja istniejącego składowiska w Tczewie	28/02/2013	15/04/2013
Kontrakt nr III etap II Rekultywacja istniejącego składowiska w Ropuchach Gm. Pelplin	16/06/2011	14/10/2011
Kontrakt nr III Rekultywacja istniejących składowisk	04/06/2009	30/11/2009
Kontrakt nr IV Inżynier kontraktu – Budowa nowej kwatery składowiska	30/07/2010	04/11/2010
Kontrakt nr IV Inżynier kontraktu – Budowa nowej kwatery składowiska	24/06/2010	30/08/2010
Kontrakt nr IV a Inżynier kontraktu – RSDO Tczew	06/12/2010	23/03/2011
Kontrakt nr V Pomoc Techniczna dla Projektu RSGO Tczew	15/12/2012	15/03/2013
Kontrakt nr VI Edukacja ekologiczna oraz działania informacyjno-promujące dla projektu	25/03/2011	02/06/2011
Kontrakt nr VII Dostawa sprzętu ruchomego dla ZUOK w Tczewie		
Kontrakt nr VII a Dostawa kompaktowa do obsługi nowej kwatery		
7. Nabycie gruntów	ND	ND
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/11/2009	30/12/2013
9. Etap operacyjny	18/01/2011	-

181. Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	21/05/2009	27/11/2009
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	21/05/2009	05/10/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	04/06/2009	01/10/2009
4. Studium projektowe	25/11/2011	17/10/2012
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	21/05/2009	05/10/2009
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*		
Kontrakt 01 projektowanie i budowa	23/06/2011	25/11/2011
Kontrakt 02 dostawy	05/05/2013	20/07/2013
Kontrakt 03 Inżynier Kontraktu	01/06/2011	30/06/2011
Kontrakt 04 Informacja i promocja	06/07/2012	10/01/2013
7. Nabycie gruntów	17/09/2009	25/11/2009
8. Etap budowy/umowa budowlana	25/11/2011	30/03/2015
9. Etap operacyjny	01/04/2015	-

182. Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	11/01/2007	20/04/2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	20/07/2007	20/04/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	11/01/2007	15/05/2009**
Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów	11/11/2008	25/11/2014
Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku	15/05/2009	30/05/2014
Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku	złożono wniosek o wydanie nowej decyzji OOS pod koniec lipca 2012; uzyskamy nową decyzję do końca lutego 2013	
Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. Tuplice	24/10/2011	08/11/2014
Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie	złożono wniosek o wydanie nowej decyzji OOS w dniu 19.12.2012; planowane uzyskanie nowej decyzji do końca maja 2013	
Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie	wniosek zostanie złożony do 4.02.2013; planowane uzyskanie nowej decyzji do końca maja 2013	
4. Studium projektowe	09/11/2010	27/05/2011
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	20/07/2007	30/05/2011
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej		
Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów	05/10/2011	11/01/2012
Kontrakt 1a: Dostawy sprzętu i wyposażenia do ZZO w Marszowie i na stację przeładunkową w Lubsku	01/07/2013	10/12/2013

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku	28/08/2012	12/11/2012
Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku	01/10/2013	01.12.2013
Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. Tuplice	/09/2012	20/12/2012
Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie	25/02/2013	24/05/2013
Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie	06/06/2013	04/09/2013
Kontrakt 6: Inżynier	20/11/2010	02/08/2011
Kontrakt 7: Pomoc techniczna I (przygotowanie)	27/11/2008	22/12/2008
Kontrakt 8: Pomoc techniczna II	28/10/2010	16/02/2011
Kontrakt 9: Działania promocyjne i informacyjne	05/10/2010	03/11/2010
Kontrakt 10: Edukacja ekologiczna	06/012/2012	28/02/2013
7. Nabycie gruntów	01/01/2008	30/06/2012
8. Etap budowy/umowa budowlana	11/01/2013	16.01.2015
Kontrakt 1: Projektowanie i budowa ZZO Marszów	11/01/2013	16.01.2015
Kontrakt 2 zadanie a: Projektowanie i budowa stacji przeładunkowej w Lubsku	12/11/2012	12/04/2012
Kontrakt 2 zadanie b: Rekultywacja składowiska w Lubsku	01/12/2013	31/08/2014
Kontrakt 3: Rekultywacja składowiska w Chełmicach Gm. Tuplice	20/12/2012	20/12/2013
Kontrakt 4: Rekultywacja składowiska w Chrobrowie	24/05/2013	24/12/2013
Kontrakt 5: Rekultywacja składowiska w Gubinie	04/09/2013	06/05/2014
9. Etap operacyjny	16.01.2015	-

**Po zmianie Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko [Dz.U. z 2010 nr 213 poz. 1397] rekultywacje również wymagają przeprowadzenia procedury oceny oddziaływania na środowisko.

183. Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	30/06/2008	24/10/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	30/06/2008	23/09/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	03/03/2008	03/09/2008
4. Studium projektowe	01/12/2006	03/08/2010
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	30/06/2008	16/11/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	02/02/2009	22/07/2011
(PI/PII) K1 Inżynier Kontraktu	27/07/2009	18/08/2010
(PI) K2 Zaprojektowanie i budowa infrastruktury Zakładu Utylizacji Odpadów	15/02/2010	23/06/2010
(PI) K3 Zaprojektowanie, dostawa i montaż poszczególnych linii technologicznych	16/09/2009	07/01/2010
(PI) K3B Zaprojektowanie, dostawa i montaż poszczególnych linii technologicznych – paliwo alternatywne	03/08/2012	09/10/2012
(PI) K4 Zaprojektowanie i wybudowanie kompostowni odpadów	15/01/2010	26/03/2010
(PI) K5 Zaprojektowanie i wybudowanie kwatery balastu	01/03/2010	10/05/2010

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
(PI) K5 B Wybudowanie kwatery balastu	13/07/2012	17/08/2012
(PI) K6 Dostawa pojazdów, maszyn i urządzeń oraz pojemników i kontenerów niezbędnych do funkcjonowania systemu	21/02/2011	22/08/2012
(PI) K7 Dostawa i montaż agregatu prądotwórczego wraz z podłączeniem do instalacji biogazu	20/12/2010	06/06/2011
(PI) K8 Dostawa sprzętu i wyposażenia Sali edukacji ekologicznej	01/07/2011	28/05/2012
(PII) K9 Rekultywacja składowiska w Gronowie Górnym	28/10/2009	22/01/2010
7. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/09/2009	30/03/2013
9. Etap operacyjny	01/04/2013	30/12/2027

184. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Ełku

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	29/05/2007	15/04/2008
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	01/08/2007	15/04/2008
3. Ocena oddziaływania na środowisko	22/02/2008	10/06/2008
4. Studium projektowe	01/04/2009	30/11/2009
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	29/05/2007	30/09/2008
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	04/04/2009	27/04/2010
K1 – Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów w Siedliskach k/Ełku	26/11/2009	10/03/2010
K2 – Budowa kwatery odpadów balastowych w Siedliskach k/Ełku	17/12/2009	26/03/2010
K3 – Budowa stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Kośmidrach (gmina Gołdap)	26/01/2010	19/04/2010
K4 – Budowa stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Olecku	26/01/2010	19/04/2010
K5 – Budowa stacji przeładunkowej wraz z Punktem Dobrowolnego Gromadzenia Odpadów w Białej Piskiej	26/01/2010	19/04/2010
K6 – Inżynier Kontraktu	16/10/2009	18/02/2010
K7 – Pomoc Techniczna	04/04/2009	15/07/2009
K8 – Program edukacji ekologicznej dla Projektu	23/01/2010	27/04/2010
K9 – Działania informujące i promujące dla Projektu	29/10/2009	11/02/2010
7. Nabycie gruntów	14/05/2008	28/05/2008
8. Etap budowy/umowa budowlana	30/04/2010	16/04/2012
9. Etap operacyjny	01/04/2012	31/12/2026

Sektor energetyki – priorytet IX

185. Modernizacja systemu ciepłowniczego gmin Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności	05.03.2010	15.06.2010
2. Analiza kosztów i korzyści (włącznie z analizą finansową)	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
3. Ocena oddziaływania na środowisko	19.04.2010	31.12.2013
4. Studium projektowe	20.08.2010	31.12.2013
5. Opracowanie dokumentacji przetargowej	01.06.2010	28.02.2014
6. Przewidywane ogłoszenie procedury przetargowej*	21.06.2010	30.04.2014
7. Nabycie gruntów	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
8. Etap budowy/umowa budowlana	01.04.2011	31.10.2014
9. Etap operacyjny	01.11.2014	NIE DOTYCZY

Umowa z Tauron Ciepło S.A. została podpisana 12.12.2012 r. Beneficjent nie uzyskał jeszcze wszystkich pozwoleń na budowę i w związku z klauzulą nałożoną w umowie o dofinansowanie może wystąpić obowiązek przeprowadzenia ponownej oceny oddziaływania na środowisko.

186. Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbicino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	03/01/2011	15/12/2011
2. Analiza kosztów i korzyści	08/03/2011	28/12/2011
3. Ocena oddziaływania na środowisko	10/06/2009	28/08/2009
4. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Etap budowy	05/08/2009	31/12/2014
6. Etap operacyjny	01/01/2015	-

Inwestycje produkcyjne

Sektor środowiska – priorytet IV

187. Budowa układu oczyszczania gazu koksowniczego z NH₃ i H₂S w koksowni w Wałbrzychu - Zadanie nr 2

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	2008-02-01	2008-03-31
2. Analiza kosztów i korzyści	2008-02-01	2008-03-31
3. Ocena oddziaływania na środowisko	2007-10-26	2008-02-06
4. Nabycie gruntów	nd.	nd.
5. Etap budowy	2008-10-01	2012-06-30
6. Etap operacyjny	2012-07-01	nd.

Sektor energetyki – priorytet IX

188. Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/09/2009	26/10/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	01/09/2009	26/10/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	05/03/2009	25/04/2009

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
4. Nabycie gruntów	nd	nd
5. Etap budowy	01/06/2012	30/11/2013
6. Etap operacyjny	01/12/2014	30/11/2038

189. Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii w Stalowej Woli

Etap	Data rozpoczęcia dd/mm/rrrr	Data ukończenia dd/mm/rrrr
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	31/03/2010	15/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	31/03/2010	15/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	09/04/2009	12/11/2009
4. Nabycie gruntów	nie dotyczy	nie dotyczy
5. Etap budowy	01/09/2010	31/03/2013
6. Etap operacyjny	01/04/2013	31/10/2028

190. Budowa ośmiu siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą w województwie zachodniopomorskim

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	02/01/2010	15/04/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	02/01/2010	15/04/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	01/09/2008	11/02/2010
4. Etap budowy/realizacji	01/04/2011	15/05/2012
5. Etap operacyjny	16/05/2012	-

191. Farma wiatrowa Ścieki o mocy 20 MW

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/03/2009	14/04/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	01/03/2009	14/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	27/07/2008	14/01/2009
4. Nabycie gruntów	09/03/2007	9/02/2009
5. Etap budowy	01/07/2009	31/08/2012
6. Etap operacyjny	01/07/2012	01/07/2037

192. Budowa farmy wiatrowej o mocy 26 MW w gminie Rymanów

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/01/2009	01/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	01/02/2009	01/04/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	14/11/2006	25/07/2008
4. Nabycie gruntów	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
5. Etap budowy	01/05/2011	30/06/2013
6. Etap operacyjny	01/07/2013	1/01/2031

193. Budowa farmy wiatrowej o mocy 30 MW w Taciewie

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/07/2007	01/12/2007
2. Analiza kosztów i korzyści	01/02/2009	01/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	08/02/2008	25/07/2009
4. Nabycie gruntów	NIE DOTYCZY	NIE DOTYCZY
5. Etap budowy	01/07/2010	30/04/2012
6. Etap operacyjny	01/05/2012	31/12/2031

194. Budowa farmy wiatrowej Modlikowice

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	01/02/2009	31/03/2009
2. Analiza kosztów i korzyści	01/02/2009	31/03/2009
3. Ocena oddziaływania na środowisko	24/01/2008	04/12/2008
4. Nabycie gruntów	07/09/2006	07/09/2006
5. Etap budowy	01/04/2009	31/03/2012
6. Etap operacyjny	01/04/2012	31/03/2031

195. Budowa farmy Wiatrowej w Gminie Głuchów Etap I – 20MW

Etap	Data rozpoczęcia	Data ukończenia
1. Studium wykonalności/plan operacyjny	29/04/2010	27/05/2010
2. Analiza kosztów i korzyści	29/04/2010	27/05/2010
3. Ocena oddziaływania na środowisko	23/08/2007	14/05/2010
4. Nabycie gruntów	Nie dotyczy	Nie dotyczy
5. Etap budowy	01/01/2011	30/06/2013
6. Etap operacyjny	01/07/2013	30/06/2032

Tabela 196. Kontrakty/ klauzule warunkowe/Inicjatywa Jaspers

W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała już decyzję.

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8	9	10	11	12
1	POIS.01.01.00-00-048/08	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków	24 711 094,09	13 651 428,78	20 286 098,84	82%	0	tak	2010-08-06	zakończona	zakończona
2	POIS.01.01.00-00-100/08	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała	50 408 743,41	26 221 649,09	22 871 230,17	45%	1	tak	2010-01-07	zakończona	zakończona
3	POIS.01.01.00-00-103/08	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	125 344 323,73	68 871 491,09	79 482 065,30	63%	3	nie	2011-03-25	zakończona	zakończona
4	POIS.01.01.00-00-003/08	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Glucholazy	32 937 253,79	13 165 380,80	21 417 149,73	65%	4	tak	2010-06-23	zakończona	zakończona
5	POIS.01.01.00-00-090/08	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I	50 359 403,68	26 857 026,32	32 785 195,80	65%	0	tak	2010-12-16	zakończona	zakończona
6	POIS.01.01.00-00-215/09	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – etap II	95 956 159,44	46 634 575,03	51 140 017,25	53%	4	nie	2011-08-19	zakończona	zakończona

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
7	POIS.01.01.00-00-168/09	Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej	134 522 471,44	73 779 356,32	23 779 539,88	18%	8	tak	2010-08-23	zakończona	zakończona
8	POIS.01.01.00-00-262/09	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie	82 311 551,94	39 508 360,18	65 548 234,83	80%	3	nie	2011-09-15	zakończona	zakończona
9	POIS.01.01.00-00-155/09	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki	60 108 911,35	27 976 309,19	28 783 496,30	48%	0	tak	2011-03-22	zakończona	zakończona
10	POIS.01.01.00-00-137/09	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów	103 761 314,23	61 018 232,94	90 975 369,32	88%	2	tak	2011-01-14	zakończona	zakończona
11	POIS.01.01.00-00-135/09	"Czysta woda dla Krakowa"-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	53 004 992,68	27 409 543,55	44 010 176,48	83%	1	nie	28.03.2012	zakończona	zakończona
12	POIS.01.01.00-00-001/07	Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych	37 366 470,30	23 108 809,18	32 445 776,61	87%	1	tak	2010-05-03	nie dotyczy	nie dotyczy
13	POIS.01.01.00-00-002/07	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich	82 484 792,52	41 820 490,63	58 949 834,99	71%	1	tak	2008-12-15	nie dotyczy	nie dotyczy
14	POIS.01.01.00-00-067/08	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II	112 138 238,32	71 605 451,53	99 300 829,64	89%	0	nie	2010-07-19	zakończona	zakończona

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
15	POIS.01.01.00-00-003/07	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	67 311 511,70	38 921 763,91	37 558 958,21	56%	4	tak	2009-11-09	nie dotyczy	nie dotyczy
16	POIS.01.01.00-00-096/08	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I.	177 317 810,87	77 596 773,92	137 712 851,74	78%	2	tak	2010-09-22	zakończona	zakończona
17	POIS.01.01.00-00-005/07	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic	91 860 683,52	48 874 913,59	82 362 512,32	90%	0	tak	2010-10-21	zakończona	zakończona
18	POIS.01.01.00-00-205/09	Modernizacja i rozbudowa gospodarki wodno - ściekowej na terenie aglomeracji Radom - II etap	64 514 070,25	30 368 670,66	53 269 470,97	83%	1	nie	II kw.2013	zakończona	zakończona
19	POIS.01.01.00-00-006/08	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I	26 047 889,30	13 114 603,33	21 310 854,45	82%	0	tak	2010.03.12	zakończona	zakończona
20	POIS.01.01.00-00-004/07	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - Faza I	46 723 930,38	22 772 433,36	32 456 312,20	69%	0	tak	2009-03-25	nie dotyczy	nie dotyczy
21	POIS.01.01.00-00-051/08	Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap	64 358 328,21	35 020 695,54	42 225 809,62	66%	1	tak	2010-08-16	zakończona	zakończona

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
22	POIS.01.01.00-00-047/08	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza	28 732 403,39	13 491 057,07	20 347 301,04	71%	0	tak	2010-02-18	zakończona	zakończona
23	POIS.01.01.00-00-204/09	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV	396 704 472,03	196 104 334,11	160 047 907,09	40%	24	nie	II kw. 2013	0	II kw. 2013
24	POIS.01.01.00-00-046/08	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach	61 369 879,69	33 010 610,13	45 421 836,47	74%	2	tak	2010-07-08	zakończona	zakończona
25	POIS.01.01.00-00-069/08	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”	209 505 551,21	142 755 708,79	181 009 765,81	86%	2	nie	2013-03-31	Beneficjent zobowiązał się przekazać poprawioną zgodnie z uwagami Jaspers dokumentację aplikacyjną do 31.01.2013	28.02.2013
26	POIS.01.01.00-00-162/09	Gdański projekt wodno-ściekowy	87 339 394,88	40 083 666,97	46 054 592,61	53%	3	nie	II kw. 2013	w trakcie oceny (ok. 80%)	31.03.2013
27	POIS.01.01.00-00-214/09	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	88 142 097,25	44 259 113,94	19 621 609,06	22%	7	nie	2012-08-31	zakończona	zakończona

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
28	POIS.01.01.00-00-235/10	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice	63 085 900,82	31 788 378,51	20 041 083,54	32%	3	nie	2012-03-01	zakończona	zakończona
29	POIS.01.01.00-00-152/09	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie	59 863 532,39	29 360 294,52	28 389 457,71	47%	1	tak	5.11.2010 r.	Nie dotyczy	Nie dotyczy
Razem dla priorytetu I *			2 578 293 176,80	1 359 151 123,00	1 599 605 337,97	62%					
30	POIS.02.01.00-00-006/10	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej	159 200 836,02	51 259 519,63	104 028 690,77	65%	2	Nd	23.11.2012r.	uzyskano Completion Note (27.09.2012)	nd
31	POIS.02.01.00-00-004/10	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	173 651 438,93	62 243 702,40	164 290 372,00	95%	1	Nd	6.09.2012r.	uzyskano Completion Note (18.04. 2012)	nd
32	POIS.02.01.00-00-007/09	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	168 182 747,68	82 910 366,40	130 587 821,01 (uwzględniono rezerwę i wydatki pozakontraktowe)	78%	0	Nd	28.09.2012	28.11.2011 r. JASPERS wydała Action Completion Note	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
33	POIS.02.01.00-00-001/07	Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku	99 436 842,17	48 959 105,40	95 370 656,60	96%	0	Nd	Nd	Nd	Nd
34	POIS.02.01.00-00-001/09	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów dla m. Kielce i powiatu kieleckiego	69 119 007,83	36 112 844,35	67 408 788,85	98%	2 zamówienia w częściach	Nd	bd	Draft ACN 19-12-2012	bd
35	POIS.02.01.00-00-009/10	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	93 215 256,58	37 715 739,39	93 215 256,58	100%	0	Nd	Planowana 31/01/2013	12/11/2012 r. JASPERS wydała Action Completion Note	nd
36	POIS.02.01.00-00-005/10	Program Gospodarki Odpadami komunalnymi w Krakowie	193 366 063,72	90 736 197,27	196 456 531,93	102%	3	Nd	2011-09-09	Uzyskano Decyzję KE z dnia 11.05.2012 r. zatwierdzającą wkład finansowy z Funduszu Spójności	nd
37	POIS.02.01.00-00-003/10	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania	254 236 424,77	85 920 718,61	1 538 322,84	1%	4	Nd	bd	W trakcie oceny	I kw.2013

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
										Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE		
38	POIS.02.01.00-00-007/10	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów	69 562 386,02	39 732 218,83	2 506 601,52	4%	6	Nd	I kwartał 2013	Beneficjent dnia 20.09.2012 otrzymał JASPERS Action Completion Note.	III kwartał 2012
Razem dla priorytetu II			1 279 971 003,71	535 590 412,28	855 403 042,09	67%					
39	POIS.03.01.00-00-007/11	Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego – etap I	113 976 762,35	69 429 798,87	31 647 204,16	28%	8	nd	03.2013	w trakcie oceny	03.2013
40	POIS.03.01.00-00-003/11	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)	219 949 299,83	126 482 162,11	164 978 526,71	100%	0	nd	02.2013	99,99	02.2013
41	POIS.03.01.00-00-004/11	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego – Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia – etap I	85 908 100,22	47 757 930,58	45 661 661,03	100%	0	nd	02.2013	99,99	02.2013
Razem dla priorytetu III			419 834 162,40	243 669 891,56	242 287 391,90	58%					

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
42	POIS.04.03.00-00-012/08	Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz z instalacją neutralizacji ciśnieniowej	71 470 415,93	4 881 859,01	56 375 707,87	79%	0	tak	2009-10-01	nd.	nd.
43	POIS.04.05.00-00-023/08	Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą amoniakalną w Zakładach Azotowych Puławy S.A.	54 664 445,42	4 881 859,01	43 945 762,55	80%	4	tak	2009-12-16	nd.	nd.
44	POIS.04.05.00-00-019/08	Budowa Instalacji odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra	77 962 613,92	4 881 859,01	60 721 664,23	78%	0	tak	2009-12-16	nd.	nd.
45	POIS.04.05.00-00-032/08	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w BOT Elektrownia Bełchatów S.A.	100 789 917,77	4 881 859,01	65 570 127,00	65%	0	tak	2009-08-19	nd.	nd.
Razem dla priorytetu IV			304 887 393,04	19 527 436,05	226 613 261,64	74%					
46	POIS.06.01.00-00-001/07	Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30	143 322 262,87	110 790 435,27	130 148 522,55	91%	0,00	tak	21-05-09	Completion Note	nd
47	POIS.06.01.00-00-002/07	Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.	563 122 437,02	363 789 147,49	536 660 438,77	95%	0,00	nie	18-02-09	nd	nd
48	POIS.06.01.00-00-004/09	Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzyżowania al... Solidarności z al...	94 278 109,86	72 850 424,53	77 940 831,87	83%	0,00	nie	I kwartał 2013	nd	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
		Warszawską do granic miasta)									
49	POIS.06.01.00-00-005/09	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.	50 033 622,38	40 128 203,86	42 250 083,00	84%	0,00	tak	23-08-10	nd	nd
50	POIS.06.01.00-00-008/09	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I.	64 822 585,75	45 056 275,60	62 869 947,20	97%	0,00	tak	18-01-11	nd	nd
51	POIS.06.01.00-00-013/09	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyń w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648	46 013 831,60	38 430 532,87	36 580 353,68	79%	0,00	tak	23-08-10	nd	nd
52	POIS.06.01.00-00-014/09	Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa.	57 959 733,17	34 045 939,01	42 335 952,16	73%	0,00	tak	19-11-10	nd	nd
53	POIS.06.01.00-00-020/09	Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)	539 528 063,24	414 989 703,27	213 122 619,98	40%	0,00	tak	25-05-10	Completion Note	nd
54	POIS.06.01.00-00-021/09	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	183 803 643,71	79 820 835,77	135 009 168,50	73%	0,00	tak	02-03-11	Completion Note	nd
55	POIS.06.01.00-00-022/09	Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	1 442 748 972,18	1 161 471 601,37	1 229 980 862,91	85%	0,00	tak	16-10-09	Completion Note	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
56	POIS.06.01.00-00-023/09	Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska	683 260 000,26	384 498 792,93	524 613 157,80	77%	0,00	tak	14-10-09	Completion Note	nd
57	POIS.06.01.00-00-024/09	Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"	691 355 408,22	216 593 403,89	713 371 754,44	103%	0,00	tak	22-10-09	Completion Note	nd
58	POIS.06.01.00-00-025/09	Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł „Kleszczewo”)	347 787 869,52	227 612 209,41	261 450 671,29	75%	0,00	tak	04-10-10	nd	nd
59	POIS.06.01.00-00-026/09	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec	294 824 739,27	192 755 154,96	192 369 763,44	65%	0,00	nie	14-01-13	Completion Note	nd
60	POIS.06.01.00-00-027/09	Budowa drogi S2 węzeł Konotopa-Węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska S79	1 049 983 370,97	538 210 491,54	566 520 199,07	54%	0,00	nie	28-11-12	Completion Note	nd
61	POIS.06.01.00-00-028/09	Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	1 292 591 793,57	724 724 325,92	1 069 361 476,66	83%	0,00	nie	09-11-09	Completion Note	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
62	POIS.06.01.00-00-030/10	Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.	185 915 331,63	109 916 970,17	139 056 488,23	75%	0,00	nie	22-10-10	nd	nd
63	POIS.06.01.00-00-031/10	"Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) - węzeł Karczemki w Gdańsku"	64 048 045,99	42 455 733,37	45 540 509,85	71%	0,00	nie	28-09-11	nd	nd
64	POIS.06.01.00-00-032/10	Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń-Stryków	1 318 038 785,40	471 017 919,67	1 178 504 678,75	89%	0,00	tak	25-10-10	Completion Note	nd
65	POIS.06.01.00-00-033/10	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn	485 105 317,65	357 033 283,20	423 467 487,33	87%	0,00	nie	27-01-11	nd	nd
66	POIS.06.01.00-00-036/10	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)	349 244 453,89	257 629 955,80	274 949 001,34	79%	0,00	nie	27-01-11	nd	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
										Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE		
67	POIS.06.01.00-00-037/11	Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korczowa	1 160 594 976,57	633 581 819,50	975 681 715,15	84%	0,00	nie	26-10-12	Completion Note	nd
68	POIS.06.01.00-00-038/11	Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. - Sulechów	510 001 236,46	394 606 267,31	410 619 103,46	81%	0,00	nie	29-10-12	Completion Note	nd
69	POIS.06.01.00-00-039/11	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek - Nidzica	321 679 245,00	256 991 474,15	288 921 588,48	90%	0,00	nie	17-08-12	nd	nd
70	POIS.06.01.00-00-040/11	Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka	482 136 909,44	347 707 556,98	462 127 193,61	96%	0,00	nie	10-09-12	nd	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
71	POIS.06.01.00-00-041/11	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice.	205 230 614,06	143 792 451,32	177 686 841,38	87%	0,00	nie	20-07-12	nd	nd
72	POIS.06.01.00-00-042/12	Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	334 590 412,03	122 046 475,30	265 068 799,19	79%	0,00	nie	31-03-13	nd	nd
73	POIS.06.02.00-00-001/10	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski	835 469 571,09	589 279 143,65	671 836 670,14	80%	0,00	nie	27-08-12	nd	nd
74	POIS.06.02.00-00-002/11	Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok	218 852 512,49	129 063 573,94	165 967 400,59	76%	0,00	nie	14-09-12	nd	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
75	POIS.06.02.00-00-003/11	Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8	97 895 261,90	67 880 248,20	79 926 018,28	82%	0,00	nie	29-08-12	nd	nd
76	POIS.06.03.00-00-001/09	Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	93 012 926,93	31 270 747,90	87 657 944,33	94%	0,00	nie	22-02-12	Completion Note	nd
77	POIS.06.03.00-00-002/09	Port lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	60 376 470,84	21 314 196,45	60 485 449,36	100%	0,00	nie	30-08-10	nd	nd
78	POIS.06.03.00-00-008/11	Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	100 806 354,48	38 376 293,69	56 959 687,14	57%	0,00	nie	07-12-12	Completion Note	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
79	POIS.06.03.00-00-009/11	Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym	116 143 974,32	72 520 309,08	72 840 051,55	63%	15,00	nie	30-03-13	on-going	15-03-13
80	POIS.06.03.00-00-011/11	Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	71 031 317,43	21 489 943,37	47 539 373,17	67%	1,00	nie	28-01-13	Completion Note	nd
Razem dla priorytetu VI			14 555 610 161,18	8 753 741 840,75	11 719 421 804,66	81%					
81	POIS.07.01.00-00-001/07	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań Etap II – odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	452 724 077,75	213 785 510,35	246 174 248,98	54%	0,00	tak	26-02-07	nd	nd
82	POIS.07.01.00-00-004/09	Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej	88 265 195,76	44 105 954,65	84 508 387,43	96%	0,00	tak	13-07-10	nd	nd
83	POIS.07.01.00-00-009/09	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów	578 867 266,16	310 846 976,96	324 762 525,62	56%	0,00	tak	05-05-10	Completion Note	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
84	POIS.07.01.00-00-010/09	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych - Etap I	477 541 014,94	193 951 376,68	477 456 949,33	100%	1,00	nie	31-10-11	Completion Note	nd
85	POIS.07.01.00-00-011/09	Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)	89 347 698,20	49 301 620,45	57 073 879,22	64%	0,00	tak	29-06-10	Completion Note	nd
86	POIS.07.01.00-00-013/09	Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)	540 747 395,82	265 788 205,54	259 355 087,87	48%	0,00	tak	23-08-10	Completion Note	nd
87	POIS.07.01.00-00-016/10	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	1 140 421 396,60	532 371 142,45	827 247 479,74	73%	0,00	tak	14-01-11	Completion Note	nd
88	POIS.07.01.00-00-018/10	Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo	328 955 491,52	158 544 234,25	276 805 625,00	84%	1,00	nie	02-10-12	Completion Note	nd
89	POIS.07.01.00-00-020/10	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia	284 839 392,29	129 358 769,91	255 384 807,88	90%	0,00	tak	08-09-11	Completion Note	nd
90	POIS.07.01.00-00-021/11	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Iława, LCS Malbork	543 414 800,47	244 130 203,61	488 529 065,80	90%	0,00	nie	26-10-12	Completion Note	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
91	POIS.07.01.00-00-024/11	Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty	91 819 547,66	52 199 912,66	4 033 034,53	4%	0,00	nie	28-02-13	Completion Note w przygotowaniu	
92	POIS.07.01.00-00-027/11	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I-rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza II - realizacja przedsięwzięcia	218 045 939,78	119 931 194,46	-	0%	2,00	nie	11-07-12	Completiona Note	nd
93	POIS.07.01.00-00-029/12	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempin – Poznań	229 486 218,91	113 994 518,99	36 013 107,79	16%	0,00	nie	28-02-13	Completion Note w przygotowaniu	
94	POIS.07.02.00-00-014/10	Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mieliński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia	77 825 375,90	65 264 553,19	72 011 204,13	93%	1,00	nie	29-03-13	Completion Note w przygotowaniu	I kwartał 2013
95	POIS.07.02.00-00-015/11	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowackiego	346 611 989,85	281 908 454,02	297 471 497,25	86%	0,00	nie	09-01-13	Completion Note	nd
96	POIS.07.03.00-00-001/09	Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - II etap	104 813 806,23	53 067 032,44	110 693 202,21	106%	0,00	tak	16-09-10	Completion Note	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
97	POIS.07.03.00-00-002/09	Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina	90 881 099,73	43 324 354,84	90 881 099,73	100%	0,00	tak	24-06-10	Completion Note	nd
98	POIS.07.03.00-00-003/09	Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych	90 375 855,04	42 719 581,71	80 201 731,79	89%	1,00	nie	01-03-12	Completion Note	nd
99	POIS.07.03.00-00-005/10	Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej	98 393 995,31	47 153 915,25	93 394 319,13	95%	1,00	nie	28-02-13	Completion Note w przygotowaniu	08-02-13
100	POIS.07.03.00-00-006/10	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I	183 717 124,67	88 364 393,51	177 309 702,88	97%	0,00	nie	22-11-12	n/d	n/d
101	POIS.07.03.00-00-007/10	II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	1 446 073 569,22	676 583 826,47	1 377 405 565,66	95%	2,00	nie	18-01-12	Completion Note	nd
102	POIS.07.03.00-00-008/10	Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego	94 461 054,83	45 340 046,89	93 628 922,04	99%	0,00	tak	04-02-11	Completion Note	nd
103	POIS.07.03.00-00-009/10	Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem	187 975 939,09	89 424 143,23	170 650 536,78	91%	4,00	nie	15-03-13	nd	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
		taboru									
104	POIS.07.03.00-00-010/10	Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście	85 687 599,65	40 918 788,06	60 421 039,35	71%	1,00	nie	13-04-12	Completion Note	n/d
105	POIS.07.03.00-00-011/10	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	163 836 493,98	74 500 426,17	147 451 832,52	90%	0,00	nie	17-04-12	Completion Note	n/d
106	POIS.07.03.00-00-012/11	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	195 532 494,52	93 868 724,61	96 329 198,70	49%	13,00	nie	11-10-12	Completion Note	n/d
107	POIS.07.03.00-00-013/11	Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej	96 334 682,04	44 667 265,72	96 334 682,04	100%	0,00	nie	03-01-13	Completion Note	nd
108	POIS.07.03.00-00-014/11	Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych	116 515 465,49	55 966 759,42	116 515 465,49	100%	0,00	tak	29-08-12	nd	nd
109	POIS.07.03.00-00-015/11	Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej	52 751 132,52	25 277 835,53	45 627 044,43	86%	0,00	nie	18-12-12	Completion Note	n/d

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
110	POIS.07.03.00-00-020/12	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie	58 912 989,53	28 271 927,28	58 555 710,74	99%	0,00	nie	02-04-13	Completion Note (w przygotowaniu)	I kwartał 2013
Razem dla priorytetu VII			8 555 176 103,49	4 224 931 649,32	6 522 226 954,07	76%					
111	POIS.08.02.00-00-001/08	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi	134 146 242,91	94 806 489,93	120 603 449,28	90%	0,00	tak	23-02-09	Completion Note	nd
112	POIS.08.02.00-00-026/08	Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej, etap II, odcinek Poradna - Pabianicka	62 908 890,16	47 114 496,27	59 423 279,14	94%	0,00	tak	13-08-10	nd	nd
113	POIS.08.02.00-00-034/08	Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	280 848 761,77	91 437 031,73	270 457 806,23	96%	0,00	tak	18-08-11	nd	nd
114	POIS.08.02.00-00-051/09	Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6	49 690 630,99	36 263 636,19	45 343 399,57	91%	0,00	nie	01-09-10	nd	nd
115	POIS.08.02.00-00-053/09	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów	63 355 036,34	49 117 502,07	52 402 515,08	83%	0,00	nie	09-04-10	Completion Note	nd
116	POIS.08.02.00-00-054/09	Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61	59 135 544,01	38 284 069,68	33 928 276,46	57%	0,00	tak	30-08-10	nd	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
117	POIS.08.02.00-00-055/09	Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50	67 271 715,17	54 187 509,61	51 982 030,89	77%	0,00	tak	26-02-10	nd	nd
118	POIS.08.02.00-00-056/09	Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko	253 591 787,17	196 489 800,20	233 247 083,81	92%	0,00	nie	24-10-12	nd	nd
119	POIS.08.02.00-00-058/09	"Budowa drogi S7 Radom (Jedliński) - Jędrzejów" odcinek realizacyjny: Skarżysko-Kamienna - Występa	175 538 939,40	123 249 152,75	172 770 934,85	98%	0,00	nie	03-12-10	nd	nd
120	POIS.08.02.00-00-059/10	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinski) - Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc	204 385 481,33	153 596 556,99	180 090 331,14	88%	0,00	nie	24-08-12	nd	nd
121	POIS.08.02.00-00-060/10	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców.	272 190 519,79	197 632 528,94	225 537 688,91	83%	0,00	nie	30-07-12	Completion Note	nd
122	POIS.08.02.00-00-062/10	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	115 357 676,41	92 308 922,25	88 255 343,97	77%	0,00	nie	14-12-12	Completion Note	nd
123	POIS.08.02.00-00-064/11	Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km	51 623 851,39	39 515 522,88	47 541 747,94	92%	0,00	nie	22-08-12	Completion Note	nd

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
124	POIS.08.02.00-00-067/11	Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Ełku), odcinek Barczewo - Borki Wielkie	137 132 749,24	110 180 611,42	119 586 345,79	87%	0,00	nie	28-02-12	n/d	n/d
125	POIS.08.02.00-00-068/11	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic	141 167 591,53	108 232 972,94	144 196 722,12	102%	0,00	nie	31-03-13	n/d	n/d
126	POIS.08.02.00-00-069/11	Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce - Cedzyna	86 568 175,29	65 079 729,16	69 861 347,69	81%	0,00	nie	28-02-13	nd	nd
127	POIS.08.02.00-00-071/12	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)	1 317 076 742,82	756 688 146,85	1 195 797 447,62	91%	0,00	nie	18-12-12	n/d	n/d
Razem dla priorytetu VIII			3 471 990 335,71	2 254 184 679,87	3 111 025 750,48	90%					
128	POIS.09.04.00-00-109/09	Budowa farmy wiatrowej Łukaszów	56 920 913,26	9 763 718,02	54 723 495,77	96%	0	nie	28.03.2012	zakończona	13.09.2011
129	POIS.09.04.00-00-064/09	Budowa farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo	63 133 125,37	9 763 400,70	-	0%	0	nie	13.05.2011	zakończona	9.11.2010
130	POIS.09.04.00-00-072/10	Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 44 MW w gminie Legnickie Pole	75 145 638,06	9 763 685,71	67 082 225,42	89%	0	nie	31.03.2013	ocena w toku	28.02.2013

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
131	POIS.09.04.00-00-004/10	Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III – Elektrownia II	68 949 077,33	9 759 396,74	68 949 077,33	100%	0	nie	31.12.2012	zakończona	Jaspers Action Completion Note z dnia 17.12.2012
132	POIS.09.04.00-00-052/10	Budowa zespołu elektrowni wiatrowych Kukinia o mocy 28 MW	58 559 360,27	9 763 406,11	46 235 139,49	79%	0	nie	12.09.2012	zakończona	Jaspers Action Completion Note z dnia 13.09.2012
Razem dla priorytetu IX			322 708 114,29	48 813 607,28	236 989 938,01	73%					
133	POIS.10.01.00-00-002/09	PMG Wierchowice	452 358 100,96	125 173 305,99	369 331 001,91	82%	0	nie	18.11.2010	zakończono	25.10.2010
134	POIS.10.01.00-00-001/09	PMG Strachocina	119 389 126,98	17 019 352,13	97 953 056,84	82%	0	nie	23.05.2011	zakończono	13.12.2010
135	POIS.10.01.00-00-003/09	KPMG Kosakowo	132 967 966,86	31 861 072,27	99 528 156,50	75%	0	nie	05.09.2011	zakończono	27.06.2011
136	POIS.10.01.00-00-008/09	Gazociąg Szczecin - Gdańsk	246 533 880,10	65 473 198,59	138 717 466,27	56%	3	nie	09.08.2011	zakończono	29.11.2010
137	POIS.10.01.00-00-006/09	Gazociąg Gustorzyn - Odolanów	146 455 770,36	57 001 252,20	90 746 680,34	62%	1	nie	14.12.2011	zakończono	07.12.2010
138	POIS.10.01.00-00-001/10	Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn	183 580 526,80	49 892 599,10	97 021 859,09	53%	5	nie	30.04.2013	zakończono	17.12.2010
139	POIS.10.01.00-00-005/10	Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew - część projektu "Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa"	67 518 359,11	28 361 159,93	60 497 217,34	90%	0	nie	20.09.2011	zakończono	16.05.2011

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS	
										(jeśli dotyczy)	
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE	Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
140	POIS.10.01.00-00-007/10	Budowa Lini Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa	151 521 010,03	62 341 339,58	127 012 666,04	84%	1	nie	09.05.2012	zakończono	30.03.2012
141	POIS.10.01.00-00-002/11	Budowa linii Miłosna - Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska -Litwa	70 730 574,08	29 311 467,84	65 501 266,66	93%	1	nie	28.03.2013	w trakcie	I kwartał 2013
142	POIS.10.01.00-00-003/10	Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziemnego w Świnoujściu - instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna	824 644 994,32	134 690 490,14	643 247 697,93	78%	0	nie	17.09.2012	zakończono	17.04.2012
143	POIS.10.01.00-00-007/09	Gazociąg Szczecin - Lwówek	183 069 712,95	53 962 045,25	97 123 420,72	53%	2	nie	08.02.2012	zakończono	22.11.2011
Razem dla priorytetu X			2 578 770 022,55	655 087 283,03	1 886 680 489,63	73%					
144	POIS.11.02.00-00-001/08	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	72 391 181,88	35 085 920,72	25 893 397,91	36%	3	Tak	18.12.2008	nie dotyczy	nie dotyczy
145	POIS.11.02.00-00-044/08	Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku -	43 984 733,38	24 560 632,69	43 984 733,38	100%	0	Tak	07.04.2009	zakończona	nie dotyczy

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie	Klauzule warunkowe dot. decyzji KE (jeśli dotyczy)		Inicjatywa JASPERS (jeśli dotyczy)	
										Stopień zaawansowania oceny	Planowana data zakończenia weryfikacji
								Decyzja wydana przez KE - warunek wypełniony (tak/nie)	(1) Data / (2) planowana data przekazania wniosku do KE		
		etap II, stan wykończeniowy									
146	POIS.11.02.00-00-049/09	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku	55 925 374,78	26 128 588,56	47 601 354,64	85%	9	Tak	17.09.2010	zakończona	nie dotyczy
147	POIS.11.02.00-00-050/10	Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	64 701 755,03	29 828 158,56	60 490 619,48	93%	3	Tak	26.05.2011	zakończona	nie dotyczy
Razem dla priorytetu XI			237 003 045,08	115 603 300,53	177 970 105,41	75%					
148	POIS.13.01.00-00-011/08	Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego	58 841 010,82	48 877 659,88	55 689 550,21	95%	12	TAK	17.06.2009	N/D	N/D
149	POIS.13.01.00-00-016/08	Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego	68 465 397,88	55 930 131,35	49 343 714,74	72%	18	TAK	17.06.2009	N/D	N/D
Razem dla priorytetu XIII			127 306 408,70	104 807 791,23	105 033 264,95	83%					
Razem			34 431 549 926,96	18 315 109 014,88	26 683 257 340,82	77%					

* W wielu projektach w wyniku oszczędności na przetargach zmniejszeniu ulegną m.in. wartości całkowite projektów, dlatego % kontraktacji w zestawieniu jest może być mylący.

Źródło: Opracowanie IZ POIiŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).

Tabela 197. Kontrakty/ klauzule warunkowe/Inicjatywa Jaspers.

Tabela uwzględnia „projekty środowiskowe” o koszcie całkowitym z przedziału 25 - 50 mln euro.

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie
1	2	3	4	5	6	7=6/4	8
1	POIS.01.01.00-00-156/09-02	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	42 888 094,99	21 875 916,55	22 850 730,24	53%	5
2	POIS.01.01.00-00-203/09-02	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	37 364 894,55	17 625 990,62	20 667 559,49	55%	1
3	POIS.01.01.00-00-250/09-01	Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I Etap	33 478 661,15	14 325 041,79	9 622 469,00	29%	4
4	POIS.01.01.00-00-125/09-01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Ełk	27 654 345,83	12 860 970,87	14 514 968,27	52%	0
5	POIS.01.01.00-00-056/08-02	Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtowie	26 155 798,43	13 485 474,52	23 686 852,42	91%	0
6	POIS.01.01.00-00-198/09-01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra	35 816 078,40	15 089 564,09	25 159 456,16	70%	0
7	POIS.01.01.00-00-134/09-01	Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych	33 762 577,67	22 242 271,67	12 493 299,40	37%	3
8	POIS.01.01.00-00-068/08-01	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - I etap"	28 081 645,67	12 222 033,88	25 113 848,91	89%	0
9	POIS.01.01.00-00-073/08-02	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze Rudawy	51 755 616,33	32 113 368,24	20 429 658,41	39%	3
10	POIS.01.01.00-00-045/08-01	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Łędziny	57 605 776,70	38 435 560,19	37 722 724,81	65%	1
11	POIS.01.01.00-00-210/10-00	Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I	52 622 335,76	28 224 962,21	21 320 482,05	41%	2
12	POIS.01.01.00-00-160/09-03	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I	42 841 819,71	18 649 960,06	30 270 311,95	71%	0
13	POIS.01.01.00-00-020/09-00	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok	42 605 960,75	21 731 694,08	30 226 329,99	71%	0

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie
14	POIS.01.01.00-00-008/08-04	Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m.Siedlce	39 515 519,28	19 553 589,03	31 742 819,76	80%	1
15	POIS.01.01.00-00-127/09-01	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennym i Skarżysku Kościelnym	43 514 423,21	21 325 902,09	18 146 259,53	42%	1
16	POIS.01.01.00-00-091/08-03	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina	39 461 457,13	21 600 489,55	38 355 850,20	97%	1
17	POIS.01.01.00-00-208/10-01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice	38 622 217,12	23 134 456,32	25 257 153,01	65%	9
18	POIS.01.01.00-00-002/08-01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	25 197 213,70	12 632 332,62	20 037 168,28	80%	0
19	POIS.01.01.00-00-260/09-00	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza	27 639 723,24	18 441 223,71	181 605,16	1%	8
20	POIS.01.01.00-00-087/08-03	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap	25 995 899,24	11 962 120,44	25 657 762,84	99%	0
21	POIS.01.01.00-00-128/09-01	Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląski	42 490 916,56	22 518 375,50	29 170 243,01	69%	3
22	POIS.01.01.00-00-092/08-03	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Zabrze. Etap II	40 212 418,70	25 351 122,67	40 212 418,70	100%	0
23	POIS.01.01.00-00-005/08-02	Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry- Etap II	26 968 262,69	12 660 273,03	10 991 816,80	41%	0
24	POIS.01.01.00-00-212/09-00	Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy	29 698 727,06	14 431 530,19	1 891 633,49	6%	7
25	POS.01.01.00-00-181/09-00	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych „Nidzica” i „Nida 2000”	29 925 716,69	18 389 654,83	14 090 038,75	47%	0
26	POIS.01.01.00-00-136/09-01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój	31 461 420,84	21 543 543,53	12 093 008,24	38%	0
Razem dla priorytetu I			953 337 521,41	512 427 422,29	561 906 468,86	59%	
27	POIS.02.01.00-00-009/09-00	System gospodarki odpadami Ślęza - Oława	31 634 179,76	15 062 381,00	24 199 939,18	76%	7

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie
28	POIS.02.02.00-00-001/10-00	Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegradowany, popoligonowych powojennych, zarządzanych przez PGL LP	39 332 456,34	26 972 271,04	1 775 389,38	5%	30
29	POIS.02.01.00-00-003/09-01	Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Stajsinie, gmina Nowogard	26 766 327,87	16 940 452,87	21 939 613,11	82%	2
30	POIS.02.01.00-00-005/09-02	Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych „Stary Las”	28 348 580,82	17 291 499,46	19 284 192,78	68%	8
31	POIS.02.01.00-00-006/08-00	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew	35 764 559,90	22 817 916,62	28 984 421,20	81%	3
32	POIS.02.01.00-00-016/09-01	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach	32 843 936,61	16 864 161,98	28 942 458,33	88%	1
33	POIS.02.01.00-00-004/09-00	Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego	30 660 965,14	14 486 574,13	1 928 882,22	6%	6
34	POIS.02.01.00-00-008/09-00	Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu	24 709 084,47	11 483 720,52	23 423 292,87 (wszystkie przetargi rozstrzygnięte, występują oszczędności)	95%	0
35	POIS.02.01.00-00-004/08-00	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	23 866 267,63	10 234 618,50	25 732 981,92 (wszystkie przetargi rozstrzygnięte, występują przekroczenia)	108%	0
Razem dla priorytetu II			273 926 358,54	152 153 596,11	176 211 170,99	64%	
36	POIS.04.03.00-00-017/09	Budowa układu oczyszczania gazu koksowniczego z NH3 i H2S w koksowni w Wałbrzychu - Zadanie nr 2	46 546 871,22	4 881 859,01	37 598 711,19	81%	0
Razem dla priorytetu IV			46 546 871,22	4 881 859,01	37 598 711,19	81%	
37	POIS.09.01.00-00-116/09-00	Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe	33 008 963,09	7 322 788,52	-	0%	1

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 2007-2013	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu [euro]	Wartość dofinansowania [euro]	Wartość podpisanych kontraktów [euro]	% kontraktacji	Liczba postępowań przetargowych planowanych jeszcze w projekcie
38	POIS.09.02.00-00-043/10-00	„Modernizacja systemu ciepłowniczego Gmin: Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź”	29 040 843,70	10 201 519,69	-	0%	21
39	POIS.09.04.00-00-003/10-00	Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii w Stalowej Woli	39 745 604,59	9 763 327,48	38 713 141,96	97%	0
40	POIS.09.04.00-00-069/10-00	Budowa ośmiu siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą w województwie zachodniopomorskim	33 658 676,15	9 763 718,02	26 369 679,12	78%	0
41	POIS.09.04.00-00-093/09-00	Farma wiatrowa Ścieki o mocy 20MW	38 971 928,62	9 763 718,02	25 669 514,16	66%	0
42	POIS.09.04.00-00-104/09-00	Budowa farmy wiatrowej o mocy 23,4MW w gminie Rymanów	40 961 176,16	9 763 718,02	36 993 332,36	90%	0
43	POIS.09.04.00-00-106/09-00	Budowa farmy wiatrowej o mocy 30 MW w Taciewie	47 403 563,94	9 763 718,02	38 353 059,13	81%	0
44	POIS.09.04.00-00-110/09-00	Budowa farmy wiatrowej Modlikowice	40 340 357,22	9 763 718,02	36 038 733,44	89%	0
45	POIS.09.04.00-00-132/10-00	Budowa farmy Wiatrowej w Gminie Głuchów Etap I – 20MW	35 566 719,11	9 763 032,21	34 756 959,82	98%	0
46	POIS.09.06.00-00-006/10-00	Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbicino, w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo	28 352 044,60	3 478 425,14	28 352 044,60	100%	0
Razem dla priorytetu IX			367 049 877,18	89 347 683,15	265 246 464,59	72%	
Razem			1 640 860 628,35	758 810 560,56	1 040 962 815,63	63%	

Źródło: Opracowanie IZ POIŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).

Tabela 198. Postęp finansowy w ramach bieżących dużych projektów realizowanych w ramach POIiŚ, wraz z uwzględnieniem źródeł finansowania.
W zestawieniu uwzględniono projekty o koszcie całkowitym powyżej 50 mln euro oraz projekty o koszcie całkowitym poniżej 50 mln euro, dla których KE wydała już decyzje.

Lp.	Działanie	Tytuł	Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	POIS.01.01	Gospodarka wodno-ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych	23 108 809	14 257 661	0	37 366 470	0
2.	POIS.01.01	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno - ściekowej miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich	41 820 491	40 664 302	0	82 484 793	0
3.	POIS.01.01	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	38 921 764	28 389 748	0	67 311 512	0
4.	POIS.01.01	Rozwój i modernizacja gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Głucholazy	13 165 381	19 771 873	0	32 937 254	0
5.	POIS.01.01	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - Faza I	22 772 433	22 360 987	1 590 510	46 723 930	0
6.	POIS.01.01	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego „Puszcza Zielonka” i okolic	48 874 914	42 985 770	0	91 860 684	0
7.	POIS.01.01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej Miasta Sochaczew - Etap I	13 114 603	0	12 933 286	26 047 889	0
8.	POIS.01.01	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach	33 010 610	28 359 270	0	61 369 880	0
9.	POIS.01.01	Kompleksowe rozwiązanie gospodarki wodno-ściekowej dla miasta Wałcza	13 491 057	15 241 346	0	28 732 403	0
10.	POIS.01.01	Rozbudowa i modernizacja systemu wodociągowo-kanalizacyjnego w Białymstoku i gminie Wasilków	13 651 429	11 059 665	0	24 711 094	0
11.	POIS.01.01	Trias Opolski - ochrona zbiornika wód podziemnych dla aglomeracji Opole, Prószków i Tarnów Op. - II etap	35 020 696	29 337 633	0	64 358 328	0
12.	POIS.01.01	Zintegrowana gospodarka wodno-ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II	71 605 452	40 532 787	0	112 138 238	0
13.	POIS.01.01	„Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie – Faza II”	142 755 709	66 749 842	0	209 505 551	0
14.	POIS.01.01	Modernizacja i rozbudowa systemu kanalizacyjnego miasta Jaworzna - faza I	26 857 026	23 502 377	0	50 359 404	0
15.	POIS.01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej dla ochrony zasobów wodnych w Poznaniu i okolicach. Etap I.	77 596 774	99 721 037	0	177 317 811	0
16.	POIS.01.01	Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko-Biała	26 221 649	0	24 187 094	50 408 743	0
17.	POIS.01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Dąbrowa Górnicza - etap I	68 871 491	56 472 833	0	125 344 324	0
18.	POIS.01.01	"Czysta woda dla Krakowa"-uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Myślenice	27 409 544	25 595 449	0	53 004 993	0
19.	POIS.01.01	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej miasta Mikołów	61 018 233	42 743 081	0	103 761 314	0

Lp.	Działanie	Tytuł	Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
20.	POIS.01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy Końskie	29 360 295	30 503 238	0	59 863 532	0
21.	POIS.01.01	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki	27 976 309	32 132 602	0	60 108 911	0
22.	POIS.01.01	Gdański projekt wodno-ściekowy etap II	40 083 667	47 255 728	0	87 339 395	0
23.	POIS.01.01	Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej	73 779 356	60 743 115	0	134 522 471	0
24.	POIS.01.01	Zaopatrzenie w wodę i oczyszczanie ścieków w Warszawie - faza IV	196 104 334	200 600 138	0	396 704 472	0
25.	POIS.01.01	MODERNIZACJA I ROZBUDOWA GOSPODARKI WODNO-ŚCIEKOWEJ NA TERENIE AGLOMERACJI RADOM - II ETAP	30 368 671	34 145 400	0	64 514 070	0
26.	POIS.01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na obszarze Związku Celowego Gmin MG-6	44 259 114	43 882 983	0	88 142 097	0
27.	POIS.01.01	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w mieście Katowice – etap II	46 634 575	49 321 584	0	95 956 159	0
28.	POIS.01.01	Regulacja gospodarki wodno-ściekowej w gminie Czechowice-Dziedzice	31 788 379	31 297 522	0	63 085 901	0
29.	POIS.01.01	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie	39 508 360	42 803 192	0	82 311 552	0
Razem dla Priorytetu I			1 359 151 123	1 180 431 164	38 710 890	2 578 293 177	0
30.	POIS.02.01	Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku	48 959 105	50 477 737	0	99 436 842	0
31.	POIS.02.01	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania odpadów dla miasta Kielce i powiatu kieleckiego w Promniku k/Kielc	36 112 844	33 006 163	0	69 119 008	0
32.	POIS.02.01	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania	85 920 719	168 315 706	0	254 236 425	0
33.	POIS.02.01	Budowa Zakładu Termicznego Unieszkodliwiania Odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	62 243 702	111 407 737	0	173 651 439	0
34.	POIS.02.01	Program Gospodarki Odpadami Komunalnymi w Krakowie	90 736 197	102 629 866	0	193 366 064	0
35.	POIS.02.01	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej	51 259 520	107 941 316	0	159 200 836	0
36.	POIS.02.01	Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego	82 910 366	85 272 381	0	168 182 748	0
37.	POIS.02.01	System zagospodarowania odpadów komunalnych w Olsztynie. Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów.	39 732 219	29 830 167	0	69 562 386	0
38.	POIS.02.01	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie subregionu konińskiego	37 715 739	55 499 517	0	93 215 257	0
Razem dla Priorytetu II			535 590 412	744 380 591	0	1 279 971 004	0
39.	POIS.03.01	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego (w zakresie obiektów ochrony przed powodzią zarządzanych przez RZGW we Wrocławiu)	126 482 162	93 467 138	0	219 949 300	0
40.	POIS.03.01	Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego - Przebudowa systemu ochrony przeciwpowodziowej m. Wrocławia - etap I	47 757 931	38 150 170	0	85 908 100	0
41.	POIS.03.01	Modernizacja zbiornika wodnego Nysa w zakresie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego - etap I	69 429 799	44 546 963	0	113 976 762	0

Lp.	Działanie	Tytuł	Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
Razem dla Priorytetu III			243 669 892	176 164 271	0	419 834 162	0
42.	POIS.04.03	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin IOS III dla bloku nr 10 - 500 MW w Elektrowni Kozienice S.A.	4 881 859	0	93 519 253	98 401 112	0
43.	POIS.04.03	Budowa nowej instalacji technicznego kwasu azotowego wraz z instalacją neutralizacji ciśnieniowej.	4 881 859	0	66 588 557	71 470 416	0
44.	POIS.04.05	Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki	4 881 859	0	90 761 917	95 643 776	0
45.	POIS.04.05	Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 i K11 w Elektrociepłowni Siekierki	4 881 859	0	45 374 543	50 256 402	0
46.	POIS.04.05	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin dla bloków 5 i 6 w Elektrowni Dolna Odra	4 881 859	0	73 080 755	77 962 614	0
47.	POIS.04.05	Budowa instalacji odsiarczania spalin metodą mokrą amoniakalną w Zakładach Azotowych Puławki S.A.	4 881 859	0	49 782 586	54 664 445	0
48.	POIS.04.05	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin w PGE Elektrownia Bełchatów S.A.	4 881 859	0	95 908 059	100 789 918	0
Razem dla Priorytetu IV			34 173 013	0	515 015 670	549 188 684	0
49.	POIS.06.01	Przebudowa drogi krajowej nr 4 na odcinku Machowa - Łańcut KM 527+456,00 – 613+767,30	110 790 435	32 531 828	0	143 322 263	2 235 985
50.	POIS.06.01	Budowa drogi ekspresowej S3 odcinek Szczecin - Gorzów Wlkp.	363 789 147	199 333 290	0	563 122 437	0
51.	POIS.06.01	Budowa drogi dojazdowej do węzła drogowego "Dąbrowica" obwodnicy Miasta Lublin w ciągu dróg ekspresowych S12, S17, i S19 (odcinek od skrzyżowania al. Solidarności z al. Warszawską do granic miasta)	72 850 425	21 427 685	0	94 278 110	0
52.	POIS.06.01	Przebudowa drogi krajowej nr 1 w granicach administracyjnych miasta Włocławek.	40 128 204	9 905 419	0	50 033 622	0
53.	POIS.06.01	Budowa Północnej Obwodnicy Śródmiejskiej we Wrocławiu - Etap I.	45 056 276	19 766 310	0	64 822 586	0
54.	POIS.06.01	Przebudowa DK nr 1 i 86 Gdańsk - Cieszyń w granicach miasta Tychy - odcinek DK-1 km 0+000 do 5+656 i DK-86 km 27+448 do 28+648	38 430 533	7 583 299	0	46 013 832	0
55.	POIS.06.01	Modernizacja Al. Jerozolimskich - budowa węzła Łopuszańska - Kleszczowa.	34 045 939	23 913 794	0	57 959 733	0
56.	POIS.06.01	Przebudowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)	414 989 703	124 538 360	0	539 528 063	0
57.	POIS.06.01	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	79 820 836	103 982 808	0	183 803 644	68 346 026
58.	POIS.06.01	Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	1 161 471 601	281 277 371	0	1 442 748 972	0
59.	POIS.06.01	Budowa drogi ekspresowej S8 odcinek węzeł Konotopa - węzeł Powązkowska	384 498 793	298 761 207	0	683 260 000	59 844 300
60.	POIS.06.01	Budowa autostrady A4 odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"	216 593 404	474 762 004	0	691 355 408	217 985 598
61.	POIS.06.01	Budowa drogi ekspresowej S5 odcinek Gniezno - Poznań (węzeł	227 612 209	120 175 660	0	347 787 870	0

Lp.	Działanie	Tytuł	Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
„Kleszczewo”)							
62.	POIS.06.01	Budowa drogi ekspresowej S-69 Bielsko Biała - Żywiec, odcinek w. Mikuszowice (Żywiecka/Bystrzańska) - Żywiec	192 755 155	102 069 584	0	294 824 739	0
63.	POIS.06.01	Budowa drogi S2 węzeł Konotopa-Węzeł Puławska wraz z odcinkiem węzeł Lotnisko-węzeł Marynarska S79	538 210 492	511 772 879	0	1 049 983 371	81 400 607
64.	POIS.06.01	Budowa autostrady A-4 Tarnów - Rzeszów, odc. w. Krzyż - w. Rzeszów Wschód wraz z odc. Drogi ekspresowej S-19 w. Rzeszów Zachód - w. Świlcza	724 724 326	567 867 468	0	1 292 591 794	0
65.	POIS.06.01	Budowa autostrady A2 na odcinku obwodnicy Mińska Mazowieckiego.	109 916 970	75 998 361	0	185 915 332	0
66.	POIS.06.01	"Rozbudowa węzła OT (DK S-6) z ul. Kartuską (DK7) - węzeł Karczemki w Gdańsku"	42 455 733	13 887 791	7 704 522	64 048 046	0
67.	POIS.06.01	Budowa autostrady A-1, odcinek Toruń-Stryków	471 017 920	847 020 866	0	1 318 038 785	0
68.	POIS.06.01	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) – Olsztynek (S51), na odcinku Elbląg – Miłomłyn	357 033 283	128 072 034	0	485 105 318	0
69.	POIS.06.01	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Koszwały (Południowa Obwodnica Miasta Gdańska)	257 629 956	91 614 498	0	349 244 454	0
70.	POIS.06.01	Budowa autostrady A-4 Rzeszów - Korcowa	633 581 819	527 013 157	0	1 160 594 977	300 209 337
71.	POIS.06.01	Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wlkp. - Nowa Sól, na odcinku Gorzów Wlkp. - Sulechów	394 606 267	115 394 969	0	510 001 236	0
72.	POIS.06.01	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) – Płońsk (S10), na odcinku Olsztynek - Nidzica	256 991 474	64 687 771	0	321 679 245	0
73.	POIS.06.01	Rozbudowa DK8 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Rawa Mazowiecka	347 707 557	134 429 352	0	482 136 909	0
74.	POIS.06.01	Przebudowa drogi S-8 Piotrków Trybunalski - Warszawa na odcinku Rawa Mazowiecka - Radziejowice.	143 792 451	61 438 163	0	205 230 614	0
75.	POIS.06.01	Budowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	122 046 475	212 543 937	0	334 590 412	0
76.	POIS.06.02	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski	589 279 144	246 190 427	0	835 469 571	0
77.	POIS.06.02	Rozbudowa drogi krajowej nr 8 do parametrów dwujezdniowej drogi ekspresowej na odcinku Jeżewo-Białystok	129 063 574	89 788 939	0	218 852 512	0
78.	POIS.06.02	Budowa obwodnicy Zambrowa i Wiśniewa w ciągu drogi krajowej S8	67 880 248	30 015 014	0	97 895 262	0
79.	POIS.06.03	Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	31 270 748	0	61 742 179	93 012 927	0
80.	POIS.06.03	Port lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	21 314 196	0	39 062 274	60 376 471	0
81.	POIS.06.03	Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	38 376 294	0	62 430 061	100 806 354	0

Lp.	Działanie	Tytuł	Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
82.	POIS.06.03	Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym	72 520 309	0	43 623 665	116 143 974	0
83.	POIS.06.03	Port lotniczy Poznań-Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	21 489 943	0	49 541 374	71 031 317	0
Razem dla Priorytetu VI			8 753 741 841	5 537 764 245	264 104 075	14 555 610 161	730 021 853
84.	POIS.07.01	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań Etap II – odcinek Wrocław – granica województwa dolnośląskiego	213 785 510	157 756 913	81 181 654	452 724 078	0
85.	POIS.07.01	Odtworzenie Zabytkowego Historycznego Kompleksu Dworca Wrocław Główny z przebudową kolejowej infrastruktury technicznej	44 105 955	27 535 326	16 623 915	88 265 196	0
86.	POIS.07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Ciechanów	310 846 977	163 634 389	104 385 900	578 867 266	0
87.	POIS.07.01	Zakup kolejowego taboru pasażerskiego do obsługi połączeń dalekobieżnych - Etap I	193 951 377	0	283 589 638	477 541 015	193 951 377
88.	POIS.07.01	Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)	49 301 620	23 934 198	16 111 880	89 347 698	0
89.	POIS.07.01	Modernizacja linii kolejowej Warszawa – Łódź, etap II, Lot A - odcinek Warszawa Zachodnia - Miedniewice (Skierniewice)	265 788 206	177 444 284	97 514 907	540 747 396	0
90.	POIS.07.01	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	532 371 142	402 400 494	205 649 760	1 140 421 397	0
91.	POIS.07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/CE 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Działdowo	158 544 234	102 616 492	67 794 765	328 955 492	6 617 271
92.	POIS.07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Gdańsk, LCS Gdynia	129 358 770	97 955 308	57 525 315	284 839 392	0
93.	POIS.07.01	Modernizacja linii kolejowej E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia - obszar LCS Łąwa, LCS Malbork	244 130 204	164 567 107	134 717 490	543 414 800	33 103 340
94.	POIS.07.01	Modernizacja linii kolejowej Warszawa-Łódź, etap II, Lot C - pozostałe roboty	52 199 913	22 450 149	17 169 486	91 819 548	0
95.	POIS.07.01	Pomorska Kolej Metropolitalna Etap I- rewitalizacja "Kolei Kokoszkowskiej" Faza II - realizacja przedsięwzięcia	119 931 194	0	98 114 745	218 045 940	0
96.	POIS.07.01	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław – Poznań, etap III, odcinek Czempiń – Poznań	113 994 519	72 952 230	42 539 470	229 486 219	0
97.	POIS.07.02	Modernizacja toru wodnego Świnoujście-Szczecin (Kanał Piastowski i Mielniński) – etap II, strona wschodnia i zachodnia	65 264 553	12 560 823	0	77 825 376	0
98.	POIS.07.02	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk - Trasa Słowiackiego	281 908 454	64 703 536	0	346 611 990	0
99.	POIS.07.03	Zintegrowany transport publiczny w aglomeracji krakowskiej - II etap	53 067 032	14 090 977	37 655 797	104 813 806	36 613 943
100.	POIS.07.03	Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina	43 324 355	0	47 556 745	90 881 100	0
101.	POIS.07.03	Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych	42 719 582	0	47 656 273	90 375 855	8 648 944

Lp.	Działanie	Tytuł	Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
102.	POIS.07.03	Budowa systemu Łódzkiej Kolei Aglomeracyjnej	47 153 915	0	51 240 080	98 393 995	0
103.	POIS.07.03	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I	88 364 394	95 352 731	0	183 717 125	0
104.	POIS.07.03	II linia metra w Warszawie - Prace przygotowawcze, projekt i budowa odcinka centralnego wraz z zakupem taboru	676 583 826	769 489 743	0	1 446 073 569	130 540 189
105.	POIS.07.03	Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego	45 340 047	0	49 121 008	94 461 055	27 665 113
106.	POIS.07.03	Obsługa północnych obszarów Warszawy komunikacją tramwajową w związku z rozbudową sieci metra oraz zakupem taboru	89 424 143	0	98 551 796	187 975 939	39 380 117
107.	POIS.07.03	Rozwój szybkiej kolei miejskiej w Trójmieście	40 918 788	32 564 164	12 204 648	85 687 600	0
108.	POIS.07.03	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III A	74 500 426	89 336 068	0	163 836 494	0
109.	POIS.07.03	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	93 868 725	101 663 770	0	195 532 495	0
110.	POIS.07.03	Zakup taboru kolejowego do obsługi portów lotniczych i przewozów aglomeracyjnych w korytarzu linii E-65 oraz aglomeracji warszawskiej	44 667 266	0	51 667 416	96 334 682	0
111.	POIS.07.03	Dostosowanie taboru Tramwajów Warszawskich do potrzeb osób niepełnosprawnych - zakup 60 tramwajów niskopodłogowych	55 966 759	0	60 548 706	116 515 465	52 244 435
112.	POIS.07.03	Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej	25 277 836	17 618 278	9 855 019	52 751 133	0
113.	POIS.07.03	Zakup niskopodłogowego taboru tramwajowego w Szczecinie	28 271 927	0	30 641 062	58 912 990	0
Razem dla Priorytetu VII			4 224 931 649	2 610 626 979	1 719 617 475	8 555 176 103	528 764 729
114.	POIS.08.02	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec-Białobrzegi	94 806 490	39 339 753	0	134 146 243	0
115.	POIS.08.02	Budowa drogi krajowej nr 1 "Trasa Górna" na odcinku od Al. Jana Pawła II do ul. Rzgowskiej, etap II, odcinek Poradna - Pabianicka	47 114 496	15 794 394	0	62 908 890	0
116.	POIS.08.02	Budowa Trasy Mostu Północnego od węzła z ul. Pułkową do węzła z ul. Modlińską oraz od węzła z ul. Pułkową do węzła przesiadkowego "Młociny"	91 437 032	189 411 730	0	280 848 762	0
117.	POIS.08.02	Budowa obwodnicy m. Nowogard w ciągu drogi S-6	36 263 636	13 426 995	0	49 690 631	0
118.	POIS.08.02	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów	49 117 502	14 237 534	0	63 355 036	0
119.	POIS.08.02	Budowa obwodnicy Serocka w ciągu drogi krajowej NR 61	38 284 070	20 851 474	0	59 135 544	0
120.	POIS.08.02	Budowa obwodnicy Żyrardowa w ciągu drogi krajowej nr 50	54 187 510	13 084 206	0	67 271 715	0
121.	POIS.08.02	Budowa drogi S5 Poznań - Wrocław, odcinek Kaczkowo - Korzeńsko	196 489 800	57 101 987	0	253 591 787	0
122.	POIS.08.02	"Budowa drogi S7 Radom (Jedlińsk) - Jędrzejów" odcinek realizacyjny: Skarżysko-Kamienna - Występa	123 249 153	52 289 787	0	175 538 939	0
123.	POIS.08.02	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom(Jedlinsk) -Jędrzejów, na odcinku obwodnicy Kielc	153 596 557	50 788 924	0	204 385 481	0
124.	POIS.08.02	Budowa drogi ekspresowej S-8 na odcinku Wrocław (Psie Pole) - Syców.	197 632 529	74 557 991	0	272 190 520	0

Lp.	Działanie	Tytuł	Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
125.	POIS.08.02	Połączenie dróg krajowych - Trasa Sucharskiego	92 308 922	23 048 754	0	115 357 676	0
126.	POIS.08.02	Budowa drogi ekspresowej S19 Międzyrzec Podlaski - Lubartów, na odcinku obwodnicy m. Kock i Woli Skromowskiej o długości 7,87 km	39 515 523	12 108 329	0	51 623 851	0
127.	POIS.08.02	Budowa drogi Nr 16 Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Elku), odcinek Barczewo - Borki Wielkie	110 180 611	26 952 138	0	137 132 749	0
128.	POIS.08.02	Zachodnia obwodnica Łodzi w ciągu dr. eksp. S-14 wraz z obwodnicą Pabianic, odc. obwodnica Pabianic	108 232 973	32 934 619	0	141 167 592	0
129.	POIS.08.02	Przebudowa DK 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Kielce - Cedzyna	65 079 729	21 488 446	0	86 568 175	0
130.	POIS.08.02	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)	756 688 147	560 388 596	0	1 317 076 743	0
Razem dla Priorytetu VIII			2 254 184 680	1 217 805 656	0	3 471 990 336	0
131.	POIS.09.04	"Budowa kotła na biomasę w PKE S.A. Elektrownia Jaworzno III - Elektrownia II".	9 759 397	924 648	58 265 033	68 949 077	0
132.	POIS.09.04	Budowa zespołu siłowni wiatrowych KUKINIA o mocy 28 MW	9 763 406	0	48 795 954	58 559 360	0
133.	POIS.09.04	Budowa farmy wiatrowej Karwice zlokalizowanej na terenie gminy Malechowo.	9 763 401	0	53 369 725	63 133 125	0
134.	POIS.09.04	Budowa dwudziestu dwóch elektrowni wiatrowych o łącznej mocy 44 MW w gminie Legnickie Pole	9 763 686	0	65 381 952	75 145 638	0
135.	POIS.09.04	Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice.	9 763 718	0	44 669 227	54 432 945	0
136.	POIS.09.04	Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin	9 763 718	0	58 648 154	68 411 872	0
137.	POIS.09.04	Budowa farmy wiatrowej Łukaszów	9 763 718	0	47 157 195	56 920 913	0
Razem dla Priorytetu IX			68 341 043	924 648	376 287 240	445 552 931	0
138.	POIS.10.01	Podziemny Magazyn Gazu Strachocina	17 019 352	0	102 369 775	119 389 127	0
139.	POIS.10.01	Gazociąg Rembelszczyzna - Gustorzyn	49 892 599	0	133 687 928	183 580 527	0
140.	POIS.10.01	Podziemny Magazyn Gazu Wierzchowice	125 173 306	0	327 184 795	452 358 101	0
141.	POIS.10.01	Budowa linii Miłosna Siedlce Ujrzanów wraz z budową stacji Siedlce Ujrzanów - część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa	29 311 468	0	41 419 106	70 730 574	0
142.	POIS.10.01	Kawernowy Podziemny Magazyn Gazu Kosakowo	31 861 072	0	101 106 895	132 967 967	0
143.	POIS.10.01	Budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu Ziarnistego w Świnoujściu - Instalacja rozładunkowa i regazyfikacyjna.	134 690 490	0	689 954 504	824 644 994	146 455 770
144.	POIS.10.01	Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew - część Projektu "Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa"	28 361 160	0	39 157 199	67 518 359	0
145.	POIS.10.01	Gazociąg Gustorzyn - Odolanów	57 001 252	0	89 454 518	146 455 770	0
146.	POIS.10.01	Gazociąg Szczecin - Lwówek	53 962 045	0	129 107 668	183 069 713	0

Lp.	Działanie	Tytuł	Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
147.	POIS.10.01	Budowa linii Ostrołęka - Narew wraz z rozbudową stacji Ostrołęka i stacji Narew – część Projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa	62 341 340	0	89 179 670	151 521 010	0
148.	POIS.10.01	Gazociąg Szczecin - Gdańsk	65 473 199	0	181 060 682	246 533 880	0
Razem dla Priorytetu X			655 087 283	0	1 923 682 740	2 578 770 023	146 455 770
149.	POIS.11.02	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	35 085 921	37 305 261	0	72 391 182	0
150.	POIS.11.02	Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej - Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku - etap II, stan wykończeniowy	24 560 633	19 424 101	0	43 984 733	0
151.	POIS.11.02	Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie	50 527 241	38 512 802	0	89 040 043	0
152.	POIS.11.02	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku	26 128 589	29 796 786	0	55 925 375	24 204 249
153.	POIS.11.02	Budowa siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia w Katowicach	29 828 159	34 873 596	0	64 701 755	24 003 850
Razem dla Priorytetu XI			166 130 541	159 912 547	0	326 043 088	48 208 098
154.	POIS.13.01	Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego	48 877 660	9 963 351	0	58 841 011	0
155.	POIS.13.01	Centrum Nowych Technologii „Ochota” Uniwersytetu Warszawskiego	55 930 131	12 535 267	0	68 465 398	0
Razem dla Priorytetu XIII			104 807 791	22 498 617	0	127 306 409	0
Razem			18 399 809 269	11 650 508 718	4 837 418 090	34 887 736 077	1 453 450 451

Źródło: Opracowanie IZ POIŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).

Tabela 199. Postęp finansowy w projektach realizowanych w ramach POIiŚ .
Tabela uwzględnia „projekty środowiskowe” o koszcie całkowitym z przedziału 25 - 50 mln euro.

Lp.	Działanie	Tytuł	Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	POIS.01.01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Strzelce Opolskie	21 875 917	21 012 178	0	42 888 095	0
2.	POIS.01.01	Gospodarka ściekowa na terenie Zielonej Góry II etap	17 625 991	19 738 904	0	37 364 895	0
3.	POIS.01.01	Rozbudowa oczyszczalni ścieków, budowa kolektorów i modernizacja systemu kanalizacyjnego m.Siedlce	14 325 042	19 153 619	0	33 478 661	0
4.	POIS.01.01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej w aglomeracji Sanok	12 860 971	14 793 375	0	27 654 346	0
5.	POIS.01.01	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie Łędziny	13 485 475	12 670 324	0	26 155 798	0
6.	POIS.01.01	Kanalizacja sanitarna wraz z oczyszczalnią ścieków w Gminie Gierałtówice	15 089 564	20 726 514	0	35 816 078	0
7.	POIS.01.01	"Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej miasta Krosna - I etap"	22 242 272	11 520 306	0	33 762 578	0
8.	POIS.01.01	Zapewnienie prawidłowej gospodarki ściekowej na terenie aglomeracji Krzeszowice - Dorzecze Rudawy	12 222 034	15 859 612	0	28 081 646	0
9.	POIS.01.01	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap	32 113 368	19 642 248	0	51 755 616	0
10.	POIS.01.01	Gospodarka wodno-ściekowa na terenie Gminy Skawina	38 435 560	19 170 217	0	57 605 777	0
11.	POIS.01.01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Zabrze. Etap II	28 224 962	24 397 374	0	52 622 336	0
12.	POIS.01.01	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk	18 649 960	24 191 860	0	42 841 820	0
13.	POIS.01.01	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennej i Skarżysku Kościelnym	21 731 694	20 874 267	0	42 605 961	0
14.	POIS.01.01	Ochrona wód dorzecza Górnej Odry w zlewni oczyszczalni ścieków Karkoszka II w Wodzisławiu Śląski	19 553 589	19 961 930	0	39 515 519	0
15.	POIS.01.01	Porządkowanie gospodarki ściekowej Gminy Knurów - budowa i przebudowa systemów kanalizacyjnych	21 325 902	22 188 521	0	43 514 423	0
16.	POIS.01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Busko-Zdrój	21 600 490	17 860 968	0	39 461 457	0
17.	POIS.01.01	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	23 134 456	15 487 761	0	38 622 217	0
18.	POIS.01.01	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Miasta Płocka, etap I	12 632 333	12 564 881	0	25 197 214	0
19.	POIS.01.01	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno-ściekowej na terenie Związków Międzygminnych "Nidzica" i "Nida 2000"	18 441 224	9 198 500	0	27 639 723	0
20.	POIS.01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Jelenia Góra	11 962 120	14 033 779	0	25 995 899	0

Lp.	Działanie	Tytuł	Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
21.	POIS.01.01	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	22 518 375	19 972 541	0	42 490 917	0
22.	POIS.01.01	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Stare Babice	25 351 123	14 861 296	0	40 212 419	0
23.	POIS.01.01	Porządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni Białej Przemszy na terenach gmin: Olkusz, Bukowno, Bolesław, Klucze - etap I	12 660 273	14 307 990	0	26 968 263	0
24.	POIS.01.01	Międzygminny system wodno-ściekowy w ramach aglomeracji Puławy	14 431 530	15 267 197	0	29 698 727	0
25.	POIS.01.01	Modernizacja i rozbudowa systemu wodno-kanalizacyjnego aglomeracji Ciechanowa - I etap miasto Ciechanów	18 389 655	9 717 404	1 818 658	29 925 717	0
26.	POIS.01.01	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - II Faza	21 543 544	9 917 877	0	31 461 421	0
Razem dla Priorytetu I			512 427 422	439 091 441	1 818 658	953 337 521	0
27.	POIS.02.01	Budowa Regionalnego Zakładu Gospodarowania Odpadami w Stąjsinie, Gmina Nowogard	15 062 381	16 571 799	0	31 634 180	0
28.	POIS.02.01	Budowa Zakładu Unieszkodliwiania Odpadów komunalnych wraz ze składowiskiem odpadów w Siedliskach k/Elku	26 972 271	0	12 360 185	39 332 456	0
29.	POIS.02.01	Gospodarka odpadami w obrębie powiatów żarskiego i żagańskiego	16 940 453	9 825 875	0	26 766 328	0
30.	POIS.02.01	Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę zakładu utylizacji odpadów komunalnych "Stary Las".	17 291 499	11 057 081	0	28 348 581	0
31.	POIS.02.01	Regionalny System Gospodarki Odpadami Tczew.	22 817 917	4 026 691	8 919 952	35 764 560	0
32.	POIS.02.01	Racjonalizacja gospodarki odpadami komunalnymi i rekultywacja składowisk odpadów w Elblągu	16 864 162	15 979 775	0	32 843 937	0
33.	POIS.02.01	System gospodarki odpadami Śleza - Oława	14 486 574	16 174 391	0	30 660 965	0
34.	POIS.02.01	Budowa Międzygminnego Zakładu Kompleksowego Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Tychach	11 483 721	11 066 681	2 158 683	24 709 084	0
35.	POIS.02.02	Rekultywacja na cele przyrodnicze terenów zdegrad., popolig. i powojsk. zarządzanych przez PGL LP	10 234 618	13 631 649	0	23 866 268	0
Razem dla Priorytetu II			152 153 596	98 333 942	23 438 820	273 926 359	0
36.	POIS.04.02	Budowa zakładu przerobu złomu, odpadów aluminiowych i produkcji stopów odlewniczych - etap I	1 919 211	0	23 847 241	25 766 452	0
37.	POIS.04.03	Budowa układu oczyszczania gazu koksowniczego z NH3 i H2S w koksowni w Wałbrzychu - Zadanie nr 2	4 881 859	0	20 814 222	25 696 081	0

Lp.	Działanie	Tytuł	Środki wspólnotowe - Wydatki ogółem (euro)	Krajowe środki publiczne, w tym - Wydatki ogółem (euro)	Prywatne - Wydatki ogółem (euro)	Ogółem (euro)	EBI - wydatki ogółem (euro)
38.	POIS.04.05	Zmiana technologii spalania-przebudowa kotła węglowego OP130/K2 w EC Czechnica na kocioł biomasowy	4 881 859	0	19 716 604	24 598 463	0
39.	POIS.04.05	Rozbudowa IOS w celu odsiarczania spalin z bloków 1-8 w Elektrowni Połaniec	4 881 859	0	41 665 012	46 546 871	0
Razem dla Priorytetu IV			16 564 788	0	106 043 079	122 607 868	0
40.	POIS.09.01	Budowa bloku kogeneracyjnego wytwarzania energii elektrycznej i ciepła w oparciu o silniki spalinowe tłokowe	7 322 789	3 427 743	22 258 432	33 008 963	0
41.	POIS.09.02	Modernizacja systemu ciepłowniczego gmin Dąbrowa Górnicza, Sosnowiec, Będzin i Czeladź	10 201 520	0	18 839 324	29 040 844	0
42.	POIS.09.04	Budowa instalacji do produkcji energii elektrycznej w Odnawialnym Źródle Energii w Stalowej Woli	9 763 327	0	29 982 277	39 745 605	0
43.	POIS.09.04	Budowa ośmiu siłowni wiatrowych wraz z niezbędną infrastrukturą w województwie zachodniopomorskim	9 763 718	0	23 894 958	33 658 676	0
44.	POIS.09.04	Farma wiatrowa Ścieki o mocy 20MW	9 763 718	0	29 208 211	38 971 929	0
45.	POIS.09.04	Budowa farmy wiatrowej o mocy 26 MW w gminie Rymanów	9 763 718	0	31 197 458	40 961 176	0
46.	POIS.09.04	Budowa farmy wiatrowej o mocy 30MW w Taciewie.	9 763 718	0	37 639 846	47 403 564	0
47.	POIS.09.04	Budowa farmy wiatrowej Modlikowice	9 763 718	0	30 576 639	40 340 357	0
48.	POIS.09.04	BUDOWA FARMY WIATROWEJ W GMINIE GŁUCHÓW ETAP I - 20 MW	9 763 032	0	25 803 687	35 566 719	0
49.	POIS.09.06	Rozbudowa stacji elektroenergetycznej Słupsk Wierzbicino w celu przyłączenia farm wiatrowych Słupsk oraz Potęgowo	3 478 425	0	24 873 619	28 352 045	0
Razem dla Priorytetu IX			89 347 683	3 427 743	274 274 451	367 049 877	0
Razem			770 493 490	540 853 127	405 575 008	1 716 921 625	0

Źródło: Opracowanie IZ POIŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).

Projekty duże zakończone

Tabela 200. Projekty duże zakończone - osiągnięte wartości wskaźników

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07-13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu (euro)	Data zakończenia realizacji	Wskaźnik produktu				Wskaźnik rezultatu			
					Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa	Wartość osiągnięta
1	POIS.04.03.00-00-005/08	Budowa instalacji odsiarczania spalin IOS III dla bloku Nr 10 – 500 MW	98 401 112,30	2011-11-30	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie wdrażania najlepszych dostępnych technik	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki (SO2)	Mg/rok	3 022,01	0
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0	Zmiana emisji pyłu	Mg/rok	66,73	0
2	POIS.04.05.00-00-007/08	Budowa Instalacji Odsiarczania Spalin kotłów K14, K15, K16 w Elektrociepłowni Siekierki	95 643 776,26	2011-10-31	Liczba projektów w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki (SO2)	Mg/rok	13 037,70	13 037,70
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0				
3	POIS.04.05.00-00-008/08	Budowa Instalacji Mokrego Odsiarczania Spalin kotłów K5, K6, K7, K10 K11 w Elektrociepłowni Siekierki	50 256 401,93	2012-07-31	Liczba inwestycji w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji dwutlenku siarki (SO2)	Mg/rok	16 868,00	16868
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0				
4.	POIS.09.04.00-00-102/09	Budowa farmy wiatrowej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą w obrębie miejscowości Golice	54 432 945,29	31-03-12	Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	38	38	Ilość energii elektrycznej z wiatru	MWh/rok	80 332,00	22 175,47
					Liczba jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	szt.	19	19				

5.	POIS.09.04.00 -00-108/09	Budowa farmy wiatrowej o mocy 48MW w gminie Pelplin	68 411 871,66	30-04-12	Liczba wybudowanych jednostek wytwarzania energii elektrycznej z wiatru	szt.	24	24	Ilość energii elektrycznej z wiatru (netto)	MWh/rok	109 584,00	109 584,00
					Moc zainstalowana energii elektrycznej z wiatru	MW	48	48	Ilość energii elektrycznej z wiatru (brutto)	MWh/rok	112 957,00	112 957,00
6.	POIS.11.02.00 -00-045/09	"Budowa Centrum Nauki Kopernik w Warszawie"	89 040 042,73	30-09-11	Liczba wybudowanych obiektów instytucji kultury	szt	1	1	Liczba osób odwiedzających dofinansowane instytucje kultury	osoby/rok	342 747	342747
					Liczba obiektów instytucji kultury zapewniających dostęp dla osób niepełnosprawnych	szt	1	1	Przewidywana całkowita liczba bezpośredni o utworzonych nowych etatów (EPC)	szt	70	70
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych etatów (EPC)	szt	5	5				

Źródło: Opracowanie IZ POIŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).

Tabela 201. Projekty duże zakończone - osiągnięte wartości wskaźników

Tabela uwzględnia „projekty środowiskowe” o koszcie całkowitym z przedziału 25 - 50 mln euro.

Lp.	Numer umowy projektu z KSI SIMIK 07-13	Tytuł projektu	Całkowita wartość projektu (euro)	Data zakończenia realizacji	Wskaźnik produktu				Wskaźnik rezultatu			
					Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa	Wartość osiągnięta	Nazwa wskaźnika	Jednostka	Planowana wartość docelowa	Wartość osiągnięta
1.	POIS.04.05.00-00-025/08	Rozbudowa IOS w celu odsiarczania spalin z bloków 1-8 w Elektrowni Polaniec	25 766 451,86	2009-08-14	Liczba inwestycji w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO2	Mg/rok	11 953,04	11 953,04
					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	0	0	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: pyły	Mg/rok	707,25	707,25
2.	POIS.04.02.00-00-002/08	Budowa zakładu przerobu złomu, odpadów aluminiowych i produkcji stopów odlewniczych - I etap	25 696 081,24	2012-04-30	Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy	szt.	100	100	Zmiana ilości odzyskanych odpadów we wspartych przedsiębiorstwach	Mg/rok	43 000,00	0
					Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie racjonalizacji gospodarki odpadami	szt.	1	1	Przewidywana całkowita liczba bezpośredni o utworzonych nowych etatów (EPC)	szt.	100	100
3.	POIS.04.05.00-00-011/08	Zmiana technologii spalania (przebudowa kotła)	24 598 463,43	2011-05-31	Liczba inwestycji w przedsiębiorstwach w zakresie ochrony powietrza	szt.	1	1	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: SO2	Mg/rok	907,10	907,1

					Liczba bezpośrednio utworzonych nowych miejsc pracy (EPC)	szt.	100	100	Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: N ox	Mg/rok	6,40	6,4
--	--	--	--	--	---	------	-----	-----	---	--------	------	-----

Źródło: Opracowanie IZ POIŚ na podstawie umów o dofinansowanie zarejestrowanych w KSI (SIMIK 07/13).