

Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
Priorytet I Gospodarka wodno-ściekowa											
Działanie 1.1 Gospodarka wodno - ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM											
Projekty z listy podstawowej											
POIŚ 1.1-1	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w zlewni rzeki Baryczy	38,05	20,31	2009 - 2013	III.2008	II.2009	30.04.2009	04.2009	07.2009	31.08.2008	IV kwartał 2009
POIŚ 1.1-2	Gospodarka wodno - ściekowa na terenie aglomeracji Toruń - II etap	54,89	30,93	2008 - 2013	15.09.2008	26.07.2007	15.07.2009	b.d.	21.10.2008	31.10.2008	II kwartał 2009
POIŚ 1.1-3	Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków w Lublinie	136,71	81,38	2007 - 2015	X.2009	V.2009	X.2010	IV.2010	VIII.2007	IV.2010	I kwartał 2010
POIŚ 1.1-4	Gospodarka wodno - ściekowa miasta Nowa Sól i gmin ościennych	52,78	40,27	2008 - 2011	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka
POIŚ 1.1-5	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Piotrkowie Trybunalskim	50,82	33,26	2008 - 2011	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka
POIŚ 1.1-6	Budowa i modernizacja systemu sieci wodno-kanalizacyjnej na terenie Miasta Bełchatowa	35,27	20,31	2008 - 2011	25.11.2008	21.09.2007	30.04.2009	XI.2008	30.07.2008	VIII.2011	IV kwartał 2009
POIŚ 1.1-7	Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki wodno-ściekowej Miasta Nowego Sącza z przyległymi terenami gmin sąsiednich	70,01	47,95	2008 - 2012	Dla projektu wydana została przez KE decyzja przyznająca wkład finansowy ze środków UE.						
POIŚ 1.1-8	Racjonalna gospodarka wodą w aspekcie społeczno-gospodarczego rozwoju Gmin Mazowsza Zachodniego	49,73	29,15	2008 - 2013	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka
POIŚ 1.1-9	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Płocka (etap I)	47,40	27,90	2007 - 2012	I.2009	II.2009	III.2009	XII.2008	kontrakt podpisany 28.12.2007	100%	III kwartał 2009
POIŚ 1.1-10	Budowa kanalizacji sanitarnej na obszarze aglomeracji miasta Marki	56,38	38,34	2008 - 2013	XII.2008	XII.2008	X.2009	VIII.2009	kontrakt podpisany 23.11.2007	VIII.2009	II kwartał 2009
POIŚ 1.1-11	„Czyste życie” – kompleksowa gospodarka wodno-ściekowa na terenie gminy Brwinów	41,48	34,62	2009 - 2012	1.12.2008	III kwartał 2009	I kwartał 2010	I kwartał 2010	I kwartał 2009	100%	II kwartał 2009
POIŚ 1.1-12	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w gminie Raszyn	26,30	15,63	2008 - 2011	W dniu 12.12.2008 r. został złożony wniosek o dofinansowanie o koszcie całkowitym poniżej 25 mln euro.						
POIŚ 1.1-13	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach - I faza	43,66	26,27	2008 - 2011	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka
POIŚ 1.1-14	Oczyszczanie ścieków na Żywiecczyźnie - Faza II	141,43	120,22	2008 - 2011	31.08.2008	17.12.2007	12.05.2008	I kwartał 2009	26.10.2007	100%	II kwartał 2009
POIŚ 1.1-15	Poprawa stanu gospodarki wodno - ściekowej w dzielnicach Miasta Bielsko - Biała poprzez budowę kanalizacji i wodociągu	49,40	27,99	2008 - 2012	01.09.2008	X.2007	II.2008	VII.2008	II.2008	100%	II kwartał 2009
POIŚ 1.1-16	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Gminie Łędziny	53,81	44,12	2010 - 2013	30.07.2008	25.06.2008	b.d.	b.d.	05.10.2009	30.09.2011	II kwartał 2009
POIŚ 1.1-17	Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej w Żorach	66,88	40,17	2006 - 2013	19.08.2008	24.08.2008	31.08.2012	31.08.2012	21.12.2006	31.03.2009	II kwartał 2009
POIŚ 1.1-18	Uporządkowanie gospodarki ściekowej w aglomeracji cieszyńskiej	35,22	23,90	2007 - 2012	IV.2009	05.12.2006	XII.2009 - dla kontraktu dot. modernizacji oczyszczalni ścieków, IV. 2009 - dla kontraktu dot. budowy kanalizacji	IV.2008- dla kontraktu dot. modernizacji oczyszczalni, II.2009- kontraktu dot. budowy kanalizacji	21.01.2007	11.2008	IV kwartał 2009
POIŚ 1.1-19	Zapewnienie prawidłowej gospodarki wodno - ściekowej miasta Mikołów	101,38	70,81	2009 - 2012	31.01.2008	31.03.2008	30.11.2009	30.07.009	II.2009	30.11.2009	III kwartał 2009

Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
POIiŚ 1.1-20	Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej oraz oczyszczalni ścieków komunalnych w Tarnowskich Górach – faza II	33,25	18,57	2011 - 2013	15.09.2009	30.09.2009	31.03.2010	31.05.2010	31.05.2010	30.06.2009	I kwartał 2010
POIiŚ 1.1-21	Kompleksowa ochrona wód podziemnych aglomeracji kieleckiej	176,25	109,30	2008 - 2013	13.06.2008	15.03.2007	III kwartał 2009	II kwartał 2009	I kwartał 2009	II kwartał 2009	III kwartał 2009
POIiŚ 1.1-22	Budowa i modernizacja kanalizacji sanitarnej w Skarżysku-Kamiennym i Skarżysku Kościelnym	40,65	24,39	2009 - 2012	IV kwartał 2008	XI.2008	I kwartał 2010	IV kwartał 2009	I-II kwartał 2009	100%	II kwartał 2009
POIiŚ 1.1-23	Poprawa gospodarki wodno-ściekowej aglomeracji Elk	27,11	15,44	2008 - 2013	30.06.2009	31.05.2009	31.07.2009	30.06.2009	IX.2009	31.05.2009	I kwartał 2010
POIiŚ 1.1-24	Kanalizacja obszaru Parku Krajobrazowego "Puszcza Zielonka" i okolic	94,05	57,89	2008 - 2011	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka
POIiŚ 1.1-25	Zintegrowana gospodarka wodno - ściekowa w dorzeczu Parsęty - faza II	81,80	68,15	2008 - 2011	01.09.2008	31.03.2008	III.2009	30.04.2009	12.10.2006	30.06.2009	II kwartał 2009
Priorytet II Gospodarka odpadami i ochrona powierzchni ziemi											
Działanie 2.1 Kompleksowe przedsięwzięcia z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi ze szczególnym uwzględnieniem odpadów niebezpiecznych											
Projekty z listy podstawowej											
POIiŚ 2.1-2	Gospodarka odpadami komunalnymi w Łodzi – faza II	184,72	101,59	2010 - 2014	IV kwartał 2009	III.2010	VI.2012	III.2012	IX.2010	03.06.2009	II kwartał 2011
POIiŚ 2.1-3	Program gospodarki odpadami komunalnymi w Krakowie	150,17	82,59	2009 - 2014	IX.2008	III.2009	XII.2010	VIII.2010	III.2009	I.2009	II kwartał 2011
POIiŚ 2.1-4	Rozwiązanie problemów gospodarki odpadami w Warszawie	149,29	82,11	2009 - 2012	II kwartał 2009	II kwartał 2009	II kwartał 2012	III kwartał 2012	III kwartał 2010	II kwartał 2009	II kwartał 2010
POIiŚ 2.1-5	Zintegrowany system gospodarki odpadami dla aglomeracji białostockiej	113,97	68,09	2010 - 2013	XII. 2008	XII.2009	I.2012	15.10.2011	02.09.2008	100%	III kwartał 2011
POIiŚ 2.1-6	Modernizacja gospodarki odpadami komunalnymi w Gdańsku	91,96	63,31	2008 - 2011	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka	zamrażarka
POIiŚ 2.1-7	Racjonalizacja gospodarki odpadami poprzez budowę Zakładu Utylizacji Odpadów Komunalnych Stary Las	24,52	12,79	2008 - 2011	30.03.2009	28.11.2005	X.2008	30.11.2005	28.08.2007 na roboty budowlano-montażowe, 01.12.2008 na drogę dojazdową	05.12.2008	III kwartał 2009
POIiŚ 2.1-8	System gospodarki odpadami dla metropolii trójmiejskiej	150,86	82,97	2009 - 2013	IX.2010	IX.2010	03.2012	27.09.2010	VI.2011	0%	III kwartał 2011
POIiŚ 2.1-9	Budowa kompleksowego systemu gospodarki odpadami w Sosnowcu	24,63	15,89	2007-2013	I.2009	III.2009	X.2010	VII.2010	I.2009	III. 2009	IV kwartał 2009
POIiŚ 2.1-10	System gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej - budowa centrum zagospodarowania odpadów w Rudzie Śląskiej	150,86	82,97	2012 - 2014	III.2010	III.2010	IX.2012	VI.2012	XII.2010	III.2012	III kwartał 2010
POIiŚ 2.1-11	System gospodarki odpadami aglomeracji śląskiej - budowa centrum zagospodarowania odpadów w Katowicach	150,86	82,97	2012-2014	III.2010	III.2010	IX.2012	VI.2012	XII.2010	III.2012	III kwartał 2010
POIiŚ 2.1-13	System gospodarki odpadami dla Miasta Poznania oraz budowa zakładu termicznego przekształcania odpadów dla aglomeracji poznańskiej	179,12	98,52	2008 - 2013	30.01.2009	30.01.2009	30.08.2010	30.01.2009	31.12.2009	II kwartał 2009	II kwartał 2011
POIiŚ 2.1-14	Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie gmin subregionu konińskiego	60,87	43,63	2011 - 2013	31.12.2009	30.06.2011	31.08.2011	30.06.2011	31.08.2011	100%	I kwartał 2012
POIiŚ 2.1-15	Budowa zakładu termicznego unieszkodliwiania odpadów dla Szczecińskiego Obszaru Metropolitalnego	83,96	71,37	2009 - 2013	31.05.2009	31.05.2009	30.04.2010	30.04.2010	IV kwartał 2010	31.03.2009	IV kwartał 2010
Priorytet III Zarządzanie zasobami i przeciwdziałanie zagrożeniom środowiska											
Działanie 3.1 Retencjonowanie wody i zapewnienie bezpieczeństwa przeciwpowodziowego											

Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
<i>Projekty z listy podstawowej</i>											
POIiŚ 3.1-1	Ekologiczne bezpieczeństwo stopnia wodnego Włocławek: budowa stopnia wodnego lub stałego progu, zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego i przeciwdziałania erozji na Wiśle od Nieszawy do Torunia, modernizacja stopnia wodnego we Włocławku	517,95	100,57	2009 - 2015	bd.	bd.	2011	2011	2009	90%/2009	I kwartał 2011
POIiŚ 3.1-2	Kompleksowe zabezpieczenie przeciwpowodziowe Żuław a) modernizacja Gdańskiego Węzła Wodnego (Kanał Raduni, pompownia sztormowa na Odpływie Motławy, wały przeciwpowodziowe, wrota Rozwójka i inne) b) zwiększenie zabezpieczenia przeciwpowodziowego od rzeki Wisły na odcinku Żuław (kierownice na ujściu, budowle regulacyjne rzeki, wały przeciwpowodziowe, modernizacja obiektów hydrotechnicznych) c) zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego zagrażającego od Zalewu Wiślanego (wrota i pompownia na Tudze, wały przeciwpowodziowe, modernizacja urządzeń na Nogacie) d) zwiększenie bezpieczeństwa powodziowego wewnątrz terytorium Żuław (pompownie - 41, kanały odwadniające, wały przeciwpowodziowe)	181,16	153,99	2008 - 2015	XI.2009	przewidywana data uzyskania decyzji środowiskowej na etapie decyzji lokalizacyjnej 2009	2012	12.2012	2009	2012	II kwartał 2010
POIiŚ 3.1-3	Budowa zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz	109,93	93,44	2009 - 2015	VI.2010	XII.2009	07.2010	IX.2010	X.2010	66,5% - 05.2010 12,4% - 03.2015	III kwartał 2010
POIiŚ 3.1-4	Zwiększanie możliwości retencyjnych ekosystemów leśnych oraz przeciwdziałanie przyczynom suszy w ekosystemach leśnych na terenach nizinnych	49,26	38,06	2007 - 2013	30.09.2009	31.12.2012	31.03.2013	30.09.2012	2007	2010/2011	I kwartał 2010
POIiŚ 3.1-5	Przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach górskich związanych ze spływem wód opadowych. Utrzymanie potoków górskich i związanej z nimi infrastruktury w dobrym stanie	43,10	33,30	2008 - 2013	31.03.2010	b.d.	2013	2013	2010	b.d.	III kwartał 2010
<i>Priorytet VI Drogowa i lotnicza sieć TEN-T</i>											
<i>Działanie 6.1 Rozwój sieci drogowej TEN-T</i>											
<i>Projekty z listy podstawowej</i>											
POIiŚ 6.1-1	Budowa autostrady A1, odcinek Nowe Marzy - Toruń	376,50	263,55	2008 - 2010	Nie dotyczy. Dla projektu nie będzie zawierana pre-umowa ze względu na zmianę warunków finansowania projektu na system PPP. W związku z tym projekt zostanie usunięty z listy projektów indywidualnych.						
POIiŚ 6.1-2	Budowa autostrady A1, odcinek Toruń - Stryków	891,22	623,86	2009 - 2011	30-6-2009	28-2-2009	15-10-2009	16-11-2009	30-7-2009	31-3-2009	II kwartał 2010
POIiŚ 6.1-3	Budowa autostrady A1, odcinek Pyrzowice - Maciejów - Sośnica	253,75	177,63	2008 - 2011	31-1-2009	31-1-2009	31-3-2009	30-6-2008	10-8-2007	31-12-2009	II kwartał 2009
POIiŚ 6.1-4	Budowa autostrady A2, odcinek węzeł Lubelska - Siedlce	520,68	364,47	2009 - 2014	30-6-2012	31-7-2009	31-3-2012	30-9-2011	11-10-2008	31-8-2012	II kwartał 2013

Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
POIiŚ 6.1-5	Budowa autostrady A4, odcinek Kraków - Tarnów, odcinek węzeł Szarów - węzeł "Krzyż"	447,00	312,90	2009 - 2011	30-6-2009	8-7-2008	30-6-2009	31-3-2009	15-12-2008	49,50% / 31-03-2009	I kwartał 2010
POIiŚ 6.1-6	Budowa autostrady A4, odcinek Tarnów - Rzeszów, odcinek węzeł "Krzyż" - węzeł "Rzeszów Wschód"	468,61	328,03	2009 - 2012	30-6-2009	7-11-2008	30-9-2009	31-7-2009	31-1-2009	85-100% / 31-12-2008	I kwartał 2010
POIiŚ 6.1-7	Budowa autostrady A4, odcinek Rzeszów - Korczowa	469,81	328,87	2010 - 2012	30-9-2009	29-12-2008	31-3-2010	31-5-2010	31-1-2009	0-41% / 30-06-2009	IV kwartał 2010
POIiŚ 6.1-8	Budowa autostrady A18, odcinek Olszyna - Golinice (przebudowa jezdni południowej)	106,54	74,57	2009 - 2011	31-3-2009	31-12-2008	30-6-2009	31-3-2009	30-3-2009	97%/100% 30-06-2009	I kwartał 2010
POIiŚ 6.1-9	Budowa drogi ekspresowej S-1, odcinek Kosztowy - Bielsko Biała	257,88	180,52	2011 - 2013	31-3-2009	31-3-2009	28-2-2011	31-12-2010	31-12-2010	0% / 31-07-2011	III kwartał 2011
POIiŚ 6.1-10	Budowa drogi ekspresowej S2, w Warszawie, odcinek węzeł "Konotopa" - węzeł "Puławska" wraz z odcinkiem węzeł "Lotnisko" - Marynarska (S79)	605,43	423,80	2006 - 2011	30-10-2007	28-2-2009	31-5-2009	30-1-2009	20-9-2006	77-100% / 30-06-2009	III kwartał 2009
POIiŚ 6.1-11	Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Szczecin - Gorzów Wielkopolski	437,79	306,45	2007 - 2010	1-7-2006	28-6-2006	10-4-2008	30-11-2005	ogłoszony	98% / 31-12-2008	I kwartał 2009
POIiŚ 6.1-12	Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Gorzów Wielkopolski - Nowa Sól	541,70	379,19	2009 - 2012	31-12-2008	30-6-2009	31-12-2009	31-12-2009	6-11-2008	odcinek Gorzów Wlkp. - węzeł "Międzyrzecz Północ" 98,5% i odcinek węzeł "Międzyrzecz Południe" - węzeł "Sulechów" 99,8%, dla pozostałych 0% / 31-03-2010	III kwartał 2010
POIiŚ 6.1-13	Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Legnica - Lubawka	301,72	211,20	2009 - 2012	30-9-2009	30-6-2009	30-8-2010	31-7-2010	30-8-2009	0% / 31-08-2010	II kwartał 2010
POIiŚ 6.1-14	Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Nowe Marzy - Bydgoszcz	246,00	172,20	2010 - 2011	30-6-2010	31-3-2009	30-6-2010	30-6-2010	1-7-2010	0% / 30-09-2010	I kwartał 2011
POIiŚ 6.1-15	Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Bydgoszcz - Żnin	268,23	187,76	2011 - 2012	30-6-2010	31-3-2009	30-6-2010	30-6-2010	1-7-2010	0% / 30-09-2010	I kwartał 2011
POIiŚ 6.1-16	Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Gniezno - Poznań (węzeł "Kleszczewo")	231,10	161,77	2009 - 2011	31-12-2008	31-10-2007	1-3-2009	30-9-2008	31-3-2009	0% / 31-12-2009	III kwartał 2009
POIiŚ 6.1-17	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Gdańsk (A1) - Elbląg (S22)	346,45	242,52	2009 - 2013	28-11-2008	30-3-2009	1-11-2010	30-6-2010	27-11-2008	0 - 90% / 30-12-2010	II kwartał 2011
POIiŚ 6.1-18	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Elbląg (S22) - Olsztynek (S51)	374,27	261,99	2008 - 2011	30-11-2006	28-2-2009	15-12-2009	15-10-2009	23-4-2008	0 - 100% / 15-05-2010	II kwartał 2010
POIiŚ 6.1-19	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Olsztynek (S51) - Płońsk (S10)	396,92	277,84	2010 - 2012	30-6-2010	31-5-2009	30-7-2010	28-2-2010	2008-08-05	0% / 31-12-2010	IV kwartał 2010
POIiŚ 6.1-20	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Płońsk (S10) - Warszawa (S8)	136,78	95,74	2011 - 2013	30-6-2009	31-7-2009	30-11-2010	30-6-2010	30-9-2010	0% / 30-04-2011	I kwartał 2011
POIiŚ 6.1-21	Budowa drogi ekspresowej S8/S7, węzeł Opacz - węzeł Paszków wraz z powiązaniami z drogą krajową Nr 7 w węźle Magdalena	170,00	119,00	2009 - 2011	30-6-2008	31-1-2009	31-8-2009	31-3-2009	30-1-2009	61% / 81% / 30-11-2009	III kwartał 2009
POIiŚ 6.1-22	Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Wrocław - Psie Pole - Syców	238,80	167,16	2009 - 2011	31-3-2009	31-12-2008	31-7-2009	31-3-2009	31-12-2008	90 - 98% / 31-12-2008	IV kwartał 2009
POIiŚ 6.1-23	Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Syców - Kępno - Wieruszów - Walichnowy	223,19	156,23	2010 - 2012	31-3-2010	15-3-2009	31-12-2009	30-11-2009	1-3-2010	0% / 31-03-2011	III kwartał 2010
POIiŚ 6.1-24	Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Piotrków Trybunalski - Warszawa	297,13	207,99	2008 - 2012	30-11-2009	15-6-2009	30-9-2010	30-4-2010	31-10-2008	0 - 100% / 28-02-2011	IV kwartał 2010
POIiŚ 6.1-25	Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek węzeł Konotopa - w. Powązkowska - węzeł Marki (ul. Piłsudskiego)	400,57	280,40	2008 - 2012	30-7-2008	3-10-2006	31-5-2009	31-12-2008	5-7-2007	99% / 30-05-2009	III kwartał 2009
POIiŚ 6.1-26	Budowa/Przebudowa drogi ekspresowej S8, odcinek Białystok - granica państwa	511,63	358,14	2009 - 2015	30-6-2012	31-12-2009	30-4-2012	31-12-2011	30-6-2009	0 - 100% / 30-09-2012	I kwartał 2013

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
POIiŚ 6.1-27	Budowa drogi ekspresowej S19, odcinek Rzeszów - Barwinek	477,72	334,40	2009 - 2013	31-12-2009	31-3-2009	31-12-2010	31-10-2009	31-3-2009	31-10-2009	III kwartał 2010
POIiŚ 6.1-29	Przebudowa drogi krajowej nr 4, odcinek Machowa - Łańcut	85,49	70,40	2008 - 2010	30-6-2008	27-2-2007	17-9-2008	12-12-2006	21-2-2007	100% / 20-12-2007	II kwartał 2009
<i>Projekty z listy rezerwowej</i>											
POIiŚ 6.1-30	Południowa obwodnica Warszawy na drodze S2, odcinek Puławska – Zakręć	837,84	586,49	2010 - 2013	30-9-2009	28-6-2009	31-8-2010	28-2-2010	30-4-2010	0% / 31-01-2011	IV kwartał 2010
POIiŚ 6.1-31	Budowa drogi ekspresowej S3, odcinek Nowa Sól - Legnica (A4)	508,08	355,65	2009 - 2013	30-9-2009	30-6-2009	30-4-2010	30-4-2010	30-4-2010	0% / 72% / 30-04-2010	IV kwartał 2010
POIiŚ 6.1-32	Budowa drogi ekspresowej S5, odcinek Żnin - Gniezno	241,37	168,96	2010 - 2012	30-6-2010	31-3-2009	30-6-2010	30-9-2010	1-3-2010	0%/100% 31-12-2010	I kwartał 2011
POIiŚ 6.1-33	Budowa mostu drogowego w Toruniu wraz z drogami dojazdowymi	130,75	91,52	2009 - 2012	30-1-2009	2-11-2007	30-1-2009	30-1-2009	15-3-2009	100% / 31-01-2008	II kwartał 2010
<i>Działanie 6.2 Zapewnienie sprawnego dostępu drogowego do największych ośrodków miejskich na terenie wschodniej Polski</i>											
<i>Projekty z listy podstawowej</i>											
POIiŚ 6.2-1	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Warszawa (węzeł "Zakręć") - Garwolin	206,30	144,41	2010 - 2012	30-9-2009	30-6-2009	31-10-2010	31-5-2010	30-4-2010	31-3-2011	I kwartał 2011
POIiŚ 6.2-2	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Garwolin - Kurów	230,81	161,57	2010 - 2012	31-12-2009	30-6-2009	2-8-2010	5-6-2010	30-6-2010	31-3-2011	II kwartał 2011
POIiŚ 6.2-3	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Kurów - Lublin - Piaski	362,06	253,44	2010 - 2012	31-12-2009	5-5-2009	27-10-2009	30-8-2009	14-10-2009	24-5-2010	IV kwartał 2010
POIiŚ 6.2-4	Przebudowa do parametrów drogi ekspresowej S8, odcinek Wyszaków - Białystok	628,98	440,28	2008 - 2012	30-6-2010	31-5-2009	31-7-2010	30-6-2010	29-10-2008	31-12-2010	I kwartał 2011
<i>Projekty z listy rezerwowej</i>											
POIiŚ 6.2-5	Budowa drogi ekspresowej S12, odcinek Piaski – Dorohusk	386,82	270,77	2010 - 2013	31-12-2009	1-10-2009	24-11-2010	27-9-2010	14-5-2010	0%/100% 14-12-2011	II kwartał 2011
POIiŚ 6.2-6	Budowa drogi ekspresowej S17, odcinek Lublin (Piaski) – Hrebenne	644,70	451,29	2010 - 2013	31-12-2009	22-4-2009	17-10-2010	20-8-2010	27-6-2009	0% / 14-04-2011	I kwartał 2012
<i>Działanie 6.3 Rozwój sieci lotniczej TEN-T</i>											
<i>Projekty z listy podstawowej</i>											
POIiŚ 6.3-1	Rozwój infrastruktury państwowego organu zarządzania ruchem lotniczym	184,30	85,15	2007 - 2015	31-3-2010	30-3-2010	30-8-2014	30-6-2014	11-10-2007	20% / 01-06-2014	III kwartał 2010
POIiŚ 6.3-2	Port Lotniczy w Gdańsku - budowa drugiego terminala pasażerskiego wraz z infrastrukturą oraz rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	97,11	20,92	2009 - 2012	31-3-2009	31-3-2009	30-4-2009	30-4-2009	1-7-2009	73% 31-03-2009	III kwartał 2009
POIiŚ 6.3-3	Port lotniczy w Gdańsku - modernizacja infrastruktury lotniskowej po stronie airside	52,86	16,29	2009 - 2015	31-3-2009	31-3-2009	31-7-2009	31-12-2009	1-7-2009	100 % 31-12-2008	III kwartał 2009
POIiŚ 6.3-4	Port lotniczy w Katowicach - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	107,97	25,14	2010 - 2014	31-3-2009	31-1-2009	31-7-2010	31-7-2010	1-7-2009	100% / 01-07-2007	IV kwartał 2009
POIiŚ 6.3-6	Port lotniczy w Krakowie - rozbudowa istniejącego terminala pasażerskiego	85,89	25,77	2010 - 2012	31-10-2009	30-6-2009	15-1-2010	31-3-2010	15-4-2010	100% / 01-01-2007	III kwartał 2010
POIiŚ 6.3-7	Port lotniczy w Krakowie - rozbudowa istniejącej infrastruktury lotniskowej	62,71	24,54	2009 - 2011	30-6-2009	30-4-2009	15-10-2009	15-10-2009	31-10-2009	Weszło w życie Rozporządzenie RM o gruntach AMW będących lotniskami i przekazaniu ich gminom. Sprawa przekazania lub dzierżawy jest w toku	I kwartał 2010

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
POIiŚ 6.3-8	Port lotniczy Rzeszów - Budowa nowego terminalu pasażerskiego	48,01	14,38	2009 - 2012	31-3-2009	31-7-2009	30-9-2009	30-6-2008	1-6-2009	100 % 31-03-2009	IV kwartał 2009
POIiŚ 6.3-10	Port lotniczy Warszawa - Integracja Terminalu 1 z Terminalem 2 wraz z modernizacją Terminalu T1	120,53	32,18	2008 - 2012	30-6-2010	31-1-2010	31-5-2010	30-4-2010	3-5-2010	100% / 01-01-2007	IV kwartał 2010
POIiŚ 6.3-12	Port lotniczy Wrocław - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	87,49	35,85	2009 - 2011	31-3-2009	18-5-2007	30-4-2009	30-6-2009	30-4-2009	100% / 28-09-2007	III kwartał 2009
POIiŚ 6.3-13	Port lotniczy Poznań - Ławica - rozbudowa i modernizacja infrastruktury lotniskowej i portowej	65,49	24,64	2008 - 2012	30-6-2009	28-12-2009	22-4-2010	23-3-2010	30-12-2009	100 % 31-08-2009	IV kwartał 2010
<i>Projekty z listy rezerwowej</i>											
POIiŚ 6.3-15	Port lotniczy w Krakowie - realizacja budowy nowego terminalu pasażerskiego wraz z infrastrukturą towarzyszącą	122,02	47,96	2010 - 2015	31-10-2009	15-12-2013	28-2-2014	28-2-2014	15-4-2010	Weszło w życie Rozporządzenie RM o gruntach AMW będących lotniskami i przekazaniu ich gminom. Sprawa przekazania lub dzierżawy jest w toku	III kwartał 2010
POIiŚ 6.3-19	Port lotniczy Warszawa - modernizacja nawierzchni lotniskowych i drogowych	88,43	35,20	2009 - 2012	30-6-2010	30-12-2009	30-11-2010	30-6-2010	1-4-2010	100% 31-12-2008	IV kwartał 2010
<i>Priorytet VII Transport przyjazny środowisku</i>											
<i>Działanie 7.1 Rozwój transportu kolejowego</i>											
<i>Projekty z listy podstawowej</i>											
POIiŚ 7.1-1	Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku Warszawa - Gdynia	801,56	513,00	2009 - 2013	27-5-2004	30-5-2007	31-12-2010	30-12-2012	25-7-2008	95% / 30-09-2010	II kwartał 2010
POIiŚ 7.1-2	Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku Katowice - Czechowice Dziedzice - Zebrzydowice	309,76	198,25	2011 - 2015	1-3-2012	30-9-2011	30-9-2014	28-2-2014	29-5-2008	28-2-2014	IV kwartał 2011
POIiŚ 7.1-3	Modernizacja linii E 65/C-E 65 na odcinku Czechowice Dziedzice - Bielsko Biala - Zawron	281,60	180,23	2012 - 2015	1-6-2011	1-2-2011	30-9-2014	28-2-2014	15-7-2011	28-2-2014	IV kwartał 2011
POIiŚ 7.1-4	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek Wrocław - granica województwa dolnośląskiego	255,45	163,49	2008 - 2010	2007-02-00	28-2-2009	30-11-2009	31-7-2009	17-4-2008	90% / 31-07-2009	Zamrażarka
POIiŚ 7.1-5	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Wrocław - Poznań, odcinek granica województwa dolnośląskiego - Poznań	372,12	238,16	2010 - 2015	II.2007	15-9-2009	31-10-2010	28-2-2010	1-11-2009	85% / 30-03-2010	III kwartał 2010
POIiŚ 7.1-6	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Poznań - Krzyż	352,00	225,28	2010 - 2014	15-10-2008	30-3-2009	31-10-2013	30-9-2013	30-3-2009	85% / 30-03-2011	IV kwartał 2009
POIiŚ 7.1-7	Modernizacja linii kolejowej E 59 na odcinku Krzyż - Szczecin	533,03	341,14	2010 - 2015	15-10-2008	30-3-2009	31-5-2014	30-3-2014	30-3-2009	85% / 30-03-2011	IV kwartał 2009
POIiŚ 7.1-8	Modernizacja linii kolejowej E 20 na odcinku Warszawa - Poznań - pozostałe roboty	528,18	338,04	2011 - 2014	31-3-2008	28-2-2010	31-12-2013	30-6-2013	30-11-2009	31-12-2013	IV kwartał 2010
POIiŚ 7.1-9	Modernizacja linii E 20/CE 20 na odcinku Siedlce - Terespol	135,77	86,89	2010 - 2014	29-3-2007	30-6-2009	30-11-2013	31-5-2013	30-6-2009	92% / 30-11-2013	IV kwartał 2010
POIiŚ 7.1-10	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Odcinek Opole - Gliwice - Zabrze	410,74	262,87	2011 - 2015	4-9-2007	19-12-2008	10-10-2011	30-6-2012	1-2-2009	1-12-2012	III kwartał 2009
POIiŚ 7.1-11	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Odcinek Zabrze - Katowice - Kraków	658,75	421,60	2011 - 2015	4-9-2007	22-12-2008	10-10-2011	30-6-2012	1-2-2009	1-12-2012	III kwartał 2009
POIiŚ 7.1-12	Modernizacja linii kolejowej E 30, etap II. Odcinek Rzeszów - granica państwa	402,29	257,47	2010 - 2014	8-2-2007	28-8-2008	30-6-2011	30-6-2012	31-5-2009	31-12-2012	III kwartał 2009

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
POIiŚ 7.1-17	Modernizacja linii kolejowej Psary – Kraków (odcinek Psary – Kozłów oraz odcinek Kraków Batowice – Kraków Główny)	251,43	160,92	2011 - 2013	28-2-2010	31-12-2009	30-9-2010	30-9-2010	31-10-2010	30-9-2010	II kwartał 2011
POIiŚ 7.1-18	Modernizacja linii kolejowej nr 8, budowa łącznicy do lotniska Okęcie (od przystanku osobowego Służewiec do stacji MPL Okęcie)	49,28	31,54	2009 - 2011	aktualizacja 2009-05-31	7-12-2007	31-5-2009	31-1-2009	31-1-2009	100% / 26-02-2008	IV kwartał 2009
POIiŚ 7.1-19	Modernizacja linii kolejowej nr 8, odcinek Warszawa Okęcie - Radom - Kielce	684,90	438,33	2010 - 2015	29-10-2007	28-2-2009	31-12-2013	31-12-2013	30-6-2009	85% / 30-06-2012	II kwartał 2011
POIiŚ 7.1-20	Budowa połączenia kolejowego MPL „Katowice” w Pyrzowicach z miastami aglomeracji górnośląskiej, odcinek Katowice - Pyrzowice	30,17	19,31	2010 - 2013	31-5-2009	30-6-2010	30-6-2010	30-11-2009	15-7-2008	31-1-2010	I kwartał 2011
POIiŚ 7.1-21	Budowa połączenia kolejowego MPL „Kraków - Balice” z Krakowem, odcinek Kraków Główny - Mydlniki - Balice	30,17	19,31	2011 - 2012	30-6-2011	31-3-2010	31-12-2010	31-12-2010	31-1-2011	85% / 30-06-2010	IV kwartał 2011
POIiŚ 7.1-22	Modernizacja linii E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Warszawa Rembertów - Zielonka - Tłuszcz (Sadowne)	135,77	86,89	2011 - 2014	31-7-2007	28-2-2009	31-3-2011	31-10-2010	31-3-2009	80% / 31-03-2011	III kwartał 2009
POIiŚ 7.1-23	Modernizacja linii E 75 Rail Baltica Warszawa – Białystok – granica z Litwą, etap I. Odcinek Suwałki – Trakiszki – granica z Litwą	150,86	96,55	2013 - 2015	31-3-2010	30-10-2010	31-3-2012	31-1-2012	30-6-2011	80% / 31-03-2012	II kwartał 2011
POIiŚ 7.1-24	Modernizacja linii Warszawa – Łódź, etap II	261,49	167,35	2010 - 2012	16-11-2008	31-5-2009	30-4-2011	28-2-2011	31-3-2009	75% / 30-06-2010	I kwartał 2010
POIiŚ 7.1-25	Budowa sieci telekomunikacji GSM-R zgodnie z NPW ERTMS	54,53	34,90	2010 - 2011	20-1-2009	28-2-2009	10-7-2011	10-6-2011	25-2-2010	31-10-2010	IV kwartał 2009
POIiŚ 7.1-26	Przygotowanie budowy linii dużych prędkości	80,46	51,49	2008 - 2015	31-7-2011	31-7-2011	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	I kwartał 2010
<i>Projekty z listy rezerwowej</i>											
POIiŚ 7.1-30	Modernizacja linii kolejowej E 30/C-E 30, odcinek Kraków-Rzeszów, etap III	704,01	492,81	2011 - 2015	8-2-2007	6-8-2008	30-6-2012	30-6-2012	31-12-2009	85% / 31-12-2012	II kwartał 2010
POIiŚ 7.1-31	Modernizacja linii CE 59 Wrocław - Zielona Góra - Kostrzyn - Szczecin, etap I (linia dedykowana dla ruchu towarowego). Odcinek Szczecin - Dolna Odra	154,88	108,42	2012 - 2014	30-4-2010	30-4-2010	31-1-2012	31-8-2011	31-1-2012	85% / 30-09-2011	IV kwartał 2012
POIiŚ 7.1-32	Modernizacja linii CE 59 Wrocław - Zielona Góra - Kostrzyn - Szczecin, etap I (linia dedykowana dla ruchu towarowego). Odcinek Wrocław - Głogów	499,84	349,89	2013 - 2015	30-4-2010	30-4-2010	31-7-2012	31-12-2011	30-9-2012	85% / 30-09-2011	IV kwartał 2012
POIiŚ 7.1-33	Modernizacja linii E 20/C-E 20 na odcinku Łowicz – Skierniewice	251,43	176,00	2012 - 2013	31-3-2008	30-6-2010	31-12-2011	30-5-2011	30-3-2009	80 % / 31-12-2011	I kwartał 2011
POIiŚ 7.1-34	Modernizacja Linii Kolejowej Nr 14 na odcinku Łódź - Zduńska Wola - Kalisz	281,60	197,12	2013 - 2015	30-6-2010	31-10-2011	31-7-2012	31-7-2012	31-7-2012	85% / 31-01-2012	II kwartał 2013
POIiŚ 7.1-35	Dostosowanie Centralnej Magistrali Kolejowej do prędkości 250 km/h na odcinku Grodzisk Mazowiecki - Zawiercie	688,92	482,24	2012 - 2015	1-6-2011	1-2-2011	30-9-2014	28-2-2014	1-5-2011	31-7-2011	IV kwartał 2011
POIiŚ 7.1-36	Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 1: na liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS	251,43	176,00	2011 - 2013	30-11-2009	30-11-2009	28-2-2013	25-6-2012	25-11-2010	20-8-2012	II kwartał 2010
POIiŚ 7.1-37	Budowa infrastruktury systemu GSM-R; etap 2: na pozostałych liniach kolejowych zgodnych z harmonogramem NPW ERTMS	251,43	176,00	2011 - 2013	30-11-2009	30-11-2009	28-2-2013	31-12-2012	25-11-2010	20-8-2012	II kwartał 2010
<i>Działanie 7.2 Rozwój transportu morskiego</i>											

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
Projekty z listy podstawowej											
POIiŚ 7.2-1	Modernizacja toru wodnego Świnoujście - Szczecin (Kanał Piastowski i Mielniński) - etap II, strona wschodnia i zachodnia	57,71	42,47	2010 - 2013	31-5-2009	30-11-2009	31-1-2010	15-1-2010	15-5-2010	80% / 31-01-2009	IV kwartał 2010
POIiŚ 7.2-2	Budowa infrastruktury portowej do obsługi promów morskich wraz z dostępem drogowym i kolejowym w Porcie Gdynia	136,24	64,57	2008 - 2011	31-1-2009	31-1-2009	31-1-2009	31-12-2008	7-12-2007	100%	III kwartał 2009
POIiŚ 7.2-4	Projekt poprawy dostępu kolejowego do Portu Gdańsk (most + dwutorowa linia kolejowa)	119,29	51,54	2011 - 2013	31-1-2009	31-3-2009	30-10-2010	30-4-2010	2-1-2011	95% / 31-12-2009	III kwartał 2011
POIiŚ 7.2-5	Połączenie Portu Lotniczego z Portem Morskim Gdańsk – Trasa Słowackiego i Trasa Sucharskiego	563,10	221,26	2009 - 2014	30-5-2009	30-12-2008	30-11-2009	31-7-2009	9-3-2010	30-7-2009	Data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.2-6	Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSMB) Etap I	26,69	20,29	2009 - 2010	31-12-2007	15-3-2009	30-6-2009	30-3-2009	30-4-2009	91% / 30-03-2009	III kwartał 2009
POIiŚ 7.2-19	Modernizacja dostępu drogowego do Portu w Szczecinie	51,38	22,14	2009 - 2012	30-6-2008	22-1-2008	20-08-2008 (zmiana istniejącego pozwolenia)	30-6-2008	1-4-2009	100%	II kwartał 2009
Projekty z listy rezerwowej											
POIiŚ 7.2-22	Krajowy System Bezpieczeństwa Morskiego (KSMB), etap II	89,51	76,08	2010 - 2013	30-9-2009	31-12-2009	2010-09-31	31-5-2010	30-9-2010	31-12-2009	I kwartał 2011
POIiŚ 7.2-24	Przebudowa wejścia do portu Elbląg wraz z pogłębieniem torów podejściowych do portów Zalewu Wiślanego	26,05	15,82	2010 - 2013	30-6-2009	30-9-2009	30-3-2010	30-12-2009	30-6-2010	100% / nie podlega wykupowi	IV kwartał 2010
POIiŚ 7.2-32	Rozbudowa terminalu morskiego - poprawa dostępu do terminalu od strony lądu oraz budowa nabrzeży	36,71	25,56	2009 - 2012	28-2-2008	31-3-2009	28-2-2010	30-4-2010	30-4-2010	0% / 30-04-2009	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
Działanie 7.3 Transport miejski w obszarach metropolitalnych											
Projekty z listy podstawowej											
POIiŚ 7.3-1	Projekt i budowa II linii metra od stacji "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Dworzec Wileński" w Warszawie	704,01	352,00	2010 - 2013	30-6-2010	24-10-2007	31-3-2010	31-3-2010	15-10-2008	100% / 29-04-2008	IV kwartał 2010
POIiŚ 7.3-2	Projekt i budowa II linii metra od szlaku za stacją "Dworzec Wileński" do stacji "Bródno" w Warszawie	402,29	201,14	2012 - 2015	30-6-2010	30-9-2009	31-12-2012	30-9-2012	31-3-2011	30-6-2010	III kwartał 2013
POIiŚ 7.3-3	Projekt i budowa II linii metra od szlaku ze stacją "Rondo Daszyńskiego" do stacji "Połczyńska", wraz ze stacją techniczną - postojową "Mory" w Warszawie	704,01	352,00	2012 - 2015	30-6-2010	13-6-2009	31-3-2012	31-12-2011	30-6-2010	30-6-2010	III kwartał 2013
POIiŚ 7.3-4	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap I	223,21	85,29	2008 - 2011	16-8-2007	30-4-2010	30-4-2010	30-4-2010	30-4-2008	85% / 30-03-2009	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-5	Zintegrowany System Transportu Szynowego w Aglomeracji i we Wrocławiu - Etap II	63,48	8,95	2009 - 2011	30-3-2009	30-9-2009	30-7-2010	28-2-2010	28-2-2010	70% / 30-11-2009	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-6	Zwiększenie udziału przyjaznego środowisku transportu publicznego szynowego w obsłudze mieszkańców i imprez masowych Gminy Miejskiej Kraków	116,99	53,45	2008 - 2011	30-7-2009	30-4-2009	30-5-2009	30-7-2009	30-7-2009	dla budowy linii 50% dla modernizacji linii 100% / 30-01-2009	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy

Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
POIiŚ 7.3-7	Zintegrowany System Transportu Zbiorowego w aglomeracji krakowskiej	90,68	40,79	2009 - 2011	30-9-2009	30-9-2009	31-3-2009	30-6-2010	30-9-2009	96% / 30-06-2010	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-8	Uruchomienie obsługi transportem kolejowym Lotniska Okęcie im. Fryderyka Chopina	83,12	42,41	2008 - 2010	30-1-2009	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	31-3-2009	nie dotyczy	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-9	Modernizacja trasy tramwajowej Dworzec Wileński – Stadion Narodowy – Rondo Waszyngtona wraz z zakupem 30 tramwajów niskopodłogowych	83,12	42,41	2009 - 2012	10-3-2009	31-10-2009	28-2-2010	31-12-2009	1-4-2008	31-12-2010	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-10	Poprawa dostępu kolejowego do lotnisk regionu poprzez zakup taboru oraz modernizacja bocznic kolejowej i budowa stacji/przystanku kolejowego na terenie Portu Lotniczego w Modlinie	107,88	47,12	2008 - 2010	31-8-2009	30-6-2009	30-4-2010	10-2-2010	30-9-2009	31-12-2009	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-11	Gdański Projekt Komunikacji Miejskiej - etap III-A	153,45	57,53	2008 - 2011	17-6-2008	28-2-2009	30-9-2010	30-9-2009	30-6-2009	30-6-2009	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-12	Rozwój Szybkiej Kolei Miejskiej w Trójmieście	78,59	36,71	2009 - 2011	31-8-2009	31-7-2009	31-1-2011	30-11-2010	7-10-2008	100% / dzierżawa	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-13	Kolej Metropolitalna w Trójmieście – etap I	171,28	85,64	2009 - 2011	10-4-2009	10-8-2009	1-2-2011	28-2-2011	1-9-2010	0% / 01-02-2011 (przyszli partnerzy posiadają 98%)	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-14	Modernizacja infrastruktury tramwajowej i trolejbusowej w Aglomeracji Górnośląskiej wraz z infrastrukturą towarzyszącą	197,32	94,24	2008 – 2011	26-2-2010	30-10-2009	31-3-2011	31-3-2011	7-12-2009	na jeden zakres 100% na drugi 95% / 31-12-2010	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-15	Zakup nowoczesnego, niskopodłogowego taboru tramwajowego	115,15	43,88	2008 - 2012	31-5-2009	nie dotyczy	nie dotyczy	nie dotyczy	31-1-2009	nie dotyczy	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-16	Przebudowa węzła komunikacyjnego Rondo Kaponiera	33,58	15,61	2008 - 2011	31-8-2009	31-10-2009	31-5-2010	31-3-2010	1-4-2010	80% / 30-06-2010	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
POIiŚ 7.3-17	Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją EURO 2012 w Poznaniu	91,04	34,75	2008 - 2011	30-6-2009	30-6-2010	31-7-2010	30-6-2010	31-3-2009	31-12-2008	Nowy projekt - data będzie znana po podpisaniu pre-umowy
Priorytet VIII Bezpieczeństwo transportu i krajowe sieci transportowe											
Działanie 8.1 Bezpieczeństwo ruchu drogowego											
Projekty z listy podstawowej											
POIiŚ 8.1-1	Rozwój systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym (budowa centralnego systemu do automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym)	57,33	48,73	2008 - 2009	styczeń 2009 r.	nie dotyczy	nie dotyczy	terminy znane będą po wejściu w życie ustawy	terminy znane będą po wejściu w życie ustawy	nie dotyczy	III kwartał 2009
Działanie 8.2 Drogi krajowe poza siecią TEN-T											
Projekty z listy podstawowej											

Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
POIiŚ 8.2-1	Budowa drogi ekspresowej S8 na odcinku węzeł Walichnowy – Łódź (A1)	352,00	179,52	2011 - 2013	28-2-2011	31-12-2009	28-2-2011	30-11-2010	28-2-2011	0% / 31-07-2011	III kwartał 2011
POIiŚ 8.2-2	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Białystok - Międzyrzec Podlaski	427,05	217,79	2011 - 2014	31-5-2011	30-9-2009	30-6-2011	1-4-2011	30-12-2010	31-12-2011	I kwartał 2012
POIiŚ 8.2-3	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Międzyrzec Podlaski - Lubartów	286,46	146,09	2009 - 2013	31-12-2009	23-6-2009	29-5-2011	1-4-2011	22-12-2008	22-2-2012	IV kwartał 2011
POIiŚ 8.2-4	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Lubartów - Kraśnik	329,73	168,16	2011 - 2014	31-12-2009	8-7-2009	13-6-2011	16-4-2011	15-11-2009	8-3-2012	I kwartał 2012
POIiŚ 8.2-5	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Kraśnik - Stobierna	557,21	284,18	2010 - 2013	11-2-2011	23-6-2009	30-9-2011	30-6-2011	7-6-2010	22-2-2012	II kwartał 2012
POIiŚ 8.2-6	Budowa drogi ekspresowej S-19, odcinek Stobierna - Rzeszów	106,26	54,19	2009 - 2010	31-1-2009	7-11-2008	31-3-2009	31-12-2008	31-3-2009	100% / 30-09-2008	III kwartał 2009
POIiŚ 8.2-7	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Warszawa - Obwodnica Grójca	149,55	77,77	2010 - 2012	30-6-2009	31-3-2009	28-2-2010	30-9-2009	31-12-2009	0% / 31-07-2010	IV kwartał 2010
POIiŚ 8.2-8	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Grójec - Białobrzegi	132,06	68,67	2007 - 2009	20-10-2008	w momencie przygotowania projektu nie było konieczności uzyskiwania decyzji środowiskowej	14-7-2006	30-3-2006	nie dotyczy	100% / 31-12-2008	I kwartał 2009
POIiŚ 8.2-9	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Radom (Jedliński) - Jędrzejów	592,67	308,19	2008 - 2012	30-10-2009	31-1-2009	31-3-2010	30-11-2009	30-9-2009	dla odcinka Skarżysko Kamienna - Występa 100% dla pozostałych 0% / 30-04-2010	IV kwartał 2010
POIiŚ 8.2-10	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Jędrzejów – granica woj. świętokrzyskiego	130,46	67,84	2010 - 2012	31-3-2009	28-2-2009	30-9-2009	30-9-2009	31-1-2010	0% / 28-02-2010	II kwartał 2010
POIiŚ 8.2-11	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek granica woj. świętokrzyskiego - Kraków	386,82	201,14	2011 - 2013	31-5-2010	31-7-2009	30-9-2011	28-2-2011	31-10-2012	0% / 30-09-2011	III kwartał 2011
POIiŚ 8.2-12	Budowa drogi ekspresowej S7, odcinek Lubień - Rabka	259,79	135,09	2010 - 2012	30-4-2009	30-6-2009	30-6-2010	31-3-2010	31-5-2010	0% / 31-07-2010	III kwartał 2010
POIiŚ 8.2-13	Budowa drogi Nr 16, odcinek Olsztyn - Augustów (z wyłączeniem obwodnicy Elku)	387,20	197,47	2008 - 2014	31-12-2010	31-12-2010	31-12-2012	30-9-2012	22-2-2008	29%/100% 28-02-2013	II kwartał 2011
POIiŚ 8.2-14	Budowa stałego połączenia pomiędzy wyspami Uznam i Wolin w Świnoujściu	116,26	59,29	2011 - 2013	15-12-2008	30-6-2009	31-12-2010	31-12-2010	31-12-2010	0% / 31-12-2010	II kwartał 2011
Projekty z listy rezerwowej											
POIiŚ 8.2-15	Budowa drogi S-5 Poznań (A-2 węzeł "Głuchowo") - Wrocław (A-8 węzeł "Widawa")	1 083,09	758,16	2009 - 2011	30-9-2009	30-6-2009	1-6-2010	30-1-2010	30-4-2009	0% / 31-12-2010	IV kwartał 2009
POIiŚ 8.2-16	Przebudowa drogi krajowej nr 12/74 do parametrów drogi ekspresowej na odcinku Piotrków Trybunalski - Sulejów - Opatów	537,06	375,94	2009 - 2014	31-12-2010	2009-09-31	30-9-2012	30-6-2012	23-7-2008	28-2-2013	II kwartał 2013
POIiŚ 8.2-17	Budowa drogi ekspresowej S-74 na odcinku Opatów - Nisko	439,30	307,51	2013 - 2015	30-9-2012	31-8-2010	31-12-2012	31-3-2012	1-12-2012	0% / 30-09-2012	II kwartał 2013
Priorytet X Bezpieczeństwo energetyczne, w tym dywersyfikacja źródeł energii											
Działanie 10.1 Rozwój systemów przesyłowych energii elektrycznej, gazu ziemnego i ropy naftowej oraz budowa i przebudowa magazynów gazu ziemnego											
Projekty z listy podstawowej											
POIiŚ 10.1-1	Połączenie elektroenergetyczne Polska - Litwa	494,68	191,26	2008 - 2015	VI.2010	XII.2014	pierwsze pozwolenie- XII.2010 ostatnie-XII.2014	XII.2010 - XII.2014	XII.2009	XII.2014	-
POIiŚ 10.1-2	Budowa rurociągu naftowego Brody - Płock z możliwością jego przedłużenia do Gdańska lub w kierunku zachodnim	503,77	138,54	2010 - 2015	30.04.2009	31.10.2009	pierwsze pozwolenie- 01.07.2010 ostatnie pozwolenie- 30.04.2011	28.02.2011	b.d.	0% 28.02.2011	I kwartał 2010

Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
POIiŚ 10.1-3	Budowa/ługowanie podziemnych magazynów ropy naftowej i paliw ciekłych w górotworze na terenie gminy Kosakowo	363,83	84,66	2011 - 2015	Zarząd Spółki OLPP podjął decyzję o wycofaniu projektu z listy projektów indywidualnych dla POIiŚ. W związku z tym nie zawarto pre-umowy z beneficjentem projektu.						
POIiŚ 10.1-4	Gazociąg Szczecin - Gdańsk	230,90	63,50	2010 - 2012	V.2009	XI.2009	XI.2009-pierwsze pozwolenie V.2010 - ostatnie pozwolenie	V.2010	XI.2009 - V.2010	Ploty-Karlino – 90% Karlino-Koszalin,Koszalin- Ślupsk, Ślupsk-Wiczków – 0% I.2010 - 100 %	II kwartał 2010
POIiŚ 10.1-5	Gazociąg Gustorzyn - Odolanów	178,56	49,10	2011 - 2014	III.2009	IX.2010	XII.2010	XII.2010	XII.2010- X.2011	0% VI.2010	I kwartał 2011
POIiŚ 10.1-6	PMG Strachocina	99,29	17,77	2007 - 2012	IV.2008 przygotowany	17.03.2008	II.2008 pierwsze pozwolenie IV.2009 ostatnie pozwolenie	IV kwartał 2008 przygotowane	XII.2007 przygotowany	100%	III kwartał 2009
POIiŚ 10.1-7	PMG Wierchowice	400,22	61,89	2007 - 2011	IV.2008 przygotowany	IV.2007	V.2007 pierwsze pozwolenie XII.2008 ostatnie pozwolenie	XII.2007 przygotowane	wszystkie przygotowane do XII.2008	100%	III kwartał 2009
POIiŚ 10.1-8	Gazociąg Szczecin - Lwówek	166,05	45,66	2008 - 2014	V.2009	V.2011	VII.2008 pierwsze pozwolenie, X.2010- VII.2011 ostatnie pozwolenie	VII.2011	VIII.2008 - VIII.2011	Tłocznia Goleniów – 100% Szczecin-Gorzów Wielkopolski, Gorzów Wielkopolski -Lwówek – 0% I.2011- 100 %	IV kwartał 2011
POIiŚ 10.1-9	KPMG Kosakowo	93,83	25,80	2007 - 2014	IV.2008 przygotowany	Uzyskana X.2008	VII.2008 pierwsze pozwolenie V.2009 ostatnie pozwolenie	I kwartał 2009	postępowanie zakończone dla trzech kontraktów (część ługownicza, wiercenia i wymiana gruntu)	100%	III kwartał 2009
POIiŚ 10.1-10	Gazociąg Świnoujście - Szczecin	132,94	36,56	2010 - 2012	III.2009	I.2010	IV.2010	IV.2010	V.2010	0% X.2009 - 100 %	II kwartał 2010
POIiŚ 10.1-11	Gazociąg Gustorzyn - Rembelszczyzna	123,70	34,02	2011 - 2013	XI.2008 przygotowany	VIII.2010	XII.2010	XII.2010	XII.2010	0% VIII.2010 - 100%	II kwartał 2011
Projekty z listy rezerwowej											
POIiŚ 10.1-14	Gazociąg Strachocina - Wygoda	86,20	23,71	2012 - 2014	XII.2009	IV.2011	XI.2011	XI.2011	XI.2011	0% VI.2010	III kwartał 2011
POIiŚ 10.1-15	Gazociąg Hermanowice - Strachocina	62,69	17,24	2012 - 2014	X.2009	VI.2011	XII.2011	XII.2011	I.2012	0% VII.2010	IV kwartał 2011
POIiŚ 10.1-16	Budowa rurociągu służącego do transportu paliw płynnych z Płocka do Gdańska	279,87	76,97	2012 - 2015	Zarząd Spółki OLPP podjął decyzję o wycofaniu projektu z listy projektów indywidualnych dla POIiŚ. W związku z tym nie zawarto pre-umowy z beneficjentem projektu.						
POIiŚ 10.1-17	Gazociąg Zdzeszowice - Oltaszyn	60,93	16,76	2013 - 2015	XII.2009	III.2011	X.2012	X.2012	XII.2012	0% III.2011	III kwartał 2011
Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe											
Działanie 11.2 Rozwój oraz poprawa stanu infrastruktury kultury o znaczeniu ponadregionalnym											
Projekty z listy podstawowej											
POIiŚ 11.2-1	Budowa Narodowego Forum Muzyki we Wrocławiu	79,20	40,23	2009-2011	30.04.2008	04.10.2007	08.02.2008	31.05.2008	9.12.2008	100%	IV kwartał 2008
POIiŚ 11.2-2	Budowa Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Warszawie	67,38	50,29	2010-2014	31.12.2009	IV.2009	IV.2009	11.04.2010	31.10.2010	100%	I kwartał 2011

Załącznik 3. Informacja kwartalna o stanie przygotowania projektów indywidualnych w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko za IV kwartał 2008

Lp.	Nazwa projektu	Orientacyjny koszt całkowity projektu (mln EUR) *	Szacunkowa kwota dofinansowania z UE (mln EUR) *	Przewidywany okres realizacji projektu (od roku - do roku)	Data przygotowania studium wykonalności	Data uzyskania ostatniej decyzji środowiskowej	Data uzyskania pozwolenia na budowę	Data przygotowania dokumentacji technicznej	Orientacyjna data rozpoczęcia procedury przetargowej (data 1-ego kontraktu na roboty)	Aktualny stan dysponowania nieruchomościami (% powierzchni docelowej) oraz planowana data dysponowania 100% nieruchomości	Orientacyjna data złożenia do Komisji Europejskiej wniosku o potwierdzenie pomocy (kwartał i rok)
POIŚ 11.2-3	Budowa Opery i Filharmonii Podlaskiej – Europejskie Centrum Sztuki w Białymstoku	50,08	28,16	2009-2011	20.12.2007 (dokument zaktualizowany w listopadzie 2008 r.)	Organ rozpoznający wniosek o wydanie decyzji umorzył postępowanie w sprawie wydania decyzji środowiskowej	30.12.2005	31.01.2007	18.10.2008	100%	II kwartał 2009
POIŚ 11.2-4	Budowa Europejskiego Centrum Solidarności w Gdańsku	81,95	39,22	2010-2012	I.2009	16.12.2008	I/II.2009	V.2009	III.2010	100%	II kwartał 2009
Priorytet XIII Infrastruktura szkolnictwa wyższego											
Działanie 13.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego											
Projekty z listy podstawowej											
POIŚ 13.1-1	Centrum Nowych Technologii "Ochota" Uniwersytetu Warszawskiego	75,63	64,29	2008 - 2013	01.12.2008	n/d	2.12.2008 uzyskano	przygotowana	I kwartał 2009 (II połowa 2008 - postępowanie przetargowe na przygotowanie placu budowy)	100%	III kwartał 2009
POIŚ 13.1-2	Budowa Budynków Wydziałów Chemii i Biologii Uniwersytetu Gdańskiego	66,08	56,16	2008 - 2013	16.08.2007	23.08.2007	14.03.2008 - Wydział Biologii; 31.08.2009 - Wydział Chemii	08.01.2008 - Wydział Biologii; 30.11.2009 - Wydział Chemii	IV kwartał 2008 - Wydział Biologii; I kwartał 2010 - Wydział Chemii	100% 07.11.2005	III kwartał 2009

* Informacja uwzględnia wyłącznie projekty duże, rozumiane w myśl art. 39 rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności i uchylającego rozporządzenie (WE) nr 1260/1999.